

平成29年度の事業経過及び今後の予定

	西街区	東街区
3月	3/23 第1回 三島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会	
4月	4/10 土地売買仮契約締結	
6月	6/8 三島市都市計画審議会	6/1 三島駅南口東街区 市街地再開発準備組合総会
	6/28 第2回 三島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会	
	6/30 都市計画決定・ 土地売買契約成立	
7月	7/10 三島市水質調査開始（毎月1回実施）※ 調査結果を本日報告	
8月	8/30 土地引き渡し	
9月	9/28 湧水と調和した三島駅南口周辺開発に向けた市民セミナー	
10月		10/3 募集の基本方針公表
	10/24 第3回 三島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会	
11月	11/7 起工式（予定）	11/1 事業協力者等の公募（予定）
	東急電鉄(株)地下水モニタリング開始	
1月	本体工事着工（予定）	
3月	審査完了（予定）	