

**第 1 回三島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会以降の  
事業進捗状況及び今後の予定**

	西街区	東街区
3 月	3/23 第 1 回 三島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会	
		3/31 地質調査業務完了 ※ 本日、委員会にて説明
4 月	4/10 土地売買仮契約締結 ※ 都市計画決定までの停止条件	
5 月	5/10 事業者による地元説明会	
6 月	6/8 三島市都市計画審議会 ※ 事業に必要な都市計画の 変更について、適当との答申	6/1 三島駅南口東街区 市街地再開発準備組合総会 ※ 年度内公募の実施を確認
	6/28 第 2 回 三島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会	
	都市計画決定及び 土地売買契約の成立（予定）	
7 月	水質調査の開始 ※ 本日、委員会にて説明	
8 月	土地引き渡し（予定）	
10～	第 3 回 三島駅南口周辺開発地下水対策検討委員会	
11 月	着工（予定）	事業協力者等の公募（予定）