

事業経過及び今後の予定

年度	月	内容
H29	3月	3/27 最優秀提案者の選定 【西】3月末～ホテル建設工事
H30	12月	【西】岩盤掘削工事完了
	3月	3/7 第4回 三島駅南口周辺開発 地下水対策検討委員会 準備組合による地盤調査(～6月)
H31 (R1)	9月	9/2 第5回 三島駅南口周辺開発 地下水対策検討委員会
	1月	準備組合による地盤調査
R2	6月	6/25 都市計画の決定・変更に関する説明会 【西】6/30 ホテル開業
	7月	7/27 都市計画の決定・変更に関する公聴会
	10月	10/7 第6回 三島駅南口周辺開発 地下水対策検討委員会
	11月	11/6 三島市都市計画審議会 11/16 都市計画決定・変更告示
	2月	準備組合による地盤調査(～3月)
R3	7月	準備組合による地盤調査(～8月) 7/19 第7回 三島駅南口周辺開発 地下水対策検討委員会
	8月以降	基本設計完了(予定) 組合設立・事業認可(予定)