

令和 5年度 事務事業評価表（個票）

課名 都市基盤部土木課

作成日 令和 6年 8月 1日

概要	施策名	道路		基本目標		快適で暮らしやすいまち						
	施策の目的	安全で快適な道路を整備することにより、交通ネットワークを構築し、交通混雑の緩和や産業の活性化につなげること。										
施策の方向	幹線道路網の整備		西間門新谷線では若干の遅れはあるものの、その他については計画通り事業が推進した。									
	令和 5年度 の評価	<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし										
今後の方向性 (改善措置等)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善		今後も継続して事業を進める。									
	No.	事務事業名		活動内容				コスト（事業費：千円）				
1	国・県建設事業に係る負担金（土木課）		活動指標名	単位	令和 4年度 実績	令和 5年度 計画	令和 5年度 実績	令和 6年度 計画	令和 4年度 決算	令和 5年度 当初予算	令和 5年度 決算	令和 6年度 当初予算
	全体事業概要		① 内陸フロンティア企業誘致促進事業進捗率	%	87.1	100	100	—	53,125	72,776	66,592	74,946
	静岡県建設事業等市町負担金徴収条例等に基づく、事業費の市町負担金。 ・県道改修地元負担金 ・境川改修に伴う橋梁工事負担金 ・河川海岸環境整備事業負担金 ・内陸フロンティア企業誘致促進事業費負担金		② 境川改修に伴う橋梁工事進捗率	%	60.5	83.1	83.1	94.3				
			③						令和 7年度の優先度			
									<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
			令和 5年度 の評価	<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし	境川改修に伴う橋梁工事は、三島市側の橋台、護岸改修を予定どおり実施した。内陸フロンティア企業誘致促進事業については、計画どおり完了した。							
	事業区分		<input type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託 <input type="checkbox"/> その他		今後の方向性 (改善措置等)		<input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止					
計画対象		<input type="checkbox"/> 実施計画査定対象 <input type="checkbox"/> 行政改革対象		県の計画に合わせ、事業費を負担していく。								
No.	事務事業名		活動内容				コスト（事業費：千円）					
2	西間門新谷線建設事業		活動指標名	単位	令和 4年度 実績	令和 5年度 計画	令和 5年度 実績	令和 6年度 計画	令和 4年度 決算	令和 5年度 当初予算	令和 5年度 決算	令和 6年度 当初予算
	全体事業概要		① 道路整備延長（累計） 計画延長×累計事業費/ 総事業費	m	515	527	524	566	74,372	125,438	106,471	108,394
	西間門新谷線建設事業は、東駿河湾広域都市圏における都市内主要幹線の一部で、通過交通の迂回、域内外交通の分散と導入、沿道土地利用の促進等を目的とする平地地先神明宮神社付近境川から新谷地先国道136号線まで、延長約920m、代表幅員25m、4車線の道路整備である。		②									
			③						令和 7年度の優先度			
									<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
			令和 5年度 の評価	<input type="checkbox"/> 計画どおり <input checked="" type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし	付帯工事を実施するとともに、交付金の内示に合わせ、用地買収等を実施したが用地交渉に不測の日時を要し、一部繰越した。							
	事業区分		<input type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託 <input type="checkbox"/> その他		今後の方向性 (改善措置等)		<input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止					
計画対象		<input checked="" type="checkbox"/> 実施計画査定対象 <input type="checkbox"/> 行政改革対象		今後も継続して事業を進めるとともに、国の交付金内示率が上がるよう積極的に要望を行っていく。								

※決算額については、端数処理により、他資料の決算額と差異が生じている場合もあります。