

平成29年度 行政評価表

所属部	都市基盤部	所属課	都市整備課	正職員数	9人	その他職員数	2人	電話番号 (内線)	055-983-2634 (内線2338)
-----	-------	-----	-------	------	----	--------	----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち
	基本方針	4 都市機能の整ったまちづくり
	施策名	23 快適な市街地の形成<市街地整備>

年度	H28	H29	H30	H31	H32
予算額 (千円)	65	65			
決算額 (千円)	51	40			
決算額の内 繰越明許分	-	-			

※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は含まれておりません。

※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び総括表に予算額及び決算額を記載しています。

※赤字: 補正・流用により当初予算額から変更した予算額

※繰越明許: 年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、議会の議決を得て翌年度に繰越して使用するもの。
予算要求年度に予算額を、実執行年度に決算額及び繰越明許額を記載。

所管する施策の 方向一覧	Ⅱ-4-23-(2) 三島駅南北交通結節機能の充実
	Ⅱ-4-23-(3) 電線類地中化の推進

成果指標 【行政改革大綱における取 組事項名】	指標計算式(指標の説明)	年度	H28	H29	H30	H31	H32
電線類地中化整備延長 【20 電線類地中化の推進】	電線類地中化の整備延長 の距離(累計)	目標	4,690m	4,790m	4,840m	4,890m	5,260m
		実績	4,700m	4,820m			
		進捗状況	順調	順調			
		目標					
		実績					
		進捗状況					
		目標					
		実績					
		進捗状況					
		目標					
		実績					
		進捗状況					

施策の方向	Ⅱ-4-23-(2)三島駅南北交通結節機能の充実
-------	--------------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	三島駅北口へのアクセス向上のため、下土狩文教線建設事業及び三島駅北口線建設事業の整備推進に努める。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	下土狩文教線建設事業について、三島駅北口交差点の道路改良工事及び電線類地中化工事を行う。 三島駅北口線建設事業について、事業用地の買収及び電線類地中化工事を行う。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	三島駅北口線建設事業について、2件の用地買収・移転物件補償を行った。 下土狩文教線建設事業について、右折レーン増設の道路改良工事、1件の物件移転補償調査委託を行った。 電線類地中化について、市の協議に基づき、電気通信事業者による電柱抜柱が実施され、(都)三島駅北口線及び(都)下土狩文教線の無電柱化事業が完了した。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	引き続き、都市計画道路の整備に必要な国庫補助金を確保できるよう、県と協議を重ね要望を伝えていく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31			H32
1 三島駅北口線建設事業(施策24-(1)再掲)	1 交付金申請業務(施策24-(1)再掲)	申請数	目標	1件	1件	1件	1件	1件	維持	
			実績	1件	1件					
			達成状況	達成	達成					
	2 物件移転補償調査(施策24-(1)再掲)	調査件数	目標	1件	2件	2件	0件	1件	維持	
			実績	3件	0件					
			達成状況	達成	未実施					
	3 用地買収(施策24-(1)再掲)	契約件数	目標	2件	1件	2件	2件	2件	維持	
			実績	4件	2件					
			達成状況	達成	達成					
	4 物件補償(施策24-(1)再掲)	契約件数	目標	2件	1件	2件	2件	2件	維持	
			実績	3件	2件					
			達成状況	達成	達成					
	5 工事(施策24-(1)再掲)	施工延長	目標	0m	0m	0m	100m	0m	維持	
			実績	40m	0m					
			達成状況	達成	未実施					
	6 事業用地管理(施策24-(1)再掲)	草刈り実施回数	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持	
			実績	2回	2回					
			達成状況	達成	達成					
	7 用地買収事務研修(施策24-(1)再掲)	受講回数	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持	
			実績	2回	2回					
			達成状況	達成	達成					
2 下土狩文教線建設事業(施策24-(1)再掲)	1 交付金申請業務(施策24-(1)再掲)	申請数	目標	1件	1件	1件	1件	1件	維持	
			実績	1件	1件					
			達成状況	達成	達成					
	2 物件移転補償調査(施策24-(1)再掲)	調査件数	目標	1件	0件	0件	0件	1件	維持	
			実績	1件	1件					
			達成状況	達成	達成					
	3 用地買収(施策24-(1)再掲)	契約件数	目標	2件	2件	1件	0件	0件	維持	
			実績	2件	0件					
			達成状況	達成	未達成					
	4 物件補償(施策24-(1)再掲)	契約件数	目標	2件	2件	1件	0件	0件	維持	
			実績	2件	0件					
			達成状況	達成	未達成					

事業名	手段・業務内容	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31			H32
2 下土狩文教線建設事業(施策24-(1)再掲)	5 工事(施策24-(1)再掲)	施工延長	目標	0m	40m	0m	100m	0m	維持	
			実績	250m	40m					
			達成状況	達成	達成					
	6 事業用地管理(施策24-(1)再掲)	草刈り実施回数	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持	
			実績	2回	2回					
			達成状況	達成	達成					
	7 用地買収事務研修(施策24-(1)再掲)	受講回数	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持	
			実績	2回	2回					
			達成状況	達成	達成					

施策の方向	Ⅱ-4-23-(3)電線類地中化の推進
-------	---------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	
【行革取組項目】 今年度の実施計画	主要地方道三島停車場線(一番町工区)(市民文化会館から三島駅前交差点)の事業化のため、静岡県無電柱化計画へ位置付けて頂く。 (都)下土狩文教線及び(都)三島駅北口線の電線共同溝への通線、抜柱を電気通信業者に実施して頂き、電線類地中化事業を完了する。

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	【20 電線類地中化の推進】 主要地方道三島停車場線(一番町工区)が静岡県無電柱化計画への位置づけされるよう、事業主体である県へ要望していくとともに、地元商店会を中心とした組織との連携を深め、事業に対する地元理解を深める。 (都)下土狩文教線及び(都)三島駅北口線における電線類地中化が完了するよう、電気通信業者と協議を実施する。

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	主要地方道三島停車場線(一番町工区)(市民文化会館から三島駅前交差点)の事業化のため、静岡県無電柱化計画へ位置付けられるよう県及び地元商店会と協議を重ねた。 電線類地中化について、市の協議に基づき、電気通信事業者による電柱抜柱が実施され、(都)三島駅北口線及び(都)下土狩文教線の無電柱化事業が完了した。

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	
【行革取組項目】 次年度の対応方針	主要地方道三島停車場線(一番町工区)が静岡県無電柱化計画へ位置付けられるよう、事業主体である県へ要望していくとともに、地元組織である一番町まちづくり委員会との連携を深め、地元理解を深めるとともに構想を計画へと具体化させる。

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針		行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31	H32	改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等		
1 電線類地中化推進事業 【行政改革番号 20】	1 県の工程会議出席	会議出席回数	目標	4回	2回	0回	0回	6回	維持	県との協議を継続しているが、県の意向で進捗が遅れているため。	○
			実績	4回	0回						
			達成状況	達成	未達成						
	2 電線事業者との調整会議の開催	開催回数	目標	1回	1回	1回	1回	1回	維持		○
			実績	1回	1回						
			達成状況	達成	達成						
	3 地元説明会開催	開催回数	目標	0回	1回	1回	1回	1回	維持		○
			実績	0回	1回						
			達成状況	未実施	達成						
	4 地元関係者との交渉	交渉回数	目標	2回	1回	2回	1回	1回	維持	県との協議を継続しているが、県の意向で進捗が遅れているため。	○
			実績	2回	2回						
			達成状況	達成	達成						
2 三島停車場線修景整備事業	1 県の工程会議出席	会議出席回数	目標	4回	2回	0回	0回	6回	維持	県との協議を継続しているが、県の意向で進捗が遅れているため。	
			実績	4回	0回						
			達成状況	達成	未達成						
	2 地元説明会開催	開催回数	目標	0回	1回	1回	1回	1回	維持		
			実績	0回	1回						
			達成状況	未実施	達成						
3 国・県建設事業に係る負担金	1 修景整備延長	修景整備を実施した延長	目標	0m	0m	0m	0m	220m	維持	県との協議を継続しているが、県の意向で進捗が遅れているため。	
			実績	0m	0m						
			達成状況	未実施	未実施						
	2 引込設備実施延長	引込設備を実施した延長	目標	0m	0m	0m	0m	220m	維持	県との協議を継続しているが、県の意向で進捗が遅れているため。	
			実績	0m	0m						
			達成状況	未実施	未実施						

