# 令和2年度 行政評価表

FI.	属部	都市基盤部	所属課	都市整備課	工啦号粉	11 1	その他	0.1	電話番号	055-983-2634
ונלו	(馬可)	1000 本	川偶味	10 中笠 佣 床	正職員数	''^	職員数		(内線)	(内線2338)

	基本目標	Ι	活力のある住みやすいまち
総合計画の 位置付け	基本方針	4	都市機能の整ったまちづくり
	施策名	23	快適な市街地の形成〈市街地整備〉

Ⅱ-4-23-(2)三島駅南北交通結節機能の充実
Ⅱ-4-23-(3)電線類地中化の推進

所管する施策の 方向一覧

年度	H28	H29	H30	R01	R02
予算額 (千円)	65	65	3,065	3,073	12,876
<b>決算額</b> (千円)	51	40	26	53	40
決算額の内 繰越明許分	-	ı	ı	-	-
※ 人	一般諸経費	な と な と な と と さ と と こ と こ と こ と こ と こ こ と こ こ こ こ	立全 繰出	全 出咨全	ひだい信書に

- ※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費に 含まれておりません。
- ※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び 総括表に予算額及び決算額を記載しています。
- ※赤字:補正・流用により当初予算額から変更した予算額
- ※繰越明許:年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、 議会の議決を得て翌年度に繰越して使用するもの。 予算要求年度に予算額を、実執行年度に決算額及び繰越明許額を記載。

成果指標 【行政改革大綱における取 組事項名】	指標計算式(指標の説明)	年度	H28	H29	H30	R01	R02
電約数地力ル軟件な E	電約粉サウルの数件な E	目標	4,690m	4,790m	4,840m	4,890m	5,260m
電線類地中化整備延長 【20 電線類地中化の推進】	電線類地中化の整備延長の距離(累計)	実績	4,700m	4,820m	4,870m	4,890m	4,920m
[20 电脉放迟中记》][2]		進捗状況	順調	順調	順調	順調	未達成
	累積事業費/総事業費	目標	_	_	-	_	1.8%
南町文教線外無電柱化事 業の進捗率		実績					0.0%
未び延り十		進捗状況					未達成
		目標					
		実績					
		進捗状況					
		目標					
		実績					
		進捗状況					

施策の方向	Ⅱ-4-23-(2)三島駅南北交通結節機能の充実
-------	--------------------------

#### 1 当該年度の事施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施	
(改善)計画	

三鳥駅北口へのアクセス向上のため、三鳥駅北口線建設事業について、2件の用地買収、2件の物件補償、道路改良工事を行う。 下土狩文教線建設事業について、1件の用地買収、12件の物件補償(借家人及び工作物等)、道路改良工事を行う。

### 【行革取組項目】 今年度の実施計画

## 2 実施計画に対する取組内容(Do)

対する今年度の取 組内容

都市計画道路事業用地の取得を円滑に行うためには、土地等所有者との信頼関係を構築することが必要不可欠であり、土地等所有者との連絡、 実施(改善)計画に |話し合いを緊密に行うとともに、用地事務の専門的な知識やスキルの習得に努める。

事業准捗及び工事の品質向上のため、工事の早期発注に努め上半期に全ての予定工事を発注し、適正な工期を確保する。

#### 【行革取組項目】 計画期間の取組内 容(准め方)

#### 3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に 対する今年度の評

三鳥駅北口へのアクセス向上のため、三鳥駅北口線建設事業について、2件の用地買収、2件の借家人補償、道路改良工事を行った。 下土狩文教線建設事業について、1件の用地買収、1件のガス管移設補償、10件の借家人等補償、道路改良工事(安全施設設置工)を行った。 また道路改良工事において、令和2年5月に起点部(長泉町行政境)から市道鎧坂線までの約450m及び三島裁判所南側の交差点改良を完了する とともに、市道鎧坂線から県道三島裾野線との交差点部までの約130mの区間を暫定形で供用開始した。2か所の信号交差点を1か所に集約した。 ことから、交通渋滞の緩和が図られた。

工事の早期発注については、施工区域内から移転する地権者の調整等の理由により発注が遅れ、全7件のうち6件の工事において上半期発注 ができなかった。なお、三島駅北口線の1件の工事については、発注前に11月議会において繰越手続きを行い、適正な工期の確保を図った。

## 【行革取組項目】 実施計画に対する 今年度の評価

## 4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあ り方(改善措置)

三島駅北口へのアクセス向上のため、三島駅北口線建設事業について、1件の用地買収、道路改良工事を行う。

下土狩文教線建設事業について、1件の土地開発公社用地先行取得返し、道路改良工事を行う。

工事の適正な工期の確保のため、発注の遅れが想定される工事については、11月議会までに繰越手続きを行うよう努める。

# 【行革取組項目】

次年度の対応方針

# 5 業務計画

						目標	及び実績				今後の取組み方針	行政改革
事業名	No.	手段·業務内容	活動指標	年度	H28	H29	H30	R01	R02		改善内容、終了·休止理由、 目標値変更理由等	大綱における取組
1三島駅北口線建		ᅕᄼᄼᇝᆖᆂᄴᅑᄼᄧᅓ		目標	1件	1件	1件	1件	1件			
設事業(施策24-(1) 再掲)	1	交付金申請業務(施策 24-(1)再掲)	申請数	実績	1件	1件	1件	1件	1件	維持		
1716)/		- : ( : /   1   3   7		達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
		<b>加州农市建</b> 党团本 / 坎		目標	1件	2件	2件	1件	0件			
	2	物件移転補償調査(施 策24-(1)再掲)	調査件数	実績	3件	0件	1件	3件	0件	維持		
		)K= : (://1140/		達成状況	達成	未実施	未達成	達成	達成			
		田		目標 2件 1件 2件 2件 2件	2件							
	3	用地買収(施策24-(1) 再掲)	契約件数	実績	4件	1件	1件	2件	2件	維持		
		11137		達成状況	達成	達成	未達成	達成	達成			
		物件補償(施策24-(1)		目標	2件	1件	2件	2件	2件			
	4	│ 物件補頂(施束24-(1)    再掲)	契約件数	実績	3件	0件	1件	2件	4件	維持		
		13.37		達成状況	達成	未達成	未達成	達成	達成			
				目標	0m	0m	0m	100m	646m			
	5	工事(施策24-(1)再掲)	施工延長	実績	40m	0m	0m	100m	646m	維持		
				達成状況	達成	未実施	未実施	達成	達成			
		事業用地管理(施策		目標	2回	2回	2回	2回	2回			
	6	24-(1)再掲)	草刈り実施回数	実績	2回	2回	2回	2回	2回	維持		
		(/13.3/		達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
		用地買収事務研修(施		目標	2回	2回	2回	2回	2回			
	7		受講回数	実績	2回	2回	2回	2回	2回	維持		
		VICE 1 (1711)		達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
2 下土狩文教線建 設事業(施策24-(1)		交付金申請業務(施策		目標	1件	1件	1件	1件	1件			
政争未(他來24-(1)  再掲)	1	24-(1)再掲)	申請数	実績	1件	1件	1件	1件	1件	維持		
1.2.2/				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
		物件移転補償調査(施		目標	1件	0件	0件	7件	0件			
	2		調査件数	実績	1件	1件	3件	10件	0件	維持		
		VN= 1 (1713737		達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
		田地豊瓜(佐佐の4/4)		目標	2件	2件	3件	1件	1件			
	3	用地買収(施策24-(1) 再掲)	契約件数	実績	2件	0件	3件	1件	1件	維持		
		12.57		達成状況	達成	未達成	達成	達成	達成			
				目標	2件	2件	3件	7件	12件			
	4	物件補償(施策24-(1) 再掲)	契約件数	実績	2件	0件	3件	0件	12件	維持	維持	
		12.57		達成状況	達成	未達成	達成	未達成	達成			

						目標	及び実績				今後の取組み方針	行政改革
事業名	No.	手段·業務内容 ]	活動指標	年度	H28	H29	H30	R01	R02		改善内容、終了·休止理由、 目標値変更理由等	大綱における取組
				目標	0m	40m	440m	100m	60m			
	5	工事(施策24-(1)再掲)	施工延長	実績	250m	40m	390m	100m	145m	維持		
				達成状況	達成	達成	未達成	達成	達成			
		東紫田地英理/坎英		目標	2回	2回	2回	2回	2回			
	6	事業用地管理(施策 24-(1)再掲)	草刈り実施回数	実績	2回	2回	2回	2回	0回	維持		
		21 (17/11/4)7		達成状況	達成	達成	達成	達成	未達成			
		7 用地買収事務研修(施		目標	2回	2回	3回	3回	2回			
	7		受講回数	実績	2回	2回	3回	3回	2回	維持		
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			

施策の方向

Ⅱ-4-23-(2)三島駅南北交通結節機能の充実

# 6 各事務事業に対する事業費

THEFT					事	業費							
予算費目の事業名、補助金(細節)名	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		R01歳出	出(千円)	R02歳出	出(千円)	次年度のコスト方		行政改革 大綱にお
ア昇貝日の事業石、畑助亚(桐助)石	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	向性	善状況等	ける取組
	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)			
1 三島駅北口線建設事業(施策24-(1)再 掲)	207,807	(15,262)	60,526	(10,917)	249,184	(34,393)	234,455	(14,662)	353,513	(148,128)	維持		
(01.08.05.03.020.02)	203,194	(14,019)	59,143	(10,348)	231,369	(16,578)	234,201	(14,600)	218,148	(12,763)	小庄 1寸		
2 下土狩文教線建設事業(施策24-(1)再 掲)	90,880	(5,696)	142,928	(16,466)	221,134	(45,432)	197,690	(73,840)	728,537	(441,462)	維持		
(01.08.05.03.020.04)	141,160	(11,270)	145,336	(11,599)	194,109	(11,407)	164,337	(9,049)	309,843	(22,768)	小庄 1寸		

施策の方向 II-4-23-(3)電線類地中化の推進

#### 1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対す る今年度の実施 (改善)計画

- ・主要地方道三島停車場線(一番町工区)無電柱化事業区域における景観形成を推進する。
- ・無電柱化事業の事業主である県や、事業区域沿線の住民等と連携し、事業を円滑に進捗する。
- ・南町文教線ほか1路線無電柱化事業の予備設計を実施する。

【20 電線類地中化の推進】

【行革取組項目】 今年度の実施計画

同上

#### 2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に 対する今年度の取 組内容

- ・主要地方道三島停車場線(一番町工区)無電柱化事業区域において、三島市景観条例に基づく景観重点整備地区に指定されるよう、地区住民と 一体となって検討を進める。
- ▶・県が実施する主要地方道三島停車場線(一番町エ区)無電柱化事業の詳細設計業務が円滑に進捗するよう、県と協力しつつ、地元調整を行う。

【行革取組項目】 計画期間の取組内 容(進め方) 【20 電線類地中化の推進】

同上

## 3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に 対する今年度の評

- ・主要地方道三島停車場線(一番町工区)無電柱化事業区域において、沿道権利者と協働し、三島市景観条例に基づくおける景観重点整備地区指 定に係る協議を行った。(令和3年4月に景観重点整備地区指定)
- ・主要地方道三島停車場線(一番町工区)無電柱化において、事業主である県の工程に合せ、地元が所管するアーケード撤去工事の実施の調整を行った。また、アーケード撤去に係る電線管理者間の工事調整を行った。

しかし、電線共同溝本管工事に支障となる道路占用物件の移設協議に時間を要したため、令和2年度の電線類地中化(無電柱化)整備延長は、未達成となった。

・南町文教線ほか1路線無電柱化事業の予備設計を実施した。

【行革取組項目】 実施計画に対する 今年度の評価 【20 電線類地中化の推進】

同上

## 4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあ り方(改善措置)

- ・主要地方道三島停車場線(一番町工区)無電柱化の事業主である県や、事業区域沿線の住民等と連携し、事業を円滑に進捗する。
- ・南町文教線ほか1路線無電柱化事業において、詳細設計を実施するとともに、三島市景観条例に基づく景観重点整備地区に指定されるよう、地区住民と一体となって検討を進める。

【行革取組項目】 次年度の対応方針 【20 電線類地中化の推進】

同上

# 5 業務計画

						目標	及び実績				今後の取組み方針	行政改革
事業名	No.	手段·業務内容 ]	活動指標	年度	H28	H29	H30	R01	R02		改善内容、終了·休止理由、 目標値変更理由等	大綱における取組
1 電線類地中化推				目標	4回	2回	0回	3回	6回			
進事業 【行政改革番号	1	県との協議	協議回数	実績	4回	0回	1回	8回	6回	維持		0
20]				達成状況	達成	未達成	達成	達成	達成			
		電線事業者との調整		目標	1回	10	1回	1回	1回			
	2	会議の開催	開催回数	実績	1回	1回	1回	3回	2回	維持		0
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
				目標	0回	1回	1回	3回	2回			_
	3	地元説明会開催	開催回数	実績	0回	1回	2回	3回	1回	維持		0
				達成状況	未実施	達成	達成	達成	未達成			
				目標	2回	1回	2回	6回	1回			_
	4	地元関係者との交渉	交渉回数	実績	2回	2回	4回	6回	5回	維持		0
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
2 三島停車場線修 景整備事業		県との協議		目標	4回	2回	0回	3回	6回	維持		
<b>京正冊</b> 子木	1		協議回数	実績	4回	0回	1回	3回	7回			
				達成状況	達成	未達成	達成	達成	達成			
			55 til. — 16	目標	0回	1回	1回	3回	1回			
	2	地元説明会開催	開催回数	実績	0回	1回	2回	3回	5回	維持		
				達成状況	未実施	達成	達成	達成	達成			
3 国・県建設事業に 係る負担金		//- C	修景整備を実施した	目標	0m	0m	0m	0m	0m	,,,,,		
W O M I I	1	修景整備延長	延長	実績	0m	0m	0m	0m	0m	維持		
				達成状況	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施			
		71.73 =0 /# ch+67.4	引込設備を実施した	目標	0m	0m	0m	0m	0m	6// 14		
	2	引込設備実施延長	延長	実績	0m	0m	0m	0m	0m	維持		
				達成状況	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施			
4 南町文教線外無 電柱化事業	_	<b>又供訊社</b> 类数	≡n≡⊥ <i>I</i> ⊬ ₩h	目標					1件	<b>%#+</b> ±		
电压电子术		予備設計業務	設計件数	実績 達成状況					1件 達成	維持		
			l	连队仆况					连队			

施策の方向

Ⅱ-4-23-(3)電線類地中化の推進

# 6 各事務事業に対する事業費

0 日子切子木[7] 7 0 子木具					事:	業費							
予算費目の事業名、補助金(細節)名	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		R01歳出(千円)		R02歳出(千円)		次年度のコスト方		行政改革大綱にお
ア昇貝日の事業石、補助並(神助)石	予算額	(うち一般財源)	コヘトク	善状況等	ける取組								
	決算額	(うち一般財源)											
1 電線類地中化事業(01.08.02.01.020.04)	47	(47)	47	(47)	47	(47)	55	(55)	56	(56)	維持		0
【行政改革番号 20】	39	(39)	31	(31)	17	(17)	37	(37)	29	(29)	小肚1寸		O
2 三島停車場線修景整備事業	18	(18)	18	(18)	18	(18)	18	(18)	19	(19)	維持		
(01.08.02.01.020.05)	12	(12)	9	(9)	9	(9)	16	(16)	11	(11)	小肚1寸		
3 国・県建設事業に係る負担金	0	(0)	0	(0)	3,000	(300)	3,000	(300)	0	(0)	維持		
(01.08.02.01.020.81)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	<b>祁胜</b> 1寸		
4 南町文教線外無電柱化事業									12,821	(821)	維持		
(01.08.05.03.020.10)									0	(0)	小肚1寸		

# 令和2年度 スケジュール表

所属部	都市基盤部	所属課	都市整備課	正職員数	11人	その他職員数	0人	│ 電話番号 │ (内線)	055-983-2634 (内線2338)

総合計画の	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち	施策名	23 快適な市街地の形成<市街地整備>
位置付け	基本方針	4 都市機能の整ったまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数	
尹未石													正職員	その他職員
					地	元利害関係者	との交渉、地	元説明会						
電線類地中化 事業													231H	0Н
				_			t	也元利害関係	者との交渉					
三島停車場線 修景整備事業					景観重点整	景観重点整備地区の検討				330H	0Н			
南町文教外無 電柱化事業							電	線共同溝予備	設計				1291H	0H
电性化争未			4											