令和2年度 行政評価表

所属部	都市基盤部	所属課	都市整備課	正職員数	11 1	その他	0.1	電話番号	055-983-2634
기 (독 미)	即川本盆印	川馬味	他们歪佣床	正職貝数	117	職員数	U.A.	(内線)	(内線2338)

	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち
総合計画の 位置付け	基本方針	4 都市機能の整ったまちづくり
	施策名	24 安全で円滑な道路網の整備<道路>

Ⅱ-4-24-(1)幹線道路網の整備

所管する施策の

方向一覧

年度	H28	H29	H30	R01	R02
予算額 (千円)	805,447	659,539	719,946	712,715	1,343,873
決算額 (千円)	830,959	608,265	649,282	585,459	692,995
決算額の内繰越明許分	112,699	44,859	81,146	46,299	118,724

- ※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は 含まれておりません。
- ※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び 総括表に予算額及び決算額を記載しています。
- ※赤字:補正・流用により当初予算額から変更した予算額
- ※繰越明許:年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、 議会の議決を得て翌年度に繰越して使用するもの。 予算要求年度に予算額を、実執行年度に決算額及び繰越明許額を記載。

成果指標 【行政改革大綱における取 組事項名】	 指標計算式(指標の説明) 	年度	H28	H29	H30	R01	R02
公田丰區約净記東豐/結合		目標	53.2%	64.3%	68.6%	72.7%	76.7%
谷田幸原線建設事業(徳倉 エ区)の進捗率	累積事業費/総事業費	実績	53.8%	67.40%	74.96%	81.99	87.17
工匠/砂定砂干		進捗状況	順調	順調	順調	順調	達成
		目標	72.3%	73.7%	75.0%	75,8%	76.5%
三島駅北口線建設事業の 進捗率	累積事業費/総事業費	実績	73.6%	71%	79.21%	87.15%	97.51%
连沙牛	進捗状況 順調 順調 順調 口線建設事業の 累積事業費/総事業費 目標 72.3% 73.7% 75.0% 75.8% 75.8% 73.7% 79.21% 87.15% 25.21% 87.15% 15.0% 79.21% 87.15% 15.0% 79.21% 87.15% 15.0% 79.21% 87.15% 15.0	順調	達成				
エーグナルのひませる		目標	36.3%	42.8%	50.9%	59.0%	67.2%
下土狩文教線建設事業の 進捗率	累積事業費/総事業費	実績	36.6%	40.10%	45.28%	50.76%	70.61%
		進捗状況	順調	遅れ	遅れ	遅れ	達成
		目標					
		実績					
		進捗状況					

施策の方向 Ⅱ-4-24-(1) 幹線道路網の整備

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対す る今年度の実施 (改善)計画

谷田幸原線建設事業について、3件の用地買収、4件の物件補償、道路改良工事を行う。 三鳥駅北口線建設事業について、2件の用地買収、2件の物件補償、道路改良工事を行う。

下土狩文教線建設事業について、1件の用地買収、12件の物件補償(借家人及び工作物等)、道路改良工事を行う。

【行革取組項目】 今年度の実施計画

2 実施計画に対する取組内容(Do)

対する今年度の取 組内容

都市計画道路事業用地の取得を円滑に行うためには、土地等所有者との信頼関係を構築することが必要不可欠であり、土地等所有者との連絡、 実施(改善)計画に 話し合いを緊密に行うとともに、用地事務の専門的な知識やスキルの習得に努める。

事業准捗及び工事の品質向上のため、工事の早期発注に努め上半期に全ての予定工事を発注し、適正な工期を確保する。

【行革取組項目】 計画期間の取組内 容(准め方)

3 実施内容に対する評価(Check)

谷田幸原線建設事業について、3件の用地買収、道路改良工事を行った。

三島駅北口線建設事業について、2件の用地買収、2件の借家人補償、道路改良工事を行った。

実施(改善)計画に

下土狩文教線建設事業について、1件の用地買収、1件のガス管移設補償、10件の借家人等補償、道路改良工事(安全施設設置工)を行った。ま た道路改良工事において、令和2年5月に起点部(長泉町行政境)から市道鎧坂線までの約450m及び三島裁判所南側の交差点改良を完了すると 対する今年度の評 ともに、市道鎧坂線から県道三島裾野線との交差点部までの約130mの区間を暫定形で供用開始した。2か所の信号交差点を1か所に集約したこと から、交通渋滞の緩和が図られた。

> 工事の早期発注については、施工区域内から移転する地権者の調整等の理由により発注が遅れ、全7件のうち6件の工事において上半期発注が できなかった。なお、三島駅北口線の1件の工事については、発注前に11月議会において繰越手続きを行い、適正な工期の確保を図った。

【行革取組項目】 実施計画に対する 今年度の評価

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあ り方(改善措置)

谷田幸原線建設事業について、1件の用地買収、道路改良工事を行う。

三島駅北口線建設事業について、1件の用地買収、道路改良工事を行う。 下土狩文教線建設事業について、1件の土地開発公社用地先行取得返し、道路改良工事を行う。

工事の適正な工期の確保のため、発注の遅れが想定される工事については、11月議会までに繰越手続きを行うよう努める。

【行革取組項目】

次年度の対応方針

5 業務計画

						目標	及び実績				今後の取組み方針	行政改革
事業名	No.	手段·業務内容]	活動指標	年度	H28	H29	H30	R01	R02		改善内容、終了·休止理由、 目標値変更理由等	大綱にお ける取組
1 谷田幸原線建設				目標	1件	1件	1件	1件	1件			
事業	1	交付金申請業務	申請数	実績	1件	1件	1件	1件	1件	維持		
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成	1		
				目標	2件	5件	3件	1件	0件			
	2	物件移転補償調査	調査件数	実績	3件	7件	3件	2件	0件	維持		
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成	1		
				目標	2件	3件	2件	2件	3件			
	3	用地買収	契約件数	実績	6件	5件	4件	1件	3件	維持		
				達成状況	達成	達成	達成	未達成	達成			
				目標	2件	3件	2件	2件	4件			
	4	物件補償	契約件数	実績	3件	7件	5件	1件	3件	維持		
				達成状況	達成	達成	達成	未達成	未達成	1		
				目標	110m	0m	70m	170m	300m			
	5	工事	施工延長	実績	117m	130m	0m	70m	111m	維持		
				達成状況	達成	達成	未達成	未達成	未達成	1		
				目標	2回	2回	2回	2回	2回			
	6	事業用地管理	草刈り実施回数	実績	2回	2回	2回	2回	2回	維持		
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成	1		
			受講回数	目標	2回	2回	3回	3回	2回			
	7	用地買収事務研修		実績	2回	2回	3回	3回	2回	維持		
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成	1		
2 三島駅北口線建				目標	1件	1件	1件	1件	1件			
設事業	1	交付金申請業務	申請数	実績	1件	1件	1件	1件	1件	維持		
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成	1		
				目標	1件	2件	2件	1件	0件			
	2	物件移転補償調査	調査件数	実績	3件	0件	1件	3件	0件	維持		
	1			達成状況	達成	未実施	未達成	達成	達成			
				目標	2件	1件	2件	2件	2件			
	3	用地買収	契約件数	実績	4件	1件	1件	2件	2件	維持		
				達成状況	達成	達成	未達成	達成	達成			
				目標	2件	1件	2件	2件	2件			
	4	物件補償	契約件数	実績	3件	0件	1件	2件	4件	維持		
	1			達成状況	達成	未達成	未達成	達成	達成			
				目標	0m	0m	0m	100m	646m			
	5	工事	施工延長	実績	40m	0m	0m	100m	646m	維持		
	1			達成状況	達成	未実施	未実施	達成				

						目標	及び実績				今後の取組み方針	行政改革
事業名	No.	手段·業務内容	活動指標	年度	H28	H29	H30	R01	R02		改善内容、終了·休止理由、 目標値変更理由等	大綱における取組
				目標	2回	2回	2回	2回	2回			
	6	事業用地管理	草刈り実施回数	実績	2回	2回	2回	2回	2回	維持		
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
				目標	2回	2回	2回	2回	2回			
	7	用地買収事務研修	受講回数	実績	2回	2回	2回	2回	2回	維持		
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
3 下土狩文教線建				目標	1件	1件	1件	1件	1件			
設事業	1	交付金申請業務	申請数	実績	1件	1件	1件	1件	1件	維持		
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
				目標	1件	0件	0件	7件	0件			
	2	物件移転補償調査	調査件数	実績	1件	1件	0件	10件	0件	維持		
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
				目標	2件	2件	3件	1件	1件			
	3	用地買収	契約件数	実績	2件	0件	3件	1件	1件	維持		
				達成状況	達成	未達成	達成	達成	達成			
				目標	2件	2件	3件	7件	12件			
	4	物件補償	契約件数	実績	2件	0件	3件	0件	12件	維持		
				達成状況	達成	未達成	達成	未達成	達成			
			施工延長	目標	0m	40m	440m	100m	60m			
	5	工事		実績	250m	40m	390m	100m	145m	維持		
				達成状況	達成	達成	未達成	達成	達成			
			草刈り実施回数	目標	2回	2回	2回	2回	2回			
	6	事業用地管理		実績	2回	2回	2回	2回	0回	維持		
				達成状況	達成	達成	達成	達成	未達成			
				目標	2回	2回	3回	3回	2回			
	7	用地買収事務研修	受講回数	実績	2回	2回	3回	3回	2回	維持		
				達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
4 東駿河湾環状道		油部炉準に成り回。	加出日明会/- L 7 亜	目標	5回	5回	5回	5回	5回			
路建設事業	1	建設促進に係る国へ の要望活動	期成同盟会による要 望書提出回数	実績	6回	6回	10回	11回	5会	維持		
		********		達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
		負担金の支払い		目標	53,500円	53,500円	53,500円	53,500円	53,500円			
	2	(東駿河湾環状道路整	負担金額	実績	53,500円	53,500円	53,500円	53,500円	53,500円	維持		
	L	備促進期成同盟会)		達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
		負担金の支払い		目標	50,000円	50,000円	50,000円	50,000円	50,000円			
	3	(伊豆縱貫自動車道建	負担金額	実績	50,000円	50,000円	50,000円	50,000円	50,000円	維持		
		設促進期成同盟会)		達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
		負担金の支払い		目標	21,000円	21,000円	21,000円	21,000円	21,000円			
	4	(新東名高速道路建設	負担金額	実績	21,000円	21,000円	21,000円	21,000円	21,000円	維持		
		促進期成同盟会)		達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			

						目標	及び実績				今後の取組み方針	行政改革
事業名	No.	手段·業務内容 	活動指標	年度	H28	H29	H30	R01	R02		改善内容、終了·休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組
		各担会のませい		目標	_	_	_	_	40,000円			
	5	負担金の支払い (静岡県国道協会)	負担金額	実績					40,000円	維持		
				達成状況					達成			
		負担金の支払い		目標	_	_	_	_	60,000円			
		(伊豆湘南道路建設促	負担金額	実績					60,000円	維持		
		進期成同盟会)		達成状況					達成			

施策の方向

Ⅱ-4-24-(1)幹線道路網の整備

6 各事務事業に対する事業費

					事	業費							
- 予算費目の事業名、補助金(細節)名	H28歳出	出(千円)	H29歳出	出(千円)	H30歳b	出(千円)	R01歳出	比(千円)	R02歳出	出(千円)	次年度の	決算額増減の理由・改	行政改革 大綱にお
ア昇貝日の事業石、補助並(神助)石	予算額	(うち一般財源)	コスト方 向性	善状況等	ける取組								
	決算額	(うち一般財源)											
1 谷田幸原線建設事業	506,573	(41,184)	455,898	(23,821)	240,970	(27,005)	247,209	(72,600)	261,656	(129,716)	維持		
(01.08.05.03.020.01)	486,428	(24,399)	403,600	(23,699)	223,667	(13,152)	186,745	(12,136)	164,880	(32,940)	小肚1寸		
2 三島駅北口線建設事業	207,807	(15,262)	60,526	(10,917)	249,184	(34,393)	234,446	(15,827)	353,513	(148,128)	維持		
(01.08.05.03.020.02)	203,194	(14,019)	59,143	(10,348)	231,369	(16,578)	234,201	(14,600)	218,148	(12,763)	小肚1寸		
3 下土狩文教線建設事業	90,880	(5,696)	142,928	(16,466)	229,634	(45,432)	230,850	(75,562)	728,537	(441,462)	維持		
(01.08.05.03.020.04)	141,160	(11,270)	145,336	(11,599)	194,109	(11,407)	164,337	(9,049)	309,843	(22,768)	祁胜 1寸		
4 東駿河湾環状道路建設事業	62	(62)	61	(61)	33	(33)	76	(76)	43	(43)	維持		
(01.08.05.01.020.04)	52	(52)	61	(61)	13	(13)	51	(51)	0	(0)	祁胜 1寸		
4 各種団体への負担金	125	(125)	125	(125)	125	(125)	125	(125)	125	(125)	維持		
(01.08.05.01.020.84)	125	(125)	125	(125)	125	(125)	125	(125)	125	(125)	祁肚 了寸		

令和2年度 スケジュール表

所属部 都市基盤部 所属課 都市整備課 正職員数 11人 その他職員数 0人 電話番号 C	055-983-2634 (内線2338)
---	--------------------------

総合計画の	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち	施策名	24 安全で円滑な道路網の整備<道路>
位置付け	基本方針	4 都市機能の整ったまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見i	込時間数
		эΗ	0 <i>H</i>	/ //	٥Н	эН	10月	ΠЯ	12月	1 H	2 <i>H</i>	зΗ	正職員	その他職員
谷田幸原線道 路建設事業	交付金申請工事(繰起	◆ 診 含む)				事業用	用地買収·物 地管理	件補償	-				3158H	ОН
三島駅北口線道路建設事業	交付金申請					用地買収事業用	物件補償						2412H	0H
						+			工事					
下土狩文教線 道路建設事業	交付金申請		4	物件補償(借家ノ	(等)	事業用	地管理	用地買収					2598H	0H
	▼ 工事(繰越台													
東駿河湾環状 道路建設事業	(伊豆)幹事 会	(東)幹事会	(東)総会 (東)要望活動 (伊豆)要望活動 活動	(東·伊豆)合 同促進大会 (伊豆)総会	(東·伊豆)要 望活動		(東·伊豆)要 望活動	(東·伊豆)要 望活動		(東·伊豆)要望活動	(東·伊豆)要 望活動		935H	0Н