

平成30年度の事業経過及び今後の予定

年度	月	西街区 (広域観光交流拠点整備事業)	東街区
H29	3月	3/23 基本計画の改訂 (事業スケジュールの変更) 工事着工	3/27 最優秀提案者の選定
H30	～	ホテル建設工事	最優秀提案者との協議
	8月		8/19 市民説明会 (再開発事業の概要) 8/28 事業協力に関する 協定の締結
	10月		10/5、10/12、10/17、10/23 市民説明会 (事業協力者からの提案内容)
	12月	※岩盤掘削工事完了	
	～		意見のとりまとめ・整理
	2月		2/12 市民説明会 (寄せられた意見と検討の方向性)
	3月	3/7 第4回 三島駅南口周辺開発 地下水対策検討委員会	
		準備組合による地盤調査	
H31	4月～		・準備組合による風影響調査 ・三島市による交通量調査・解析 基本計画案作成