

## 事業経過及び今後の予定

年度	月	西街区 (広域観光交流拠点整備事業)	東街区	
H29	3月	3月末～ホテル建設工事	3/27 最優秀提案者の選定	
H30	8月		8/19 市民説明会 (事業の概要) 8/28 事業協力に関する協定締結	
	10月		10/5、10/12、10/17、10/23 市民説明会 (提案内容等)	
	12月	※岩盤掘削工事完了	意見のとりまとめ・整理	
	2月		2/12 市民説明会 (寄せられた意見と検討の方向性)	
	3月	3/7 第4回 三島駅南口周辺開発 地下水対策検討委員会		
				準備組合による地盤調査(~6月)
H31 (R1)	6月		準備組合による風環境調査(~7月)	
	9月	9/2 第5回 三島駅南口周辺開発 地下水対策検討委員会		
				9/27 市民説明会
R2	5月	5月末 工事完了	都市計画決定告示	
	6月	6月末 ホテル開業		