

事業経過及び今後の予定

別紙

年度	月	内容
2017	3月	3/27 最優秀提案者の選定 【西】3月末～ホテル建設工事
2018	12月	【西】岩盤掘削工事完了
	3月	3/7 第4回 三島駅南口周辺開発 地下水対策検討委員会
2019	9月	9/2 第5回 三島駅南口周辺開発 地下水対策検討委員会
2020	6月	6/25 都市計画の決定・変更に関する説明会 【西】6/30 ホテル開業
	7月	7/27 都市計画の決定・変更に関する公聴会
	10月	10/7 第6回 三島駅南口周辺開発 地下水対策検討委員会
	11月	11/6 三島市都市計画審議会 11/16 都市計画決定・変更告示
2021	7月	7/19 第7回 三島駅南口周辺開発 地下水対策検討委員会
2022	5月	5/31 市街地再開発組合設立・事業認可
	3月	3/22 第8回 三島駅南口周辺開発 地下水対策検討委員会
2023	10月	10/12 再開発組合定款及び事業計画変更認可
	11月	11/27 第9回 三島駅南口周辺開発 地下水対策検討委員会
	12月	権利変換計画認可（予定）
	1月	解体工事着手（予定）
2024	4月	建築工事着手（予定）
	年度後半	第10回 三島駅南口周辺開発 地下水対策検討委員会