

令和 3年度 事務事業評価表（個票）

課名 都市基盤部土木課

作成日 令和 4年 8月 5日

概要	施策名	防災・減災対策		基本目標	安全・安心に暮らせるまち								
	施策の目的	地震・水害などの自然災害から、市民の生命、身体、財産を守るため、被害を最小限に抑える対策を講じ、災害に強いまちをつくること。											
施策の方向	方向	水害対策の推進											
	令和 3年度 の評価	<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし	各事業ともに計画どおりに事業が進展し、出水時の迅速かつ適切な内水排除体制強化や安全確保対策に寄与した。										
今後の方向性 (改善措置等)	方向性	<input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善	今後も計画的に事業を推進していく。										
	No.	事務事業名	活動内容				コスト（事業費：千円）						
1	河川管理事業		活動指標名	単位	令和 2年度 実績	令和 3年度 計画	令和 3年度 実績	令和 4年度 計画	令和 2年度 決算	令和 3年度 当初予算	令和 3年度 決算	令和 4年度 当初予算	
	全体事業概要		①	水位センサー及び監視カメラの設置数（累計）	基		4	8	8	0	8,325	9,390	9,078
	台風や集中豪雨等により増水した河川の洪水被害を最小限に防ぐため、関係機関、地元自治会（水防団等）、と連携し、排水機場・樋管の操作等を行うとともに、内水排除体制強化のため、水位センサー及び監視カメラを設置するとともに、排水ポンプ車の出動体制を整える。		②	排水機場・樋管操作業務委託契約箇所数	箇所		16	16	16				
			③	排水ポンプ車操作訓練回数	回		2	1	2	令和 5年度の優先度			
										<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
	令和 3年度 の評価		<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし	累計で水位センサー5基、監視カメラ3基の8基が設置され、内水氾濫が起きやすい地区の出水状況を安全に、かつリアルタイムで把握することができるようになり、また地域住民も出水状況をパソコンやスマートフォンで確認できるようになった。排水ポンプ車操作訓練については、2回の計画に対し実績1回だが、7月2日と8月15日の大雨で排水ポンプ車を実際に稼働させているため、計画どおりとした。									
	事業区分		<input type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託 <input type="checkbox"/> その他	今後の方向性 (改善措置等)		<input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止	水位センサー及び監視カメラの各樋管への設置については、現地調査を行い設置計画を作成していく。排水ポンプ車操作訓練については、三島建設業協会の無償協力で実施していることから、計画は2回だが実際の稼働が2回ない場合は、操作訓練を実施していく。						
計画対象		<input type="checkbox"/> 実施計画査定対象 <input type="checkbox"/> 行政改革対象											
2	一般河川整備事業		活動指標名	単位	令和 2年度 実績	令和 3年度 計画	令和 3年度 実績	令和 4年度 計画	令和 2年度 決算	令和 3年度 当初予算	令和 3年度 決算	令和 4年度 当初予算	
	全体事業概要		①	普通河川改良延長（累計）	m		32,306	32,399	32,446	0	93,032	106,198	126,167
	豪雨による洪水被害を軽減するため、準用河川・普通河川・一般排水路等の改修を実施する。		②										
			③						令和 5年度の優先度				
									<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	
	令和 3年度 の評価		<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし	計画していた以上の延長を改修し、事業が進展した。									
	事業区分		<input type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託 <input type="checkbox"/> その他	今後の方向性 (改善措置等)		<input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止	計画的に整備を進める。						
計画対象		<input checked="" type="checkbox"/> 実施計画査定対象 <input type="checkbox"/> 行政改革対象											

※決算額については、端数処理により、他資料の決算額と差異が生じている場合もあります。

令和 3年度 事務事業評価表（個票）

課名 都市基盤部土木課

作成日 令和 4年 8月 5日

概要	施策名	防災・減災対策		基本目標	安全・安心に暮らせるまち							
	施策の目的	地震・水害などの自然災害から、市民の生命、身体、財産を守るため、被害を最小限に抑える対策を講じ、災害に強いまちをつくること。										
施策の方向	方向	水害対策の推進										
	令和 3年度 の評価	<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし	各事業ともに計画どおりに事業が進展し、出水時の迅速かつ適切な内水排除体制強化や安全確保対策に寄与した。									
今後の方向性 (改善措置等)	方向性	<input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善	今後も計画的に事業を推進していく。									
	No.	事務事業名		活動内容				コスト（事業費：千円）				
3	河川維持管理事業		活動指標名	単位	令和 2年度 実績	令和 3年度 計画	令和 3年度 実績	令和 4年度 計画	令和 2年度 決算	令和 3年度 当初予算	令和 3年度 決算	令和 4年度 当初予算
	全体事業概要		① 河床等堆積物の除去（浚渫業務）	件		2	2	2	0	5,440	5,367	17,780
	市が管理する普通河川の流水を適切に保持できるように河川内及び調整池・貯留施設の障害物除去、土砂等の浚渫を行い、河川機能の維持に努める。		② 河川断面を阻害する草木の伐採（緊急委託）	件		35	6	10				
			③						令和 5年度の優先度			
									<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
			令和 3年度 の評価	<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし	維持修繕事業では、市内普通河川を良好な状態に保つため、計画的に浚渫や樹木伐採を実施した。							
事業区分	<input type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託 <input type="checkbox"/> その他		今後の方向性 (改善措置等)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止	<input type="checkbox"/> 拡大	<input type="checkbox"/> 改善	維持修繕事業では、桜川、御殿川の堆積状況を見ながら、平成台の調整池の浚渫を実施する。また市内の普通河川を良好な状況に保つため、護岸の修繕や河川断面を阻害する土砂の撤去、倒木処理などを実施する。					
計画対象	<input type="checkbox"/> 実施計画査定対象 <input type="checkbox"/> 行政改革対象											

※決算額については、端数処理により、他資料の決算額と差異が生じている場合もあります。