

令和 3年度 事務事業評価表（個票）

課名 都市基盤部都市整備課

作成日 令和 4年 8月 5日

概要	施策名	道路		基本目標		快適で暮らしやすいまち						
	施策の目的	安全で快適な道路を整備することにより、交通ネットワークを構築し、交通混雑の緩和や産業の活性化につなげること。										
施策の方向		幹線道路網の整備										
令和 3年度 の評価	<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし	(都)谷田幸原線(徳倉工区)、(都)三島駅北口線及び(都)下土狩文教線において、1件を除き用地買収が完了した。また、令和3年度までに予定していた道路改良工事については全て発注済みである。各道路団体とともに国土交通省や関係機関に対し要望活動を行った。										
今後の方向性 (改善措置等)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善	現在事業中の(都)谷田幸原線(徳倉工区)を令和7年度、(都)三島駅北口線を令和4年度、(都)下土狩文教線を令和6年度までに完了できるよう事業進捗を図る。また、新たに令和5年度から(都)谷田幸原線(徳倉第2工区)、令和6年度から(都)三島駅北口線(徳倉工区)に事業着手できるよう準備を進める。各道路団体と協調し、国土交通省や関係機関に対する要望活動を行っていく。										
No.	事務事業名	活動内容				コスト(事業費:千円)						
1	東駿河湾環状道路建設事業	活動指標名	単位	令和 2年度 実績	令和 3年度 計画	令和 3年度 実績	令和 4年度 計画	令和 2年度 決算	令和 3年度 当初予算	令和 3年度 決算	令和 4年度 当初予算	
	全体事業概要		① 期成同盟会による要望書提出回数	回		5	10	5	0	43	1	43
	高規格道路「伊豆縦貫自動車道」の一部を構成する東駿河湾環状道路及び本路線に関連のある道路の建設促進のための要望活動を国土交通省などに対して行う。		②									
			③						令和 5年度の優先度			
									<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
			令和 3年度 の評価	<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし 東駿河湾環状道路整備促進期成同盟会ほか4団体の活動に参加して要望活動を行った結果、成果指標を達成した。								
事業区分	<input type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託 <input type="checkbox"/> その他		今後の方向性 (改善措置等)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 東駿河湾環状道路整備促進期成同盟会ほか4団体と協調して国土交通省や関係機関に対する要望活動等を行っていく。								
計画対象	<input type="checkbox"/> 実施計画査定対象 <input type="checkbox"/> 行政改革対象											
No.	事務事業名	活動内容				コスト(事業費:千円)						
2	谷田幸原線建設事業	活動指標名	単位	令和 2年度 実績	令和 3年度 計画	令和 3年度 実績	令和 4年度 計画	令和 2年度 決算	令和 3年度 当初予算	令和 3年度 決算	令和 4年度 当初予算	
	全体事業概要		① 谷田幸原線徳倉工区整備率(累計事業費/総事業費)	%		88.6	91.6	94.2	0	75,183	104,881	112,542
	東駿河湾広域都市圏における都市内主要幹線道路で、池田終線や片浜池田線と接続し、国道1号、国道246号、新東名高速道路などの広域連携軸を結び付け、市街地交通を円滑に処理する役割を担う。起点:谷田(国道1号三恵台付近) 終点:幸原町2丁目(長泉町境) 延長3,660m 代表幅員:25m(4車線)		② 谷田幸原線徳倉第2工区整備率(累計事業費/総事業費)	%		0.5	0.6	0.7				
			③						令和 5年度の優先度			
									<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
			令和 3年度 の評価	<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし 令和3年度は、道路改良工事1件を実施したが、年度内の完了が見込めず、繰越明許とした。また用地・補償契約を1件実施した。令和2年度繰越明許費においては、道路改良工事3件を完了させるとともに、用地契約3件及び物件移転補償3件を実施した。								
事業区分	<input type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託 <input type="checkbox"/> その他		今後の方向性 (改善措置等)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 令和4年度は、道路改良工事4件、用地・補償契約を1件実施する予定である。令和3年度繰越明許費においては、道路改良工事1件を令和4年7月末までに完了させる予定である。								
計画対象	<input checked="" type="checkbox"/> 実施計画査定対象 <input type="checkbox"/> 行政改革対象											

※決算額については、端数処理により、他資料の決算額と差異が生じている場合もあります。

令和 3年度 事務事業評価表 (個票)

課名 都市基盤部都市整備課

作成日 令和 4年 8月 5日

概要	施策名	道路		基本目標	快適で暮らしやすいまち						
	施策の目的	安全で快適な道路を整備することにより、交通ネットワークを構築し、交通混雑の緩和や産業の活性化につなげること。									
施策の方向		幹線道路網の整備									
令和 3年度 の評価	今後の方向性 (改善措置等)	<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし	(都)谷田幸原線(徳倉工区)、(都)三島駅北口線及び(都)下土狩文教線において、1件を除き用地買収が完了した。また、令和3年度までに予定していた道路改良工事については全て発注済みである。各道路団体とともに国土交通省や関係機関に対し要望活動を行った。								
		<input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善	現在事業中の(都)谷田幸原線(徳倉工区)を令和7年度、(都)三島駅北口線を令和4年度、(都)下土狩文教線を令和6年度までに完了できるよう事業進捗を図る。また、新たに令和5年度から(都)谷田幸原線(徳倉第2工区)、令和6年度から(都)三島駅北口線(徳倉工区)に事業着手できるよう準備を進める。各道路団体と協調し、国土交通省や関係機関に対する要望活動を行っていく。								
No.	事務事業名	活動内容				コスト(事業費:千円)					
3	三島駅北口線建設事業	活動指標名	単位	令和 2年度 実績	令和 3年度 計画	令和 3年度 実績	令和 4年度 計画	令和 2年度 決算	令和 3年度 当初予算	令和 3年度 決算	令和 4年度 当初予算
	全体事業概要		谷田幸原線及び池田柵線と接続し、三島駅と新東名長泉沼津ICや国道1号及び国道246号などの広域連携軸を結ぶ道路であり、三島駅の交通結節点機能を高め、都市機能の充実を図る。 起点:文教町1丁目(三島駅北口広場) 終点:徳倉(県道三島裾野線) 延長:2,040m(長泉町区間470m含む) 代表幅員:20m・18m								
	①	三島駅北口線現工区整備率(累計事業費/総事業費)	%		97.3	98.6	100	0	38,346	165,945	78,416
	②	三島駅北口線次期工区整備率(累計事業費/総事業費)	%		0	0	0	令和 5年度の優先度			
	③							<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
	令和 3年度 の評価	<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし	令和3年度は、道路改良工事4件を実施したが、うち2件は年度内完了が見込めず、繰越明許とした。また、地権者1名と用地・補償契約を締結した。令和2年度繰越明許費において、道路改良工事2件を完了させ、用地契約2件、物件移転補償1件、借家人補償1件及び土地開発公社先行取得用地の買戻しを1件実施した。								
事業区分	<input type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託 <input type="checkbox"/> その他		今後の方向性 (改善措置等)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止							
計画対象	<input checked="" type="checkbox"/> 実施計画査定対象 <input type="checkbox"/> 行政改革対象		令和4年度は、道路改良工事2件、用地・補償契約を1件、土地開発公社先行取得用地の買戻しを1件行う予定である。令和3年度繰越明許費においては、道路改良工事2件を令和4年9月末までに完了させる予定である。								
No.	事務事業名	活動内容				コスト(事業費:千円)					
4	下土狩文教線建設事業	活動指標名	単位	令和 2年度 実績	令和 3年度 計画	令和 3年度 実績	令和 4年度 計画	令和 2年度 決算	令和 3年度 当初予算	令和 3年度 決算	令和 4年度 当初予算
	全体事業概要		三島市の中心市街地を取り囲む都市内主要幹線道路の一部に位置付けられた道路で、三島駅北口と市北部方面とのアクセスを円滑にすることで、三島駅の交通結節点の機能の強化を図る。 起点:文教町1丁目(長泉町行政境) 終点:文教町1丁目(県道三島裾野線) 延長:574m 代表幅員:21m(2車線)								
	①	下土狩文教線整備率(累計事業費/総事業費)	%		72.6	78.6	94.3	0	82,978	694,056	502,029
	②							令和 5年度の優先度			
	③							<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
	令和 3年度 の評価	<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし	令和3年度は、道路改良工事2件を実施した。また、土地開発公社により先行取得した用地の買戻しを1件実施した。令和2年度繰越明許費においては、道路改良工事1件を完了させ、土地開発公社先行取得用地の買戻しを1件実施した。								
事業区分	<input type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託 <input type="checkbox"/> その他		今後の方向性 (改善措置等)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止							
計画対象	<input checked="" type="checkbox"/> 実施計画査定対象 <input type="checkbox"/> 行政改革対象		令和4年度は、道路改良工事2件、土地開発公社先行取得用地の買戻しを1件実施する予定である。								

※決算額については、端数処理により、他資料の決算額と差異が生じている場合もあります。