

令和 3年度 事務事業評価表（個票）

課名 都市基盤部土木課

作成日 令和 4年 8月 5日

概要	施策名	道路		基本目標		快適で暮らしやすいまち							
	施策の目的	安全で快適な道路を整備することにより、交通ネットワークを構築し、交通混雑の緩和や産業の活性化につなげること。											
施策の方向	生活道路の整備	一部、橋梁点検で計画遅延があったものの、道路改良事業や橋梁修繕事業は計画以上の進展があり、快適な歩行者空間の確保と交通の利便性・快適性の向上、生活道路の安全性の向上に寄与した。											
	令和 3年度の評価	<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし											
今後の方向性 (改善措置等)	維持	今後も繰越事業と併せて計画的に事業を推進していく。											
	<input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善												
No.	事務事業名	活動内容				コスト（事業費：千円）							
1	一般市道整備事業	活動指標名	単位	令和 2年度 実績	令和 3年度 計画	令和 3年度 実績	令和 4年度 計画	令和 2年度 決算	令和 3年度 当初予算	令和 3年度 決算	令和 4年度 当初予算		
	全体事業概要		①	一般市道改良延長 (昭和51年からの累計)	m		140,830	140,947	142,630	0	258,800	235,375	339,020
	安全で交通の利便に配慮した道づくりを目指すため、用地調査・用地復元・測量委託及び道路拡幅工事、側溝・路肩の改良工事、さらに舗装新設打替え工事等を実施し、市道の整備を図る。		②										
			③										
			令和 3年度の評価				<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし 計画していた以上に事業が進展している。						
	事業区分		<input type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託 <input type="checkbox"/> その他		今後の方向性 (改善措置等)		<input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 計画的に整備を進める。						
計画対象		<input checked="" type="checkbox"/> 実施計画査定対象 <input type="checkbox"/> 行政改革対象											
No.	事務事業名	活動内容				コスト（事業費：千円）							
2	錦田大場線道路改良事業	活動指標名	単位	令和 2年度 実績	令和 3年度 計画	令和 3年度 実績	令和 4年度 計画	令和 2年度 決算	令和 3年度 当初予算	令和 3年度 決算	令和 4年度 当初予算		
	全体事業概要		①	道路整備延長（累計） 計画延長×累計事業費/ 総事業費	m		718	735	787	0	4,513	27,340	115,523
	錦田大場線は、歩道が未整備であることから錦田こども園、錦田小学校、向山小学校等の通学児童等の安全に配慮した道路整備を計画的に実施していく。		②										
			③										
			令和 3年度の評価				<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし 計画していた以上に事業が進展している。						
	事業区分		<input type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託 <input type="checkbox"/> その他		今後の方向性 (改善措置等)		<input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 計画的に整備を進める。						
計画対象		<input checked="" type="checkbox"/> 実施計画査定対象 <input type="checkbox"/> 行政改革対象											

※決算額については、端数処理により、他資料の決算額と差異が生じている場合もあります。

令和 3年度 事務事業評価表（個票）

課名 都市基盤部土木課

作成日 令和 4年 8月 5日

概要	施策名	道路	基本目標	快適で暮らしやすいまち
	施策の目的	安全で快適な道路を整備することにより、交通ネットワークを構築し、交通混雑の緩和や産業の活性化につなげること。		
施策の方向		生活道路の整備		
令和 3年度 の評価	<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし	一部、橋梁点検で計画遅延があったものの、道路改良事業や橋梁修繕事業は計画以上の進展があり、快適な歩行者空間の確保と交通の利便性・快適性の向上、生活道路の安全性の向上に寄与した。		
今後の方向性 (改善措置等)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善	今後も繰越事業と併せて計画的に事業を推進していく。		

No.	事務事業名	活動指標名	単位	活動内容				コスト（事業費：千円）			
				令和 2年度 実績	令和 3年度 計画	令和 3年度 実績	令和 4年度 計画	令和 2年度 決算	令和 3年度 当初予算	令和 3年度 決算	令和 4年度 当初予算
3	文教町幸原線道路改良事業	道路整備延長（累計）	m		326	360	354	0	27,864	858	30,424
	全体事業概要		①	計画延長×累計事業費/ 総事業費							
	文教町幸原線は、見通しが悪く狭い道路であるが、周辺の大学、高校、小中学校の通学路であることから道路の拡幅及び線形改善をすることで道路利用者の安全を確保する。		②								
			③								
			令和 3年度 の評価	<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし	計画していた以上に事業が進展している。						
事業区分	<input type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託 <input type="checkbox"/> その他			今後の方向性 (改善措置等)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止						
計画対象	<input checked="" type="checkbox"/> 実施計画査定対象 <input type="checkbox"/> 行政改革対象			計画的に整備を進める。							

No.	事務事業名	活動指標名	単位	活動内容				コスト（事業費：千円）			
				令和 2年度 実績	令和 3年度 計画	令和 3年度 実績	令和 4年度 計画	令和 2年度 決算	令和 3年度 当初予算	令和 3年度 決算	令和 4年度 当初予算
4	一般橋梁整備事業	橋梁の修繕件数（累計）	箇所		25	26	33	0	138,774	230,145	141,869
	全体事業概要		①	橋梁の修繕件数（累計）							
	三島市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、三島市が管理する2m以上の橋梁の延命化を図るため、点検や修繕、更新工事を実施する。		②	道路定期点検における点検橋梁数		50	43	71			
			③								
			令和 3年度 の評価	<input type="checkbox"/> 計画どおり <input checked="" type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし	橋梁修繕については、計画していた以上に事業が進展している。 橋梁の点検については、計画の50箇所に対し、実績は43箇所となった。実績が減った理由としては、2月に湧水が減らず点検可能な水位まで下がらなかったことから2箇所の点検予定の遅れにより、14箇所の点検業務等が次年度繰り越しとなったためである。 橋梁修繕については、計画的に整備を進める。 橋梁の点検については、令和3年度からの繰り越し分と令和4年度分を計画どおり進めていく。						
事業区分	<input type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託 <input type="checkbox"/> その他			今後の方向性 (改善措置等)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止						
計画対象	<input checked="" type="checkbox"/> 実施計画査定対象 <input type="checkbox"/> 行政改革対象										

※決算額については、端数処理により、他資料の決算額と差異が生じている場合もあります。