

令和 5年度 事務事業評価表（個票）

課名 都市基盤部都市整備課

作成日 令和 6年 8月 1日

概要	施策名	市街地整備		基本目標	快適で暮らしやすいまち							
	施策の目的	都市機能の更新・集積を進め、美しく快適で、にぎわいのある中心市街地を形成すること。										
令和 5年度 の評価	施策の方向	無電柱化の推進										
	令和 5年度 の評価	<input type="checkbox"/> 計画どおり <input checked="" type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし	工事損失補償調査を実施した。電線共同溝設備工事設計施工業務委託、施工計画策定業務委託及び支障物件移設補償は年度内完了が見込めず、繰越明許としているため、早期の事業完了に努める。 実績値が計画値よりも低くなったのは、交付金の内示率が要望を下回り計画していた事業を進めることが困難になったためである。									
今後の方向性 (改善措置等)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善	引き続き電線管理者及び道路占用物件管理者及び県と連携し、円滑な事業の進捗に努め、電線共同溝整備を完了させる。 また、一番町まちづくり委員会（地方自治会、商店会から構成されたまちづくりを考える組織）など地元と連携し、美しく賑わいのある市街地形成に取り組む。										
No.	事務事業名	活動内容				コスト（事業費：千円）						
1	無電柱化事業	活動指標名	単位	令和 4年度 実績	令和 5年度 計画	令和 5年度 実績	令和 6年度 計画	令和 4年度 決算	令和 5年度 当初予算	令和 5年度 決算	令和 6年度 当初予算	
	全体事業概要		① 南町文教線外無電柱化整備率(累計事業費/総事業費)	%	3.0	22.7	20.4	48.3	18,118	193,839	28,529	337,755
	三島駅南口東街区再開発事業及び主要地方道三島停車場線(一番町工区)無電柱化事業に合わせ、周辺市道の無電柱化事業を実施する。 南町文教線ほか1路線 三島駅南口東交差点～東海道線ガード下(L=240m) 市道愛染院祇園線ほか1路線 愛染の滝北側及び東側(L=100m)		② 市道愛染院祇園線外無電柱化整備率(累計事業費/総事業費)	%	7.0	13.2	27.8	87.7				
			③					令和 7年度の優先度				
			令和 5年度 の評価	<input type="checkbox"/> 計画どおり <input checked="" type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし	令和5年度は、工事損失補償調査業務委託を実施し完了したが、電線共同溝設備工事設計施工業務委託、施工計画策定業務委託及び支障物件移設補償の年度内完了が見込めず、繰越明許とした。							
事業区分	<input type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託 <input type="checkbox"/> その他		今後の方向性 (改善措置等)	<input type="checkbox"/> 維持 <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止	令和6年度は、電線共同溝工事の支障となる埋設物件移設補償、電気、通信連系管路等設計施工業務委託及び電線共同溝整備工事を実施する予定である。 令和5年度繰越明許の施工計画策定業務委託は令和6年6月末に完了し、電線共同溝設備工事設計施工業務委託と支障物件移設補償は令和7年3月末完了予定である。							

※決算額については、端数処理により、他資料の決算額と差異が生じている場合もあります。