

令和 5年度 事務事業評価表（個票）

課名 都市基盤部土木課

作成日 令和 6年 8月 1日

概要	施策名	道路		基本目標	快適で暮らしやすいまち						
	施策の目的	安全で快適な道路を整備することにより、交通ネットワークを構築し、交通混雑の緩和や産業の活性化につなげること。									
施策の方向	生活道路の整備	錦田大場線や橋梁修繕について、繰越が生じたがその他については計画どおり事業を推進した。									
	令和 5年度 の評価	<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし									
今後の方向性 (改善措置等)	維持	今後も継続して事業を進める。									
	<input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善										
No.	事務事業名	活動内容				コスト（事業費：千円）					
1	一般市道整備事業	活動指標名	単位	令和 4年度 実績	令和 5年度 計画	令和 5年度 実績	令和 6年度 計画	令和 4年度 決算	令和 5年度 当初予算	令和 5年度 決算	令和 6年度 当初予算
	全体事業概要		安全で交通の利便に配慮した道づくりを目指すため、用地調査・用地復元・測量委託及び道路拡幅工事、側溝・路肩の改良工事、さらに舗装新設打替え工事等を実施し、市道の整備を図る。								
	①	一般市道改良延長 (昭和51年からの累計)	m	143,818	144,430	145,192	146,230	383,570	357,376	318,771	395,754
	②							令和 7年度の優先度			
	③							<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
		令和 5年度 の評価	<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし 地元からの要望による道路、側溝、舗装改良等を実施するとともに、老朽化した歩道橋の修繕工事を実施した。								
	事業区分	<input type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託 <input type="checkbox"/> その他		今後の方向性 (改善措置等)		<input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 今後も継続して事業を進める。					
	計画対象	<input checked="" type="checkbox"/> 実施計画査定対象 <input type="checkbox"/> 行政改革対象									
No.	事務事業名	活動内容				コスト（事業費：千円）					
2	錦田大場線道路改良事業	活動指標名	単位	令和 4年度 実績	令和 5年度 計画	令和 5年度 実績	令和 6年度 計画	令和 4年度 決算	令和 5年度 当初予算	令和 5年度 決算	令和 6年度 当初予算
	全体事業概要		錦田大場線は、歩道が未整備であることから錦田こども園、錦田小学校、向山小学校等の通学児童等の安全に配慮した道路整備を計画的に実施していく。								
	①	道路整備延長 (累計) 計画延長×累計事業費/総事業費	m	740	804	757	820	12,538	82,230	33,095	153,880
	②							令和 7年度の優先度			
	③							<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
		令和 5年度 の評価	<input type="checkbox"/> 計画どおり <input checked="" type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし 道路改良工事を実施したものの、用地交渉に日時を要したため、計画どおりの進捗とならなかった。								
	事業区分	<input type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託 <input type="checkbox"/> その他		今後の方向性 (改善措置等)		<input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 令和6年度工事完了に向けて事業を進める。					
	計画対象	<input checked="" type="checkbox"/> 実施計画査定対象 <input type="checkbox"/> 行政改革対象									

※決算額については、端数処理により、他資料の決算額と差異が生じている場合もあります。

令和 5年度 事務事業評価表（個票）

課名 都市基盤部土木課 作成日 令和 6年 8月 1日

概要	施策名	道路	基本目標	快適で暮らしやすいまち
	施策の目的	安全で快適な道路を整備することにより、交通ネットワークを構築し、交通混雑の緩和や産業の活性化につなげること。		
施策の方向	生活道路の整備	錦田大場線や橋梁修繕について、繰越が生じたがその他については計画どおり事業を推進した。		
	令和 5年度 の評価	<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし		
今後の方向性 (改善措置等)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善	今後も継続して事業を進める。		

No.	事務事業名	活動指標名	単位	活動内容				コスト（事業費：千円）			
				令和 4年度 実績	令和 5年度 計画	令和 5年度 実績	令和 6年度 計画	令和 4年度 決算	令和 5年度 当初予算	令和 5年度 決算	令和 6年度 当初予算
3	文教町幸原線道路改良事業	道路整備延長（累計）	m	362	361	365	386	41,751	35,700	23,405	17,885
	①	計画延長×累計事業費/総事業費									
	②										
	③										
					令和 7年度の優先度				□ A	□ B	□ C
		令和 5年度 の評価	<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし	交付金の内示に合わせ、用地の交渉を進めるとともに工事を実施した。							
事業区分	<input type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託 <input type="checkbox"/> その他			今後の方向性 (改善措置等)		<input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止					
計画対象	<input checked="" type="checkbox"/> 実施計画査定対象 <input type="checkbox"/> 行政改革対象			今後も継続して事業を進める。							

No.	事務事業名	活動指標名	単位	活動内容				コスト（事業費：千円）			
				令和 4年度 実績	令和 5年度 計画	令和 5年度 実績	令和 6年度 計画	令和 4年度 決算	令和 5年度 当初予算	令和 5年度 決算	令和 6年度 当初予算
4	一般橋梁整備事業	橋梁の修繕件数（累計）	箇所	27	39	34	44	105,619	248,363	183,180	312,302
	①	三島市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、三島市が管理する2m以上の橋梁の延命化を図るため、点検や修繕、更新工事を実施する。									
	②	道路定期点検における点検橋梁数	箇所	48	70	44	43				
	③										
					令和 7年度の優先度				□ A	□ B	□ C
		令和 5年度 の評価	<input type="checkbox"/> 計画どおり <input checked="" type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし	橋梁修繕については、施工時における仮設計画に関する調整に日時を要したため、5橋の修繕工事が繰越となった。橋梁点検については、令和5年度には38橋の点検を完了させ、12橋は令和6年度に繰越した。							
事業区分	<input type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託 <input type="checkbox"/> その他			今後の方向性 (改善措置等)		<input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止					
計画対象	<input checked="" type="checkbox"/> 実施計画査定対象 <input type="checkbox"/> 行政改革対象			今後も継続して事業を進めるとともに、国の補助金内示率が上がるよう積極的に要望を行っていく。							

※決算額については、端数処理により、他資料の決算額と差異が生じている場合もあります。