

# 平成28年度 行政評価表

所属部	都市整備部	所属課	都市整備課	正職員数	10人	その他職員数	2人	電話番号 (内線)	055-983-2634 (内線2338)
-----	-------	-----	-------	------	-----	--------	----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち
	基本方針	4 都市機能の整ったまちづくり
	施策名	23 快適な市街地の形成<市街地整備>

年度	H28	H29	H30	H31	H32
予算額 (千円)	65				
決算額 (千円)	51				

※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は含まれておりません。

※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び総括表に予算額及び決算額を記載しています。

※赤字:補正・流用により当初予算額から変更した予算額

所管する施策の 方向一覧	Ⅱ-4-23-(2)三島駅南北交通結節機能の充実
	Ⅱ-4-23-(3)電線類地中化の推進

成果指標 【行政改革大綱における取 組事項名】	指標計算式(指標の説明)	年度	H28	H29	H30	H31	H32
電線類地中化整備延長 【20 電線類地中化の推進】	電線類地中化の整備延長 の距離(累計)	目標	4,690m	4,790m	4,840m	4,890m	5,260m
		実績	4,700m				
		進捗状況	順調				
		目標					
		実績					
		進捗状況					
		目標					
		実績					
		進捗状況					
		目標					
		実績					
		進捗状況					

施策の方向	Ⅱ-4-23-(2)三島駅南北交通結節機能の充実
-------	--------------------------

### 1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	三島駅北口へのアクセス向上のため、下土狩文教線建設事業及び三島駅北口線建設事業の整備推進に努める。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

### 2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	下土狩文教線建設事業について、三島駅北口交差点の道路改良工事及び電線類地中化工事を行う。 三島駅北口線建設事業について、末広町北交差点の道路照明灯工事及び電線類地中化工事を行う。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

### 3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	都市計画道路整備について、国庫補助金の交付率に合せた整備を実施した。 電線類地中化事業について、予定していた路線延長の整備を実施することができた。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

### 4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	事業促進のため、国庫補助金の交付率が上がるよう、県と協議を重ね要望を伝えていく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

## 5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針		行政改革 大綱にお ける取組
			年度	H28	H29	H30	H31	H32	改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	
1 三島駅北口線建設事業(施策24-(1)再掲)	1 交付金申請業務(施策24-(1)再掲)	申請数	目標	1件	1件	1件	1件	1件	維持	
			実績	1件						
			達成状況	達成						
	2 物件移転補償調査(施策24-(1)再掲)	調査件数	目標	1件	2件	2件	0件	1件	維持	
			実績	3件						
			達成状況	達成						
	3 用地買収(施策24-(1)再掲)	契約件数	目標	2件	1件	2件	2件	2件	維持	
実績			4件							
達成状況			達成							
4 物件補償(施策24-(1)再掲)	契約件数	目標	2件	1件	2件	2件	2件	維持		
		実績	3件							
		達成状況	達成							
5 工事(施策24-(1)再掲)	施工延長	目標	0m	150m	0m	100m	0m	維持	交付金の交付率が当初計画を下回ったため、29年度目標を下方修正。	
		実績	40m							
		達成状況	達成							
6 事業用地管理(施策24-(1)再掲)	草刈り実施回数	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持		
		実績	2回							
		達成状況	達成							
7 用地買収事務研修(施策24-(1)再掲)	受講回数	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持		
		実績	2回							
		達成状況	達成							
2 下土狩文教線建設事業(施策24-(1)再掲)	1 交付金申請業務(施策24-(1)再掲)	申請数	目標	1件	1件	1件	1件	1件	維持	
			実績	1件						
			達成状況	達成						
	2 物件移転補償調査(施策24-(1)再掲)	調査件数	目標	1件	0件	0件	0件	1件	維持	
実績			1件							
達成状況			達成							
3 用地買収(施策24-(1)再掲)	契約件数	目標	2件	2件	1件	0件	0件	維持		
		実績	2件							
		達成状況	達成							
4 物件補償(施策24-(1)再掲)	契約件数	目標	2件	2件	1件	0件	0件	維持		
		実績	2件							
		達成状況	達成							

事業名	手段・業務内容	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組		
			年度	H28	H29	H30	H31			H32	
	5 工事(施策24-(1)再掲)	施工延長	目標	0m	0m	0m	100m	0m	維持	平成28年度の国の交付金補正に合わせ、計画を修正。	
			実績	250m							
			達成状況	達成							
	6 事業用地管理(施策24-(1)再掲)	草刈り実施回数	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持		
			実績	2回							
			達成状況	達成							
	7 用地買収事務研修(施策24-(1)再掲)	受講回数	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持		
			実績	2回							
			達成状況	達成							



施策の方向	Ⅱ-4-23-(3)電線類地中化の推進
-------	---------------------

### 1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	
【行革取組項目】 今年度の実施計画	【20 電線類地中化の推進】主要地方道三島停車場線の現事業区間(本町交差点から市民文化会館)について、静岡県、電線事業者及び地元関係者との連絡調整を密にし、平成28年7月末までに事業が完了するよう県に要望していく。 主要地方道三島停車場線の次期事業区間(市民文化会館から三島駅前交差点)の早期事業実施に向け、地元関係者との連絡調整を密にし、静岡県に実施要望を行っていく。

### 2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	【20 電線類地中化の推進】 月1回開催した主要地方道三島停車場線の工程会議に参加し、県との連絡を密にするとともに、平成28年7月末完了できるよう要望した。 主要地方道三島停車場線の次期事業区間の事業化に向け、地元自治会、商店会と協議を重ねた。また、H29年度に静岡県無電柱化計画へ位置付けられるよう、県と協議を重ねた。

### 3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	【20 電線類地中化の推進】主要地方道三島停車場線の現事業区間(本町交差点から市民文化会館)が平成28年7月末までに完了した。 主要地方道三島停車場線の次期事業区間(市民文化会館から三島駅前交差点)について、商店会を中心とする地元組織が結成され、沿線店舗等に事業説明が行われた。加えて、県の工程会議で実施要望を行った結果、静岡県無電柱化計画に位置付けるための業者との事前協議が行われた。

### 4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	
【行革取組項目】 次年度の対応方針	【20 電線類地中化の推進】主要地方道三島停車場線の次期事業区間(市民文化会館から三島駅前交差点)について、早期事業実施できるよう地元関係者との連絡調整を密にするとともに、県へ実施要望を伝えていく。

## 5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31			H32
1 電線類地中化推 進事業 【行政改革番号 20】	1 県の工程会議出席	会議出席回数	目標	4回	2回	12回	12回	12回	維持	○
			実績	4回						
			達成状況	達成						
	2 電線事業者との調整 会議の開催	開催回数	目標	1回	1回	1回	1回	1回	維持	○
			実績	1回						
			達成状況	達成						
	3 地元説明会開催	開催回数	目標	0回	1回	1回	1回	1回	維持	○
			実績	0回						
			達成状況	未実施						
	4 地元関係者との交渉	交渉回数	目標	2回	1回	1回	1回	1回	維持	○
			実績	2回						
			達成状況	達成						
2 三島停車場線修 景整備事業	1 県の工程会議出席	会議出席回数	目標	4回	2回	12回	12回	12回	維持	
			実績	4回						
			達成状況	達成						
	2 地元説明会開催	開催回数	目標	0回	1回	1回	1回	1回	維持	
			実績	0回						
			達成状況	未実施						
3 国・県建設事業に 係る負担金	1 修景整備延長	修景整備を実施した 延長	目標	0m	0m	0m	220m	220m	維持	
			実績	0m						
			達成状況	未実施						
	2 引込設備実施延長	引込設備を実施した 延長	目標	0m	0m	0m	220m	220m	維持	
			実績	0m						
			達成状況	未実施						





