

平成28年度 行政評価表

記入日:平成28年4月1日

所属部	教育推進部	所属課	教育総務課	正職員数	9人	その他職員数	2人	電話番号(内線)	055-983-2668 (内線3526)
-----	-------	-----	-------	------	----	--------	----	----------	--------------------------

総合計画の位置付け	基本目標	Ⅲ 環境を保全し人と文化を育むまち
	基本方針	6 学びと文化を育むまちづくり
	施策名	35 豊かな人間性と確かな学力の向上<幼児教育・小中学校教育>

年度	H28	H29	H30	H31	H32
予算額(千円)	1,638,976				
決算額(千円)	782,184				

※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は含まれておりません。

※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び総括表に予算額及び決算額を記載しています。

※赤字:補正・流用により当初予算額から変更した予算額

所管する施策の方向一覧	Ⅲ-6-35-(3)教育環境の整備
-------------	-------------------

成果指標 【行政改革大綱における取組事項名】	指標計算式(指標の説明)	年度	H28	H29	H30	H31	H32
各小中学校のトイレ改修の棟数	改修したトイレの棟数/トイレ未改修の34棟	目標	20%	32%	41%	50%	58%
		実績	20%				
		進捗状況	順調				
		目標					
		実績					
		進捗状況					
		目標					
		実績					
		進捗状況					
		目標					
		実績					
		進捗状況					

施策の方向	Ⅲ-6-35-(3)教育環境の整備
-------	-------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	<ul style="list-style-type: none"> 理科教育設備整備事業で計画的に物品を整備するとともに、購入した物品の適正な管理を行い、理科教育の環境整備の充実を図る。 三島市の小中学校については、全体的に老朽化が進んでいる。そのため、トイレ改修事業・屋上防水改修事業・給食室空調設備更新整備事業などについて、計画的に整備を進めていく。 耐力度調査の結果により国の基準を下回っていることが判明した北中学校南校舎については、平成28年度改築工事に着手し、平成30年度にかけて工事を進める。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	<ul style="list-style-type: none"> 理科教育設備整備事業については、徳倉・長伏小学校及び南中学校を対象に物品を整備する。また、購入済み物品の適正な管理を呼びかける。 小中学校施設について、28年度は、トイレ改修工事を2校、屋上防水改修工事を1校、給食室空調設備更新整備工事を1校、各小学校特別教室扇風機設置工事を4校実施する。 北中学校改築工事については、28年度は改築工事に着手する。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	<ul style="list-style-type: none"> 理科教育設備整備事業について、対象校の物品を整備するとともに、故障し修理不能の備品の廃棄等、各校へ物品の適切な管理を促した。 小・中学校コンピュータ整備事業について、計画通りコンピュータ機器等の更新整備や全中学校の普通教室へ電子黒板等の整備を実施した。 小中学校施設について、改修工事を計画通り実施した。 北中学校改築工事についても、平成30年3月の完成を目指して計画通り改築工事に着手した。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	・28年度事業について、国の予算が厳しいなか、国交付金が採択されなかったため、市の負担が増大した。29年度事業については、予算の前倒しを実施することで国交付金が採択されたが、今後も交付金が得られる機会には積極的に対応していく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針	行政改革大綱における取組	
			年度	H28	H29	H30	H31			H32
1 小・中学校施設補修整備事業	1 市立小・中学校の施設の維持補修	計画通りに実施した工事・修繕の件数	目標	1件	1件	2件	1件	—	維持	
			実績	1件						
			達成状況	達成						
2 市立小・中学校の施設の維持補修	臨時に実施した工事・修繕の件数	臨時に実施した工事・修繕の件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	0件						
			達成状況	未実施						
2 北中学校南校舎改築事業	1 北中学校南校舎改築工事	計画通りに実施した工事の件数	目標	1件	1件	1件	—	—	維持	
			実績	1件						
			達成状況	達成						
3 各小学校プール改修整備事業	1 各小学校のプール改修	計画通りに実施した工事の件数	目標	—	—	1件	—	1件	維持	
			実績							
			達成状況							
4 各小中学校非構造部材耐震化事業	1 各小中学校の該当箇所の天井等の落下防止対策工事	計画通りに工事等を実施した棟数	目標	—	1棟	1棟	1棟	1棟	維持	
			実績							
			達成状況							
5 各小中学校のトイレ環境整備	1 各小中学校のトイレ環境整備	計画通りに実施した工事の件数	目標	2件	2件	2件	3件	2件	維持	
			実績	2件						
			達成状況	達成						
6 各小中学校屋上防水整備事業	1 各小中学校の屋上防水改修	計画通りに実施した工事の件数	目標	1件	1件	1件	1件	1件	維持	
			実績	1件						
			達成状況	達成						

事業名	No.	手段・業務内容	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針	行政改革 大綱にお ける取組							
				年度	H28	H29	H30	H31			H32						
				目標	実績	達成状況	目標	実績	達成状況		目標	実績	達成状況	目標	実績	達成状況	目標
7 各小中学校給食室空調設備更新整備事業	1	各小中学校給食室の空調設備の改修	計画通りに実施した工事の件数	目標	1件	3件	3件	3件	2件	維持							
				実績	1件												
				達成状況	達成												
8 各小中学校受水槽更新整備事業	1	各小中学校の受水槽の改修	計画通りに実施した工事の件数	目標	—	1件	1件	1件	1件	維持							
				実績													
				達成状況													
9 子ども安全連絡網整備事業	1	保護者へ安全で即時性のある情報伝達のための子ども安全連絡網サービスの継続利用	加入市立小・中学校数	目標	21校	21校	21校	21校	21校	維持							
				実績	21校												
				達成状況	達成												
10 小・中学校コンピュータ整備事業	1	市立小学校14校のパソコン教室、普通教室・特別教室・教師用等へのコンピュータの更新整備	市立小学校の設置校数	目標	14校	14校	14校	14校	14校	維持							
				実績	14校												
				達成状況	達成												
	2	市立中学校7校のパソコン教室、普通教室・特別教室・教師用等へのコンピュータの更新整備	市立中学校の設置校数	目標	7校	7校	7校	7校	7校	維持							
				実績	7校												
				達成状況	達成												
	3	市立全小中学校の校務処理システム(通知票・出席管理システム等)の継続利用	市立全小中学校の継続利用校数	目標	21校	21校	21校	21校	21校	維持							
				実績	21校												
				達成状況	達成												
	4	市立中学校7校の普通学級・支援学級への電子黒板の整備	市立中学校の整備校数	目標	7校	—	—	—	—	終了	市立全21小中学校の支援学級を含む全ての普通教室への整備が完了したため。						
				実績	7校												
				達成状況	達成												
11 理科教育設備整備事業	1	理科教育備品の整備	市立小中学校21校の理科教育備品整備率	目標	53.5%	54.0%	54.5%	55.0%	55.5%	維持							
				実績	50.8%												
				達成状況	未達成												
12 学校図書館図書購入事業	1	各市立小学校14校の図書館図書の購入	各市立小学校図書館図書蔵書達成率	目標	121%	122%	123%	124%	125%	維持							
				実績	120.6%												
				達成状況	未達成												
	2	各市立中学校7校の図書館図書の購入	各市立中学校図書館図書蔵書達成率	目標	119%	120%	121%	122%	123%	維持							
				実績	123.9%												
				達成状況	達成												
13 学校給食設備更新事業	1	学校給食用備品を古いものや不調なものから順次更新する	更新した件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持							
				実績	7件												
				達成状況	達成												

平成28年度 スケジュール表

所属部	教育推進部	所属課	教育総務課	正職員数	9人	その他職員数	2人	電話番号 (内線)	055-983-2668 (内線3526)
-----	-------	-----	-------	------	----	--------	----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅲ 環境を保全し人と文化を育むまち	施策名	35 豊かな人間性と確かな学力の向上<幼児教育・小中学校教育>
	基本方針	6 学びと文化を育むまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数		
													正職員	その他職員	
小・中学校施設 補修整備事業			各小学校特別教室扇風機設置工事	→									0H	360H	
北中学校南校 舎改築事業		→			北中学校南校舎棟改築に係る改築工事	→						1200H	0H		
各小中学校のト イレ環境整備				各小中学校トイレ改修工事	→								360H	0H	
各小中学校屋 上防水整備事 業				沢地小屋上防水改修工事	→								0H	360H	
各小中学校給 食室空調設備 更新整備事業				南小給食棟空調設備改修工事	→								0H	280H	
子ども安全連絡 網事業	契約手続 サービス稼 働 各学校に IDカード配付			ポイント配分作業								年度切替説明 会 新年度ID数確 定	→ 年度切替作業 (各学校)	186H	0H

平成28年度 スケジュール表

所属部	教育推進部	所属課	教育総務課	正職員数	9人	その他職員数	2人	電話番号 (内線)	055-983-2668 (内線3526)
-----	-------	-----	-------	------	----	--------	----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅲ 環境を保全し人と文化を育むまち	施策名	35 豊かな人間性と確かな学力の向上<幼児教育・小中学校教育>
	基本方針	6 学びと文化を育むまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数		
													正職員	その他職員	
小・中学校コンピュータ整備事業	仕様書の作成 ※リース料 インターネット 料支払(毎月)	公開見積合せ	設置準備	設置準備	夏休みに設 置作業	稼働開始 予定			新年度 予算要求		次年度 仕様書作成	次年度 仕様書作成	次年度 仕様書作成	723H	0H
理科教育設備整備事業	前年度実績報告		事業実施計画 提出			補助金交付内定 補助金交付申請	補助金交付決定 購入計画書提出 (該当校)	購入手続き開始		購入完了	台帳整備研修会	実績報告準備	623H	0H	
学校図書館図書 購入事業			購入手続き開始	蔵書状況調査				新年度予算要求			購入完了		480H	0H	
学校給食設備更 新事業		購入手続き開始						新年度予算要求			購入完了		186H	0H	