

平成29年度 行政評価表

所属部	都市基盤部	所属課	土木課	正職員数	18人	その他職員数	4人	電話番号 (内線)	055-983-2636 (内線2468)
-----	-------	-----	-----	------	-----	--------	----	--------------	--------------------------

※うち1人は都市整備課と兼務

総合計画の 位置付け	基本目標	I 安全・安心に暮らせるまち
	基本方針	2 安全な暮らしを確保するまちづくり
	施策名	10 地震・水害対策の強化<地震・水害対策>

年度	H28	H29	H30	H31	H32
予算額 (千円)	156,081	121,262			
決算額 (千円)	100,736	143,648			
決算額の内 繰越明許分	-	37,719			

※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は含まれておりません。

※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び総括表に予算額及び決算額を記載しています。

※赤字:補正・流用により当初予算額から変更した予算額

※繰越明許:年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、議会の議決を得て翌年度に繰越して使用するもの。
予算要求年度に予算額を、実執行年度に決算額及び繰越明許額を記載。

所管する施策の 方向一覧	I-2-10-(3)急傾斜地などの危険対策の推進
	I-2-10-(4)水害対策の推進

成果指標 【行政改革大綱における取 組事項名】	指標計算式(指標の説明)	年度	H28	H29	H30	H31	H32
普通河川改良延長	改良された普通河川の延長 (累計)	目標	31,470m	31,630m	31,790m	31,940m	32,090m
		実績	31,434m	31,788m			
		進捗状況	順調	順調			
急傾斜地崩壊対策工事済 み箇所	県・市が整備した急傾斜地 崩壊対策工事施工箇所	目標	27箇所	28箇所	28箇所	28箇所	29箇所
		実績	26箇所	26箇所			
		進捗状況	順調	順調			
		目標					
		実績					
		進捗状況					
		目標					
		実績					
		進捗状況					

施策の方向	I-2-10-(3)急傾斜地などの危険対策の推進
-------	--------------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	徳倉中村地区については、県費補助金を利用し対策工事を行い、地権者との補償による対応業務を行う。 徳倉谷戸B地区は、県施工であるため地権者との対応などサポートして早期完成を目指す。 谷田眠り久保地区については、県費補助金を利用し設計を行い構造を検討していく。 また、県の沼津土木事務所と合同で、急傾斜の指定を受けた箇所のパトロールを引き続き実施していく。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	徳倉中村地区については、県費補助金を利用し、補助予算内の用地取得及び一部工事を実施し事業進捗を図る。徳倉谷戸地区については、県施工であるため、地権者との対応等サポートするとともに早期完成を要望していく。 また、県の沼津土木事務所と合同で、急傾斜地の指定を受けた箇所のパトロールを引き続き実施していく。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	徳倉中村地区は、県費補助金を利用して用地買収を行い工事を実施したが、県費補助金が要望額に満たなかったため、工事を終わらせることができなかった。 徳倉谷戸B地区は、指定に伴う隣接地権者の同意を得ることができた。 また、押切地区については県費補助の追加決定を受け、申請図書を作成した。 また、対象地域のパトロールについても、県と合同で2回パトロールを実施し現状に差し迫った危険性が無いことを確認した。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	徳倉中村地区については、県費補助金を利用し対策工事を行い、事業の進捗を目指す。 徳倉谷戸B地区は、市施行部分の用地買収を進めるとともに、県施工部分の地権者との対応などサポートして早期完成を目指す。 谷田眠り久保地区については、県費補助金を利用し、事業の進捗を目指す。 また、県の沼津土木事務所と合同で、急傾斜の指定を受けた箇所のパトロールを引き続き実施していく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31			H32
1 急傾斜地崩壊防 止事業	1 急傾斜地崩壊危険指 定	急傾斜地崩壊危険指 定数(累計)	目標	29箇所	29箇所	30箇所	31箇所	31箇所	維持	
			実績	28箇所	29箇所					
			達成状況	未達成	達成					
	2 急傾斜地崩壊危険指 定	急傾斜地パトロール 回数	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持	
			実績	2回	2回					
			達成状況	達成	達成					
	3 急傾斜地崩壊防止事 業	県・市が整備した急傾 斜地崩壊対策工事施 工完成箇所	目標	1件	1件	0件	0件	1件	維持	目標を達成できるよう県に補 助金満額要望を継続していく
			実績	0件	0件					
			達成状況	未達成	未達成					

施策の方向	I-2-10-(4)水害対策の推進
-------	-------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	一般河川整備事業については、仮設方法等経済性を考慮し整備延長の増加に努める。 河川占用事務については、引き続き申請に内容を適正に処理し、占用者への指導を実施していく。 水閘門操作については、地元9自治会等へ点検・清掃を委託し操作員の研修を実施していく。 河川維持修繕事業では、市内普通河川を良好な状態に保つため、計画的に浚渫や樹木伐採等を実施していく。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	一般河川整備事業については工法の選定や仮設費の算定等効率のよい施工を実施し、整備延長の増加に努める。 河川占用事務については、申請の内容を適正に処理し、占用者への指導等を実施していく。 水閘門操作については、樋管等の施設がある地元の9自治会等へ施設の点検・清掃を委託し、操作員の研修を実施する。 維持修繕事業は桜川・御殿川の堆積状況をみながら、必要な箇所の浚渫を実施する。また、市内の普通河川を良好な状況に保つため、護岸の修繕や、河川断面を阻害する土砂の撤去・倒木処理などを実施する。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	一般河川整備事業については、予算どおり事業を進め、整備延長の増加に努めた。 河川占用事務については、申請の内容を適正に処理し、占用者への指導も実施した。 水閘門操作については、樋管等の施設がある地元の9自治会への点検・清掃を委託し捜査員の研修を実施した。 河川維持修繕事業では、主に御殿側の浚渫作業を実施したほか、市内普通河川の護岸修繕や倒木処理を行った。 総じて、計画通りに事業を執行できた。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	一般河川整備事業については、仮設方法等経済性を考慮し整備延長の増加に努める。 河川占用事務については、引き続き申請に内容を適正に処理し、占用者への指導を実施していく。 水閘門操作については、地元9自治会等へ点検・清掃を委託し操作員の研修を実施していく。 河川維持修繕事業では、市内普通河川を良好な状態に保つため、計画的に浚渫や樹木伐採等を実施していくほか、河川への雨水流出抑制施設の保全を行なっていく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31			H32
1 一般河川整備事業	1 一般河川改良	当該年度の河川改良延長	目標	162m	160m	160m	160m	150m	維持	
			実績	126m	354m					
			達成状況	未達成	達成					
2 河川占用事務事業	1 河川占用申請の受理	河川占用申請の件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	49件	30件					
			達成状況	達成	達成					
3 狩野川水系水閘門操作事業	1 狩野川水系水閘門操作委託	樋管等施設の正常時点検・清掃	目標	288回	288回	288回	288回	288回	維持	
			実績	288回	288回					
			達成状況	達成	達成					
	2 狩野川水系水閘門操作委託	樋管等施設の操作研修	目標	1回	1回	1回	1回	1回	維持	
			実績	1回	1回					
			達成状況	達成	達成					
	3 狩野川水系水閘門操作委託	洪水警戒体制発令	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	8回	7回					
			達成状況	達成	達成					
4 河川維持修繕事業	1 桜川外浚渫	河床堆積物の除去	目標	1回	1回	1回	1回	1回	維持	
			実績	1回	1回					
			達成状況	達成	達成					
	2 破損箇所等の修繕	不良箇所の小破修繕、 倒木処理	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	9箇所	12箇所					
			達成状況	達成	達成					

