

平成29年度 行政評価表

所属部	都市基盤部	所属課	土木課	正職員数	18人	その他職員数	4人	電話番号 (内線)	055-983-2636 (内線2468)
-----	-------	-----	-----	------	-----	--------	----	--------------	--------------------------

※うち1人は都市整備課と兼務

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち
	基本方針	4 都市機能の整ったまちづくり
	施策名	24 安全で円滑な道路網の整備<道路>

年度	H28	H29	H30	H31	H32
予算額 (千円)	858,657	808,062			
決算額 (千円)	705,047	798,587			
決算額の内 繰越明許分	-	99,765			

※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は含まれておりません。

※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び総括表に予算額及び決算額を記載しています。

※赤字:補正・流用により当初予算額から変更した予算額

※繰越明許:年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、議会の議決を得て翌年度に繰越して使用するもの。
予算要求年度に予算額を、実執行年度に決算額及び繰越明許額を記載。

所管する施策の 方向一覧	Ⅱ-4-24-(1)幹線道路網の整備
	Ⅱ-4-24-(2)生活道路の整備
	Ⅱ-4-24-(3)安全な道路の維持管理

成果指標 【行政改革大綱における取 組事項名】	指標計算式(指標の説明)	年度	H28	H29	H30	H31	H32
西間門新谷線(平田新谷線) 道路改良事業の進捗率	事業区間920mのうち、総事業費に対する累計の事業費の割合(整備換算率)	目標	33.7%	38.7%	43.7%	48.7%	61.1%
		実績	33.6%	38.1%			
		進捗状況	順調	順調			
一般市道改良延長	改良した一般市道の延長(昭和51年からの累計)	目標	130,970m	134,190m	137,410m	140,630m	143,840m
		実績	130,979m	132,806m			
		進捗状況	順調	順調			
道路台帳への各種情報及び記録の 入力率 【38 道路台帳のデジタル化に伴う 履歴データ等の管理及び有効利用】	各種情報及び記録(道路台帳、橋梁台帳、道路付属物点検記録、道路修繕記録、境界確定情報、占用工事記録、公共基準点記録)の入力	目標	28.6%	57.2%	71.5%	85.8%	100%
		実績	28.6%	28.6%			
		進捗状況	順調	遅れ			
市民意識調査における「歩道の整備」	満足度(調査において「満足」「やや満足」と回答した人の占める割合)	目標	25.5%	26.0%	26.5%	27.0%	27.5%
		実績	29.8%	30.5%			
		進捗状況	順調	順調			

施策の方向	Ⅱ-4-24-(1)幹線道路網の整備
-------	--------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	第1工区の残りの用地取得を完成させ、早期工事完成を目指す。また第2工区についても、測量設計を実施し用地取得に向け準備を行う。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	第1工区の用地買収と事業協力者からの条件工事及び、新明神社北側の公園整備工事を実施する。 第2工区の着手に向け、測量設計業務委託を実施する。 また、本事業において縮小傾向にある、社会資本整備総合交付金の配分を高めるための検討をする。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	西間門新谷線については、交付金の要望額に対する交付率が低かったため、第1工区の工事が出来なかったが、第1工区の用地取得は完了した。 第2工区の用地測量、詳細設計の一部を実施し、第2工区の計画説明会を2回開催した。 また、市単独事業で実施していた平田河川公園の整備が完了した。 交付金対象となる事業は交付金の内示に伴って一部目標を達成できなかったが、市の単独事業は計画通りに執行できた。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	第1工区の完成に向け、交付金の要望をおこなう。 第2工区の用地測量、詳細設計を継続して実施すると共に用地取得を進める。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31			H32
1 西間門新谷線建設事業	1 西間門新谷線建設事業実施に係る用地交渉	用地交渉回数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	11回	7回					
			達成状況	達成	達成					
	2 道路整備延長	整備距離(累計)	目標	250m	390m	390m	390m	390m	維持	
			実績	220m	0					
			達成状況	未達成	未達成					
2 国道・県道整備促進事業	1 国・県への陳情・要望活動	国・県への陳情・要望回数(市単独)	目標	4回	4回	4回	3回	3回	維持	
			実績	5回	4回					
			達成状況	達成	達成					

施策の方向	Ⅱ-4-24-(2)生活道路の整備
-------	-------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	一般市道整備については、地元の道路改善要望を出来る限り叶うべく、事業を進めるほか、歩車共存道についても整備を進めていく。沢地本線については、現道の舗装の劣化も激しいので、早期完成を目指す。錦田大場線と文教町幸原線については、社会資本総合交付金のパッケージを重点施策のパッケージに移行し、今年度以上の交付率が見込まれるので、事業進捗を図っていく。一般橋梁整備事業については、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、修繕を実施していく。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	一般市道整備事業については、経済的な方法の選定、また請負差金内で整備延長の促進を図るほか、複数の工事を合算して発注することにより、経費の削減を図っていく。錦田大場線道路改良事業及び文教町幸原線道路改良事業については、用地取得を先行していくほか、次期工区の着手に向け、錦田大場線第3工区の測量設計業務委託を実施する。沢地本線については、予算内での事業促進を図るべく、経済的な手法を出来る限り取り入れていく。橋梁整備事業についても、長寿命化修繕計画に基づき、5橋の修繕工事を実施する。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	一般市道整備事業については、地元の道路改善要望を出来る限り進めたほか、歩車共存道に対しても地元との周知を図り、一部工事を実施した。錦田大場線道路改良事業については、交付金を活用して用地買収及び工事を進めると共に、第3工区の用地測量、詳細設計を実施し、文教町幸原線道路改良事業については、第1工区の用地交渉と取得を進めた。沢地本線については、予算どおり事業を進めて、完成間近となった。一般橋梁整備事業については、交付金を活用し4橋の修繕工事を実施し、3橋が完成した。交付金の交付率の影響や施工単価の高い路線を整備する等して一部目標を達成出来なかったが、限られた予算の中で最大限の整備を実施出来た。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	一般市道整備については、地元の道路改善要望を出来る限り叶うべく、事業を進めるほか、歩車共存道についても整備を進めていく。錦田大場線と文教町幸原線については、社会資本総合交付金のパッケージを重点施策のパッケージに移行し、事業進捗を図っていく。沢地本線については、現道の舗装の劣化が激しいので、早期完成を目指す。一般橋梁整備事業については、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、交付金を活用した修繕を実施していく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31			H32
1 一般市道整備事業	1 道路整備延長	工事施工延長	目標	2,307m	3,220m	3,220m	3,220m	3,210m	維持	
			実績	2,316m	1,827m					
			達成状況	達成	未達成					
2 錦田大場線道路改良事業	1 錦田大場線道路改良事業実施に係る用地交渉	用地交渉回数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	6回	0回					
			達成状況	達成	未実施					
	2 道路整備延長(累計)	整備距離	目標	380m	500m	500m	500m	500m	維持	目標を達成できるよう国に交付金の交付率向上要望を実施していく
			実績	380m	449m					
			達成状況	達成	未達成					
3 文教町幸原線道路改良事業	1 文教町幸原線道路改良事業実施に係る用地交渉	用地交渉回数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	3回	9回					
			達成状況	達成	達成					
	2 道路整備延長(累計)	整備距離	目標	100m	100m	190m	190m	190m	維持	
			実績	100m	100m					
			達成状況	達成	達成					
4 沢地本線道路改良事業	1 道路整備延長(累計)	整備距離	目標	400m	400m	600m	700m	800m	維持	
			実績	400m	440m					
			達成状況	達成	達成					
5 一般橋梁整備事業	1 一般橋梁整備事業	整備橋梁数	目標	6橋	5橋	4橋	1橋	1橋	維持	目標を達成できるよう国に交付金の交付率向上要望を実施していく
			実績	5橋	3橋					
			達成状況	未達成	未達成					

施策の方向	Ⅱ-4-24-(3)安全な道路の維持管理
-------	----------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	引き続き市道整備管理事業については、道路台帳の修正及び交通量調査を委託する。 道路用地整備事業、道路占用事務については、申請の内容を適正に処理し、占用者への指導を実施していく。 市道等の安全・安心な通行を確保するため、職員パトロールを強化し、修繕工事等を迅速に実施していく。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	平成28年度から継続業務となるが、今年度は平成27年度分までの道路台帳の修正を実施する。また、新規に橋梁点検記録の入力も実施していく。

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	市道整備管理事業については、道路台帳の更新及び交通量調査を業者委託にて実施する。 道路用地整備事業、道路占用事務については、申請の内容を適正に処理し、道路用地を適切に管理していく。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	道路台帳の更新と橋梁点検データの入力を行う。

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	市道整備管理事業については、道路台帳の修正及び交通量調査を委託して実施した。 道路用地整備事業、道路占用事務については申請の内容を適正に処理し、道路用地を適切に管理できた。 自治会要望、市民通報、パトロール等により寄せられた情報に迅速に対応し、市道を適正に維持管理した。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	道路台帳の更新と橋梁点検データについては、目標としていた年次分の更新及び入力を実施できた。 他の情報・記録については、入力に至らなかった。

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	引き続き市道整備管理事業については、道路台帳の修正及び交通量調査を委託する。 道路用地整備事業、道路占用事務については、申請の内容を適正に処理し、占用者への指導を実施していく。 市道等の安全・安心な通行を確保するため、道路パトロールを強化し、破損箇所を早期に発見し、修繕工事等を迅速に実施していく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	引き続き道路台帳の更新と橋梁点検データの年次更新を実施していくとともに、他の情報・記録の入力、システムの構築を実施していく。

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針		行政改革 大綱にお ける取組
			年度	H28	H29	H30	H31	H32	改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	
1 市道管理整備事業 【行革取組番号 38】	1 道路台帳修正業務	道路台帳の修正件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	52件	35件					
			達成状況	達成	達成					
	2 道路台帳修正業務	道路台帳への各種情報及び記録の単年度目標に対する入力率	目標	100%	100%	100%	100%	100%	維持	○
			実績	100%	100%					
			達成状況	達成	達成					
	3 交通量調査業務委託	箇所数	目標	31箇所	31箇所	31箇所	31箇所	31箇所	維持	
			実績	29箇所	29箇所					
			達成状況	未達成	未達成					
2 道路用地整備事業	1 官民境界確定事務	査定件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	119件	110件					
			達成状況	達成	達成					
	2 市道内個人地寄附受納(未登記道路処理)	寄附受納者件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	34件	15件					
			達成状況	達成	達成					
	3 市道内個人地寄附受納(未登記道路処理)	寄附受納筆数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	69筆	20筆					
			達成状況	達成	達成					
3 道路占用事務事業	1 道路占用申請の受理	道路占用申請の件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	489件	463件					
			達成状況	達成	達成					
4 市道維持修繕事業	1 道路パトロール	道路パトロール走行距離	目標	13,500km	13,500km	13,500km	13,500km	13,500km	維持	
			実績	17,148Km	18,563km					
			達成状況	達成	達成					
	2 要望、通報による破損個所の修繕	修繕箇所数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	377箇所	382箇所					
			達成状況	達成	達成					
5 道路構造物定期点検事業	1 橋梁定期点検	点検橋梁数	目標	99橋	79橋	116橋	2橋	44橋	維持	
			実績	99橋	118橋					
			達成状況	達成	達成					
	2 道路構造物定期点検	点検構造物数	目標	6箇所	4箇所	0箇所	1箇所	0箇所	維持	目標を達成できるよう国に交付金の交付率向上要望を実施していく
			実績	10箇所	2箇所					
			達成状況	達成	未達成					

施策の方向

Ⅱ-4-24-(3)安全な道路の維持管理

6 各事務事業に対する事業費

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方 向性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお ける取組	
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		H31歳出(千円)		H32歳出(千円)					
	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)				
	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)				
1 市道管理整備事業 (01.08.02.01.020.01)	12,538	(12,538)	13,128	(13,128)	11,170	(11,170)					維持			
	12,499	(12,499)	11,935	(11,935)										
2 なし														
3 なし														
4 市道維持修繕事業 (01.08.02.02.010.01)	195,849	(195,849)	206,016	(206,016)	185,497	(185,497)					維持			
	193,966	(193,966)	205,425	(205,425)										
5 一般市道整備事業 (08.02.03.020.01)	6,200	(2,790)	2,000	(900)	3,300	(1,485)					維持	H29決算額:点検業務実施 個所の減		
	4,505	(2,030)	2,268	(1,168)										
5 一般橋梁整備事業 (08.02.04.020.01)	50,000	(22,500)	53,000	(18,900)	34,000	(15,300)					削減			
	50,356	(22,856)	52,725	(24,125)										

平成29年度 スケジュール表

所属部	都市基盤部	所属課	土木課	正職員数	18人	その他職員数	4人	電話番号 (内線)	055-983-2636 (内線2468)
-----	-------	-----	-----	------	-----	--------	----	--------------	--------------------------

※うち1人は都市整備課と兼務

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち	施策名	24 安全で円滑な道路網の整備<道路>
	基本方針	4 都市機能の整ったまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数		
													正職員	その他職員	
西間門新谷線 建設事業		←				用地買収								1,350H	
県建設事業等 に伴う道路等整 備事業負担金												→	支払い	10H	
一般市道整備 事業	←					用地買収							→	5,760H	
			←			測量・設計							→		
													→		
													→		
錦田大場線道 路改良事業	←					用地買収							→	1,928H	
													→		
文教町幸原線 道路改良事業	←												→	300H	
													→		
沢地本線道路 改良事業													→	2,506H	
													→		
一般橋梁整備 事業													→	150H	
													→		
市道管理整備 事業	←												→	900H	
													→		

平成29年度 スケジュール表

所属部	都市基盤部	所属課	土木課	正職員数	18人	その他職員数	4人	電話番号 (内線)	055-983-2636 (内線2468)
-----	-------	-----	-----	------	-----	--------	----	--------------	--------------------------

※うち1人は都市整備課と兼務

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち	施策名	24 安全で円滑な道路網の整備<道路>
	基本方針	4 都市機能の整ったまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数	
													正職員	その他職員
道路用地整備 事業	← 未登記道路の処理(用地交渉・所有権移転・使用の承諾等)官民境界確 →												1400H	280H
道路占用事務 事業	← 道路占用申請審査 →												2000H	280H
市道維持修繕 整備事業	← 道路緊急小工事等の発注 道路パトロールの実施 →												2454H	1,681H
道路構造物定期 点検事業	← 橋梁・道路構造物点検 →												350H	