

平成29年度 行政評価表

所属部	都市基盤部	所属課	水道課	正職員数	20人	その他職員数	2人	電話番号(内線)	(055)-983-2660 (内線3511)
-----	-------	-----	-----	------	-----	--------	----	----------	----------------------------

総合計画の位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち
	基本方針	4 都市機能の整ったまちづくり
	施策名	27 おいしい水道水の安定供給<上水道>

所管する施策の方向一覧	Ⅱ-4-27-(1) 上水道事業計画の推進
	Ⅱ-4-27-(2) 安全でおいしい水の供給(安全)
	Ⅱ-4-27-(3) 運営基盤の強化(持続)
	Ⅱ-4-27-(4) 水道施設の強化(強靱)

年度	H28	H29	H30	H31	H32
予算額(千円)	417,923	850,164			
決算額(千円)	385,813	755,681			
決算額の内繰越明許分	-	-			

※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は含まれておりません。

※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び総括表に予算額及び決算額を記載しています。

※赤字: 補正・流用により当初予算額から変更した予算額

※繰越明許: 年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、議会の議決を得て翌年度に繰越して使用するもの。
予算要求年度に予算額を、実執行年度に決算額及び繰越明許額を記載。

成果指標 【行政改革大綱における取組事項名】	指標計算式(指標の説明)	年度	H28	H29	H30	H31	H32
耐震管の布設延長 【77 三島市水道ビジョン(改訂版)に基づく事業実施】	老朽管布設替え等により施工した耐震管延長	目標	7km(75.5km)	7km(82.5km)	7km(89.5km)	7km(96.5km)	7km(103.5km)
		実績	4.7km(72.0km)	5.8km(77.8km)			
		進捗状況	未達成	未達成			
配水池の耐震化施工箇所数【77 三島市水道ビジョン(改訂版)に基づく事業実施】	耐震化を実施する配水池数	目標			1池	1池	
		実績					
		進捗状況					
健全かつ安定的な事業運営 【67 適正な水道料金の検討】	三島市水道事業審議会の開催	目標	三島市水道事業審議会への諮問	適正な水道料金の設定			
		実績	審議会へ諮問し、答申を受け料金設定をした。	平成30年10月に料金改定を実施した。			
		進捗状況	順調	順調			

施策の方向	Ⅱ-4-27-(1)上水道事業計画の推進
-------	----------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	漏水の原因となる老朽管や鋼管の赤水発生への解消に向け、水道本管の布設替を計画的に推進する。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	【77 三島市水道ビジョン(改訂版)に基づく事業実施】三島市水道ビジョン(改訂版)に基づき、耐震性が確保されていない配水池等の耐震化を実施し、また、老朽管の布設替え等による耐震管の布設を推進し、事業コストの縮減に努めるとともに、効率的な事業運営を図っていく。

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	今年度、水道本管の布設替を計画的に推進していく。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	【77 三島市水道ビジョン(改訂版)に基づく事業実施】施設耐震化工事や老朽管布設替工事及び配水本管新設工事を実施していく。

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	漏水が多発傾向にある路線や、赤水による苦情が発生している路線の布設替えを優先的に実施した。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	【77 三島市水道ビジョン(改訂版)に基づく事業実施】厳しい財政状況であるが、限られた予算の中、可能な限り事業を推進した。

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	水道料金が改定され、運営基盤の強化が図られることとなったことにより、財政計画とのバランスを考慮した事業計画とするための再検証を行い、事業を推進していく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	【77 三島市水道ビジョン(改訂版)に基づく事業実施】水道料金が改定され、運営基盤の強化が図られることとなったことにより、財政計画とのバランスを考慮した事業計画とするための再検証を行い、事業を推進していく。

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31			H32
1 水道ビジョン推進 事業 【行革取組番号77】	1 老朽管布設替工事	布設延長	目標	6,000m	6,000m	6,000m	6,000m	6,000m	維持	
			実績	4,593m	5,728m					
			達成状況	未達成	未達成					
	2 配水本管新設工事	布設延長	目標	1,000m	1,000m	1,000m	1,000m	1,000m	維持	新設管の布設計画により実 績が左右されるため、H30よ り、目標を適正処理に変更す る。
			実績	151m	112m					
			達成状況	未達成	未達成					
2 水道施設耐震化 事業 【行革取組番号77】	1 水道施設耐震化工事	耐震化施設数	目標			1池	1池			○
			実績							
			達成状況							
			目標							
			実績							
			達成状況							

施策の方向	Ⅱ-4-27-(2)安全でおいしい水の供給(安全)
-------	---------------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	安心して水道水を利用できるよう、水質検査計画に基づき、定期的な水質の検査を行うとともに毎日の水質監視を行う。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	水質検査計画に基づいた、水質検査、水質監視を実施し、安全でおいしい水の供給を目指す。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	水質計画に基づき、定期的な水質の検査を行い、毎日の水質監視を行ったことにより、安全な水の供給の確保ができた。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	安心して水道水を利用できるよう、水質計画に基づき、定期的な水質の検査を行うとともに、毎日の水質監視を行う。また、水源から給水栓に至る全ての工程に存在する危害事項についても継続的に監視する。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31			H32
1 水質監視事業	1 水質測定管理業務(配水)	毎日実施	目標	365日	365日	365日	365日	365日	維持	
			実績	365日	365日					
			達成状況	達成	達成					
	2 水質測定管理業務(簡水)	毎日実施	目標	365日	365日	365日	365日	365日	維持	
			実績	365日	365日					
			達成状況	達成	達成					
	3 水質検査業務(原水)	毎月実施	目標	12回	12回	12回	12回	12回	維持	
			実績	12回	12回					
			達成状況	達成	達成					
	4 水質検査業務(配水)	毎月実施	目標	12回	12回	12回	12回	12回	維持	
			実績	12回	12回					
			達成状況	達成	達成					
	5 水質検査業務(簡水)	毎月実施	目標	12回	12回	12回	12回	12回	維持	
			実績	12回	12回					
			達成状況	達成	達成					
	6 保菌検査業務(原水)	年2回実施(1回/6ヶ月)	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持	
			実績	2回	2回					
			達成状況	達成	達成					
	7 保菌検査業務(配水)	年2回実施(1回/6ヶ月)	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持	
			実績	2回	2回					
			達成状況	達成	達成					

施策の方向

Ⅱ-4-27-(2)安全でおいしい水の供給(安全)

6 各事務事業に対する事業費

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方 向性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお ける取組
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		H31歳出(千円)		H32歳出(千円)				
	予算額 決算額	(うち一般財源)	予算額 決算額	(うち一般財源)	予算額 決算額	(うち一般財源)	予算額 決算額	(うち一般財源)	予算額 決算額	(うち一般財源)			
1 水質測定管理業務委託(配水) (01,01,02,017,018)	4,374	(4,374)	4,050	(4,050)	4,408	(4,408)					維持		
	4,056	(4,056)	4,018	(4,018)									
1 水質測定管理業務委託(簡水) (01,01,03,017,018)	795	(795)	810	(810)	882	(882)					維持		
	739	(739)	804	(804)									
1 水質検査(原水)(01,01,01,018,002)	224	(224)	224	(224)	224	(224)					維持		
	162	(162)	202	(202)									
1 水質検査(配水)(01,01,02,018,002)	1,492	(1,492)	1,492	(1,492)	1,553	(1,553)					維持		
	860	(860)	881	(881)									
1 水質検査(簡水)(01,01,03,018,002)	1,772	(1,772)	1,772	(1,772)	1,797	(1,797)					維持		
	1,270	(1,270)	1,287	(1,287)									
1 保菌検査(原水)(01,01,01,018,003)	3	(3)	3	(3)	3	(3)					維持		
	3	(3)	3	(3)									
1 保菌検査(配水)(01,01,02,018,003)	12	(12)	12	(12)	11	(11)					維持		
	11	(11)	11	(11)									

施策の方向	Ⅱ-4-27-(3)運営基盤の強化(持続)
-------	-----------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	平成29年10月より水道料金を改定し、運営基盤の強化を図ることとなったが、今後も引き続き改定後の水道料金で安定的な経営が維持出来るか水道事業審議会の審議を受けながら、事業を推進していく。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	【67 適正な水道料金の検討】料金改定の市民周知を徹底するとともに、将来にわたり、安定した水道事業が継続できるよう努めていく。

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	料金改定後も引き続き効率的な経営により固定費を縮減し、遅れている老朽管整備等の耐震化事業を計画的に進めていくことが出来るよう、利益確保に努める。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	【67 適正な水道料金の検討】市広報への記事の掲載や、自治会・町内会への回覧依頼などを行い、料金改定の市民周知を徹底するとともに、将来にわたり、安定した水道事業が継続できるよう努めていく。

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	平成29年10月に料金改定を実施し経営改善を果たし、遅れている老朽管整備等の耐震化事業を計画的に進めていくことが出来るようになった。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	【67 適正な水道料金の検討】市広報への記事の掲載や、自治会・町内会への回覧依頼などを行い、料金改定の市民周知を徹底した。また、料金改定により経営状況が改善された。

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	料金改定後も水需要の減少などの厳しい経営環境は続くことから、引き続き効率的な経営により固定費を縮減し、遅れている老朽管整備等の耐震化事業を計画的に進めていくことが出来るよう、利益確保に努める。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	【67 適正な水道料金の検討】三島市水道事業審議会の審議を受けるなどして、常に適正な水道料金のもと水道事業経営が運営されているか検討し、将来にわたり、安定した水道事業が継続できるよう努めていく。

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針		行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31	H32	改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等		
1 公営企業会計経理事務	1 当初予算編成	新年度予算を調整し、2月定例会に上程する。	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績	当初予算編成済	当初予算編成済						
			達成状況	達成	達成						
	2 補正予算編成	当年度予算における補正予算を調整し、各定例会に上程する。	前年度の決算分析を実施し、総務省に報告する。	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	補正予算編成済	補正予算編成済					
				達成状況	達成	達成					
3 地方財政状況調査作成	前年度の決算書を作成し、9月定例会に上程する。	例月監査用の資料を作成する。	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績	調査票作成済	調査票作成済						
			達成状況	達成	達成						
4 決算書作成	例月監査用の資料を作成する。	地方債の申請・借入及び償還を行う。	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績	決算書作成済	決算書作成済						
			達成状況	達成	達成						
5 例月監査資料作成	地方債の申請・借入及び償還を行う。	水道事業審議会の開催	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績	監査資料を作成した。	監査資料を作成した。						
			達成状況	達成	達成						
6 地方債管理	水道事業審議会の開催	開催数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績	借入等を行った。	借入等を行った。						
			達成状況	達成	達成						
2 水道事業審議会の開催【行革取組番号 67】	1 水道事業審議会の開催	開催数	目標	6回	2回	1回	1回	1回	維持	○	
			実績	6回	2回						
			達成状況	達成	達成						

施策の方向	Ⅱ-4-27-(3)運営基盤の強化(持続)
-------	-----------------------

6 各事務事業に対する事業費

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方 向性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお ける取組
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		H31歳出(千円)		H32歳出(千円)				
	予算額 <small>(うち一般財源)</small>	決算額 <small>(うち一般財源)</small>	予算額 <small>(うち一般財源)</small>	決算額 <small>(うち一般財源)</small>	予算額 <small>(うち一般財源)</small>	決算額 <small>(うち一般財源)</small>	予算額 <small>(うち一般財源)</small>	決算額 <small>(うち一般財源)</small>	予算額 <small>(うち一般財源)</small>	決算額 <small>(うち一般財源)</small>			
1 なし													
2 報酬【行革取組番号 67】 (01,01,01,05,005)	900	(900)	300	(300)	270	(270)					維持		○
	803	(803)	240	(240)									

施策の方向	Ⅱ-4-27-(4)水道施設の強化(強靱)
-------	-----------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	老朽化が進む各施設の維持管理では、保守点検により、対応修繕から予防修繕に心がけ施設の延命化につながる様、努めるとともに、施設運転の効率化を図り、更なる固定経費の削減を目指す。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	水道維持管理指針に基づき、計画的な保守点検を実施するとともに、施設運転の効率化を図り、更なる固定費の削減を目指す。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	定期的な保守点検を行った結果、施設機器の不具合の早期発見による、予防修繕や、効率的な施設運転により、施設の長寿命化及び、経費削減を実施することができた。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	老朽化が進む各施設の維持管理では保守点検により、対応修繕から予防修繕に心がけ施設の延命化につながる様、努めるとともに、更なる施設運転の効率化を図り、固定経費の削減を図る。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31			H32
1 水道施設維持管理事業	1 漏水調査業務(配水)	10月までに発注	目標	10月	10月	10月	10月	10月	維持	
			実績	10月	8月					
			達成状況	達成	達成					
	2 自家用電気工作物保安管理業務(原水)	毎月実施	目標	12回	12回	12回	12回	12回	維持	
			実績	12回	12回					
			達成状況	達成	達成					
	3 自家用電気工作物保安管理業務(配水)	毎月実施	目標	12回	12回	12回	12回	12回	維持	
			実績	12回	12回					
			達成状況	達成	達成					
	4 計器監視業務(原水)	毎日実施	目標	365日	365日	365日	365日	365日	維持	
			実績	365日	365日					
達成状況			達成	達成						
5 テレメーター装置保守点検業務(原水)	隔年実施(設備毎)	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
		実績	1回	1回						
		達成状況	達成	達成						
6 テレメーター装置保守点検業務(配水)	隔年実施(設備毎)	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
		実績	1回	1回						
		達成状況	達成	達成						
7 水道無線局設備点検業務(配水)	年1回実施	目標	1回	1回	1回	1回	1回	拡大		
		実績	1回	1回						
		達成状況	達成	達成						
8 宅内修繕等対応業務(配水)	即日対応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
		実績	20件	826件						
		達成状況	達成	達成						
9 閉庁時の漏水等現場確認業務(配水)	即時対応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
		実績	41件	35件						
		達成状況	達成	達成						
10 水道施設管理業務(配水)	6月～12月計画的に実施	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
		実績	15箇所	18箇所						
		達成状況	達成	達成						
11 水道施設管理業務(簡水)	6月～12月計画的に実施	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
		実績	2箇所	2箇所						
		達成状況	達成	達成						

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組					
			年度	H28	H29	H30	H31			H32				
			目標	実績	達成状況	目標	実績			達成状況	目標	実績	達成状況	目標
1 水道施設維持管理事業	12	減圧弁及び水位調整弁点検業務(配水)	年1回実施	目標	1回	1回	1回	1回	1回	維持				
				実績	1回	1回								
				達成状況	達成	達成								
	13	減圧弁及び水位調整弁点検業務(簡水)	年1回実施	目標	1回	1回	1回	1回	1回	維持				
				実績	1回	1回								
				達成状況	達成	達成								
	14	計装設備点検業務(原水)	隔年実施(設備毎)	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持				
				実績	1回	1回								
				達成状況	達成	達成								
	15	計装設備点検業務(配水)	隔年実施(設備毎)	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持				
				実績	1回	1回								
				達成状況	達成	達成								
	16	計装設備点検業務(簡水)	隔年実施(設備毎)	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持				
				実績	1回	1回								
				達成状況	達成	達成								
	17	遮断弁等点検業務(配水)	年1回実施	目標	1回	1回	1回	1回	1回	維持				
				実績	1回	1回								
				達成状況	達成	達成								
	18	水道管路等情報管理システム更新業務(配水)	年1回実施	目標	1回	1回	1回	1回	1回	維持				
				実績	1回	1回								
				達成状況	達成	達成								
	19	施設設備修繕業務(原水)	随時対応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持				
				実績	0件	1件								
				達成状況	達成	達成								
20	施設設備修繕業務(配水)	随時対応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持					
			実績	2件	1件									
			達成状況	達成	達成									
21	施設設備修繕業務(簡水)	随時対応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持					
			実績	0件	0件									
			達成状況	達成	達成									
22	施設修繕業務(原水)	随時対応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持					
			実績	2件	1件									
			達成状況	達成	達成									
23	施設修繕業務(配水)	随時対応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持					
			実績	0件	2件									
			達成状況	達成	達成									

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31			H32
1 水道施設維持管理事業	24 施設修繕業務(簡水)	随時対応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	0件	0件					
			達成状況	達成	達成					
	25 水道修繕業務(配水)	随時対応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	179件	171件					
			達成状況	達成	達成					
	26 滅菌設備及び残留塩素濃度計点検業務(原水)	年3回実施	目標	3回	3回	3回	3回	3回	維持	
			実績	3回	3回					
			達成状況	達成	達成					
	27 滅菌設備及び残留塩素濃度計点検業務(簡水)	年3回実施	目標	3回	3回	3回	3回	3回	維持	
			実績	3回	3回					
			達成状況	達成	達成					
	28 消防用設備保守点検業務(原水)	法定点検 年2回実施	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持	
			実績	2回	2回					
			達成状況	達成	達成					
	29 消火栓修繕業務(受託)	当年度内に全て対応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	11件	13件					
			達成状況	達成	達成					
	30 下水道工事に伴う移設等修繕業務(受託)	当年度内に全て対応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	2件	7件					
			達成状況	達成	達成					
	31 指定給水装置工事事業者指導業務	新規指定工事店等への指導	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	3件	6件					
			達成状況	達成	達成					
32 給水装置工事設計審査及び検査業務	検査時間の短縮	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
		実績	1560件	677件						
		達成状況	達成	達成						
33 部外工事施工協議業務	部外工事による水道管破損件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
		実績	10件	14件						
		達成状況	達成	達成						
34 配水管維持修繕業務	即日対応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
		実績	20件	28件						
		達成状況	達成	達成						
35 管網情報開示業務	管網図開示請求に対応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
		実績	636件	1371件						
		達成状況	達成	達成						

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組		
			年度	H28	H29	H30	H31			H32	
1 水道施設維持管理事業	36	給水管取出工事及び 立会い業務	給水管取出申請に対 応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	190件	153件					
				達成状況	達成	達成					
	37	水道管路等情報管理 システム更新業務	管網図と現地齟齬の 発見件数と是正	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	60件	35件					
				達成状況	達成	達成					
	38	浄水場及び配水場維持 管理業務	場内美化・機械設備 管理	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	75件	60件					
				達成状況	達成	達成					
	39	苦情対応業務	即日対応	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	45件	25件					
				達成状況	達成	達成					
	40	検定期間満了メータ交 換業務	未交換件数／対象件 数(%)	目標	0%	0	0	0	0	維持	
				実績	0	0					
				達成状況	達成	達成					
	41	開庁時計器監視業務	開庁時に実施	目標	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	維持	
				実績	100%	100%					
				達成状況	達成	達成					
			目標								
			実績								
			達成状況								
			目標								
			実績								
			達成状況								
			目標								
			実績								
			達成状況								

施策の方向

Ⅱ-4-27-(4)水道施設の強化(強靱)

6 各事務事業に対する事業費

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方 向性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお ける取組
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		H31歳出(千円)		H32歳出(千円)				
	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)			
1 漏水調査業務委託(配水) (01,01,02,017,007)	2,900	(2,900)	2,897	(2,897)	5,200	(5,200)					増大		
	2,700	(2,700)	2,754	(2,754)									
2 自家用電気工作物保安管理業務委託 (原水)(01,01,01,017,003)	580	(580)	580	(580)	580	(580)					維持		
	566	(566)	566	(566)									
3 自家用電気工作物保安管理業務委託 (配水)(01,01,02,017,003)	780	(780)	780	(780)	790	(790)					維持		
	761	(761)	761	(761)									
4 計器監視業務委託(原水) (01,01,01,017,002)	14,379	(14,379)	16,056	(16,056)	17,139	(17,139)					維持		
	13,349	(13,349)	13,755	(13,755)									
5 テレメーター装置保守点検業務委託(原 水)(01,01,01,017,005)	1,200	(1,200)	1,200	(1,200)	1,200	(1,200)					維持		
	432	(432)	1,242	(1,242)									
6 テレメーター装置保守点検業務委託(配 水)(01,01,02,017,005)	648	(648)	2,600	(2,600)	2,600	(2,600)					維持		
	648	(648)	2,160	(2,160)									
7 水道無線局設備点検業務委託(配水) (01,01,02,017,006)	219	(219)	219	(219)	219	(219)					維持		
	219	(219)	100	(100)									
8 宅内修繕等対応業務委託(配水) (01,01,02,017,008)	9,810	(9,810)	10,097	(10,097)	10,414	(10,414)					維持		
	9,810	(9,810)	10,097	(10,097)									
9 閉庁時の漏水等現場確認業務委託(配 水)(01,01,02,017,017)	864	(864)	864	(864)	864	(864)					維持		
	346	(346)	355	(355)									
10 水道施設管理業務委託(配水) (01,01,02,017,019)	1,550	(1,550)	1,540	(1,540)	2,074	(2,074)					増大		
	1,540	(1,540)	1,540	(1,540)									
11 水道施設管理業務委託(簡水) (01,01,03,017,019)	250	(250)	250	(250)	173	(173)					維持		
	250	(250)	250	(250)									
12 減圧弁及び水位調整弁点検業務委託 (配水)(01,01,02,017,022)	821	(821)	1,070	(1,070)	1,051	(1,051)					維持		
	810	(810)	1,026	(1,026)									
13 減圧弁及び水位調整弁点検業務委託 (簡水)(01,01,03,017,022)	650	(650)	620	(620)	523	(523)					維持		
	594	(594)	540	(540)									
14 計装設備点検業務委託(原水) (01,01,01,017,023)	855	(855)	855	(855)	855	(855)					維持		
	810	(810)	810	(810)									
15 計装設備点検業務委託(配水) (01,01,02,017,023)	3,618	(3,618)	3,618	(3,618)	3,394	(3,394)					維持		
	3,445	(3,445)	3,446	(3,446)									
16 計装設備点検業務委託(簡水) (01,01,03,017,023)	260	(260)	260	(260)	260	(260)					維持		
	248	(248)	249	(249)									

平成29年度 スケジュール表

所属部	都市基盤部	所属課	水道課	正職員数	20人	その他職員数	2人	電話番号 (内線)	(055)-983-2660 (内線3511)
-----	-------	-----	-----	------	-----	--------	----	--------------	----------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち	施策名	27 おいしい水道水の安定供給<上水道>
	基本方針	4 都市機能の整ったまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数	
													正職員	その他職員
水道ビジョン推進事業 (老朽管布設替事業及び配水本管新設事業)	老朽管布設替事業及び配水本管新設工事の設計・積算	老朽管布設替事業及び配水本管新設工事の現場監理											3736H	
水道施設耐震化事業	高区配水場耐震化工事の設計・積算	高区配水場耐震化工事の現場監理											934H	
水質監視事業 『水質測定管理業務(配水)』			365日(毎日)実施								次年度準備(稟議決裁・契約)		304.74H	
水質監視事業 『水質測定管理業務(簡水)』			365日(毎日)実施								次年度準備(稟議決裁・契約)		304.74H	
水質監視事業 『水質検査業務(原水)』			水質検査計画に基づいて毎月実施								次年度準備(稟議決裁・契約)		58.83H	
水質監視事業 『水質検査業務(配水)』			水質検査計画に基づいて毎月実施								次年度準備(稟議決裁・契約)		58.83H	
水質監視事業 『水質検査業務(簡水)』			水質検査計画に基づいて毎月実施								次年度準備(稟議決裁・契約)		58.83H	
水質監視事業 『保菌検査業務(原水)』		実施稟議及び決裁 検査									実施稟議及び決裁 検査		14.71H	

平成29年度 スケジュール表

所属部	都市基盤部	所属課	水道課	正職員数	20人	その他職員数	2人	電話番号 (内線)	(055)-983-2660 (内線3511)
-----	-------	-----	-----	------	-----	--------	----	--------------	----------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち	施策名	27 おいしい水道水の安定供給<上水道>
	基本方針	4 都市機能の整ったまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数	
													正職員	その他職員
水質監視事業 『保菌検査業務(配水)』		・実施稟議及び決裁 ・検査 →						・実施稟議及び決裁 ・検査 →					14.71H	
公営企業会計 経理事務		地方財政状 況調査作成 例月監査				決算認定 例月監査	地方債管理		新年度予 算・補正予 算作成 ・例月監査		・補正予算 作成 ・例月監査		9338.75H	
	例月監査		例月監査	例月監査	例月監査		例月監査	例月監査		例月監査		例月監査		
水道事業審議 会の開催							審議会開催 →				審議会開催 →		150H	
水道施設維持管理 事業 『漏水調査業務(配水)』						・稟議起案及び決裁 ・入札、契約 →	調査実施期間 →			・完了報告書提出 →			197.63H	24.79H
水道施設維持管理 事業 『家用電気工作 物保安管理業務 (原水)』			毎月実施(年間12回)										103.55H	
水道施設維持管理 事業 『家用電気工作 物保安管理業務 (配水)』			毎月実施(年間12回)										103.55H	
水道施設維持管理 事業 『計器監視業務(原 水)』			365日(毎日)実施								次年度準備(稟議決裁・契約) →		609.47H	

平成29年度 スケジュール表

所属部	都市基盤部	所属課	水道課	正職員数	20人	その他職員数	2人	電話番号 (内線)	(055)-983-2660 (内線3511)
-----	-------	-----	-----	------	-----	--------	----	--------------	----------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち	施策名	27 おいしい水道水の安定供給<上水道>
	基本方針	4 都市機能の整ったまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数		
													正職員	その他職員	
水道施設維持管理 事業 『テレメーター装置 保守点検業務(原 水)』					・稟議起案及び決裁 ・契約 ⇒	調査実施期間					⇒		41.69H		
水道施設維持管理 事業 『テレメーター装置 保守点検業務(配 水)』					・稟議起案及び決裁 ・契約 ⇒	調査実施期間					⇒		41.69H		
水道施設維持管理 事業 『水道無線局設備 点検業務(配水)』					・稟議起案及び決裁 ・契約 ⇒	調査実施期間					⇒		41.69H		
水道施設維持管理 事業 『宅内修繕等対応 業務(配水)』			毎日実施(適正処理)									⇒	次年度準備(稟議決裁・契約)	66.23H	
水道施設維持管理 事業 『閉庁時の漏水等 現場確認業務(配 水)』			毎日実施(適正処理)									⇒	次年度準備(稟議決裁・契約)	317.89H	
水道施設維持管理 事業 『水道施設管理業 務(配水)』			・稟議起案及び決裁 ・契約 ⇒	業務実施期間							⇒		843.16H		
水道施設維持管理 事業 『水道施設管理業 務(簡水)』			・稟議起案及び決裁 ・契約 ⇒	業務実施期間							⇒		421.58H		
水道施設維持管理 事業 『減圧弁及び水位 調整弁点検業務 (配水)』								・稟議起案及び決裁 ・契約 ⇒	業務実施期間			⇒		128.97H	

平成29年度 スケジュール表

所属部	都市基盤部	所属課	水道課	正職員数	20人	その他職員数	2人	電話番号 (内線)	(055)-983-2660 (内線3511)
-----	-------	-----	-----	------	-----	--------	----	--------------	----------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち	施策名	27 おいしい水道水の安定供給<上水道>
	基本方針	4 都市機能の整ったまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数	
													正職員	その他職員
水道施設維持管理 事業 『減圧弁及び水位 調整弁点検業務 (簡水)』								・裏議起案及び決裁 ・契約 ⇒	業務実施期間			⇒ ・完了報告書提出	128.97H	
水道施設維持管理 事業 『計装設備点検業 務(原水)』					・裏議起案及び決裁 ・契約 ⇒	業務実施期間					⇒ ・完了報告書提出	83.38H		
水道施設維持管理 事業 『計装設備点検業 務(配水)』					・裏議起案及び決裁 ・契約 ⇒	業務実施期間					⇒ ・完了報告書提出	83.38H		
水道施設維持管理 事業 『計装設備点検業 務(簡水)』					・裏議起案及び決裁 ・契約 ⇒	業務実施期間					⇒ ・完了報告書提出	83.38H		
水道施設維持管理 事業 『遮断弁等点検業 務(配水)』					・裏議起案及び決裁 ・契約 ⇒	業務実施期間					⇒ ・完了報告書提出	83.38H		
水道施設維持管理 事業 『水道管路等情報 管理システム更新 業務(配水)』					・年間をとおして更新情報の入力、確認 ・概ね5月、9月、12月頃更新情報の交換 ・水道GISへの反映は毎年5月頃							⇒	156.92H	82.63H
水道施設維持管理 事業 『施設設備修繕業 務(原水)』				修繕箇所発生毎に適正処理								⇒	83.38H	
水道施設維持管理 事業 『施設設備修繕業 務(配水)』				修繕箇所発生毎に適正処理								⇒	83.38H	

平成29年度 スケジュール表

所属部	都市基盤部	所属課	水道課	正職員数	20人	その他職員数	2人	電話番号 (内線)	(055)-983-2660 (内線3511)
-----	-------	-----	-----	------	-----	--------	----	--------------	----------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち	施策名	27 おいしい水道水の安定供給<上水道>
	基本方針	4 都市機能の整ったまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数		
													正職員	その他職員	
水道施設維持管理 事業 『施設設備修繕業務 (簡水)』				修繕箇所発生毎に適正処理									83.38H		
水道施設維持管理 事業 『施設修繕業務(原 水)』				修繕箇所発生毎に適正処理									83.38H		
水道施設維持管理 事業 『施設修繕業務(配 水)』				修繕箇所発生毎に適正処理									83.38H		
水道施設維持管理 事業 『施設修繕業務(簡 水)』				修繕箇所発生毎に適正処理									83.38H		
水道施設維持管理 事業 『水道修繕業務(配 水)』				修繕箇所発生毎に適正処理									589.2H		
水道施設維持管理 事業 『滅菌設備及び残 留塩素濃度計点検 業務(原水)』	→	業務実施期間(年間を通して2回実施)										→	完了報告書提出	41.69H	
水道施設維持管理 事業 『滅菌設備及び残 留塩素濃度計点検 業務(簡水)』	→	業務実施期間(年間を通して2回実施)										→	完了報告書提出	41.69H	
水道施設維持管理 事業 『消防用設備保守 点検業務(原水)』				年間を通じて2回実施								→	次年度準備(稟議決裁・契約)	253.95H	

平成29年度 スケジュール表

所属部	都市基盤部	所属課	水道課	正職員数	20人	その他職員数	2人	電話番号 (内線)	(055)-983-2660 (内線3511)
-----	-------	-----	-----	------	-----	--------	----	--------------	----------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち	施策名	27 おいしい水道水の安定供給<上水道>
	基本方針	4 都市機能の整ったまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数	
													正職員	その他職員
水道施設維持管理 事業 『消火栓修繕業務 (受託)』				修繕箇所発生毎に適正処理									144.09H	
水道施設維持管理 事業 『下水道工事に伴う 移設等修繕業務 (受託)』				移設等工事発生毎に適正処理									66.56H	16.53H
水道施設維持管理 事業 『指定給水装置工 事事業者指導業 務』				・新規指定工事店への指導(申請時毎に実施) ・指定工事店への窓口等による指導(適正処理)									329.38H	41.31H
水道施設維持管理 事業 『給水装置工事設 計審査及び検査業 務』				給水申込申請毎に実施				※検査は毎週月曜水曜金曜日に実施					3333.25H	330.51H
水道施設維持管理 事業 『部外工事施工協 議業務』				部外工事協議発生毎に実施									673.46H	165.26H
水道施設維持管理 事業 『配水管維持修繕 業務』				配水管修繕箇所発生毎に実施									292.61H	41.31H
水道施設維持管理 事業 『管網情報開示業 務』				適正処理(窓口業務)									1680.45H	330.51H
水道施設維持管理 事業 『給水管取出口工 事及び立会い業務』				取出工事発生毎に実施				※立会いは毎週火曜木曜日に実施					2499.94H	247.89H

