

平成29年度 行政評価表

所属部	都市基盤部	所属課	下水道課	正職員数	21人	その他職員数	6人	電話番号(内線)	055-983-2661 (内線3547)
-----	-------	-----	------	------	-----	--------	----	----------	--------------------------

総合計画の位置付け	基本目標	Ⅲ 環境を保全し人と文化を育むまち
	基本方針	5 環境を保全し継承するまちづくり
	施策名	34 生活排水処理の推進<生活排水>

所管する施策の方向一覧	Ⅲ-5-34-(1)公共下水道事業の推進
	Ⅲ-5-34-(2)し尿・浄化槽汚泥の処理
	Ⅲ-5-34-(3)公共下水道未整備地区の生活排水処理
	Ⅲ-5-34-(4)大規模地震発生時の対応

年度	H28	H29	H30	H31	H32
特別会計予算額(千円)	1,305,512	1,295,318			
特別会計決算額(千円)	1,109,364	1,160,766			
一般会計予算額(千円)	96,219	113,837			
一般会計決算額(千円)	89,324	104,243			
決算額の内繰越明許分	-	71,000			

※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は含まれておりません。

※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び総括表に予算額及び決算額を記載しています。

※赤字:補正・流用により当初予算額から変更した予算額

※繰越明許:年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、議会の議決を得て翌年度に繰越して使用するもの。
予算要求年度に予算額を、実執行年度に決算額及び繰越明許額を記載。

成果指標【行政改革大綱における取組事項名】	指標計算式(指標の説明)	年度	H28	H29	H30	H31	H32
公共下水道整備率(%)	公共下水道の整備面積／事業計画面積×100	目標	81.9%	82.0%	82.8%	84.5%	85.4%
		実績	81.70%	83.0%			
		進捗状況	順調	順調			
公共下水道処理人口普及率(%)	処理区域内現住人口／行政人口×100	目標	81.8%	82.6%	83.4%	84.2%	85.0%
		実績	82.60%	82.6%			
		進捗状況	順調	順調			
水洗化率(%)	水洗化人口／処理区域内現住人口×100	目標	91.4%	91.6%	91.8%	92.0%	92.2%
		実績	91.40%	91.6%			
		進捗状況	順調	順調			
汚水処理人口普及率(%)	(水洗化人口+合併浄化槽人口+コミュニティプラント人口)／行政人口×100	目標	91.1%	92.1%	93.1%	93.1%	94.1%
		実績	91.50%	91.9%			
		進捗状況	順調	遅れ			

成果指標 【行政改革大綱における取 組事項名】	指標計算式(指標の説明)	年度	H28	H29	H30	H31	H32
し尿・浄化槽汚泥の効率的な処理の実施及び焼却設備の廃止【78 衛生プラント維持管理業務の見直し】	焼却炉廃止	目標	改築基本計画の策定	実施設計の策定	改築工事の実施	改築工事の実施	改築工事の実施
		実績	策定	未実施			
		進捗状況	順調	遅れ			
	浄化槽汚泥処理再構築の検討	目標	調査・研究	調査・研究	調査・研究	他の処理方法の検討	他の処理方法の検討
		実績	実施	実施設計の策定			
		進捗状況	順調	順調			

施策の方向	Ⅲ-5-34-(1)公共下水道事業の推進
-------	----------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	公共下水道の普及による環境保全を図るため、公共下水道の整備事業を進める。また、水洗化を促進するために、市民への各種補助金、融資制度等のPRIに努める。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	計画に従い、整備事業を進めるとともに、市民への各種補助金、融資制度等の周知を図り、水洗化の促進を目指す。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	公共下水道工事の整備事業を進めた結果、順調に工事が進んだこともあり、一部遅れはあるが、成果指標の実績に結びついた。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	公共下水道工事の整備を進めることによる環境保全の向上と、また説明会における各種補助金、融資制度等の周知を図り、水洗化の促進となるよう取り組んでいく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31			H32
1 単独公共下水道 整備事業	1 管渠布設工事	整備面積 (ha)	目標	2.1ha	1.0ha	1.0ha	1.0ha	1.0ha	維持	
			実績	0.8ha	2.6ha					
			達成状況	未達成	達成					
2 流域関連公共下 水道整備事業	1 管渠布設工事	整備面積	目標	6.3ha	6.0ha	6.0ha	6.0ha	6.0ha	維持	
			実績	6.5ha	3.9ha					
			達成状況	達成	未達成					
3 特定環境保全公 共下水道整備事業	1 管渠布設工事	整備面積	目標	11.1ha	6.0ha	6.0ha	20.0ha	6.0ha	維持	
			実績	9.3ha	8.9ha					
			達成状況	未達成	達成					
4 終末処理場維持 管理事業	1 運転管理	運転管理による放流 水質等の法令等の違 反及び事故の件数	目標	0件	0件	0件	0件	0件	維持	
			実績	0件	0件					
			達成状況	達成	達成					
	2 保守(保守委託・修繕)	機器・配管等の故障 による法令等の違反 及び事故の件数	目標	0件	0件	0件	0件	0件	維持	
			実績	0件	0件					
			達成状況	達成	達成					
	3 電気使用量の適正使 用	年間汚水流入量(m3) に対する年間使用電 力量	目標	0.33kWh/m3	0.33kWh/m3	0.33kWh/m3	0.33kWh/m3	0.33kWh/m3	維持	
			実績	0.29 kWh/m3	0.31kWh/m3					
			達成状況	達成	達成					
	4 脱水汚泥発生量の抑 制	年間汚泥処理 汚泥含水率 脱水機能力 79%以 下	目標	74.0%	74.0%	74.0%	74.0%	74.0%	維持	
			実績	72.2%	70.40%					
			達成状況	達成	達成					
	5 臭気対策	苦情の件数	目標	0件	0件	0件	0件	0件	維持	
			実績	0件	0件					
			達成状況	達成	達成					
5 終末処理場整備 事業	1 老朽化対策・地震対策 長寿命化対策・危機管 理対策等(土木・建築)	工事(土木・建築)件 数	目標	2件	2件	4件	2件	3件	維持	H29は事業の見直しにより、 修繕工事にて施工した。
			実績	2件	1件					
			達成状況	達成	未達成					
	2 老朽化対策・省エネ化 長寿命化対策・危機管 理対策等(機械・電気)	工事(機械・電気)件 数	目標	3件	2件	3件	4件	4件	維持	
			実績	3件	3件					
			達成状況	達成	達成					
	3 老朽化対策・省エネ化 長寿命化対策・危機管 理対策等	委託件数	目標	1件	2件	2件	1件	1件	維持	H29は、計画の見直しによる 変更となった。
			実績	2件	1件					
			達成状況	達成	未達成					

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組					
			年度	H28	H29	H30	H31			H32				
			目標	実績	達成状況	目標	実績			達成状況	目標	実績	達成状況	目標
6 単独公共下水道 維持管理事業	1 単独公共下水道利用 者数	利用者数	目標	45,200人	45,576人	45,950人	46,322人	46,693人	維持					
			実績	47,402人	47,100人									
			達成状況	達成	達成									
	2 単独公共下水道管路 延長	管路延長	目標	182.1km	183.8km	185.5km	187.2km	188.9km	維持					
			実績	180.018km	184.7km									
			達成状況	未達成	達成									
	3 ポンプ場及びマンホー ルポンプの数	管理施設数	目標	32箇所	32箇所	33箇所	33箇所	34箇所	維持					
			実績	28箇所	32箇所									
			達成状況	未達成	達成									
	4 管路閉塞、ポンプ故障 等による利用者の下 水排除支障発生件数	不具合発生件数	目標	2件以下	2件以下	2件以下	2件以下	2件以下	維持					
			実績	2件	3件									
			達成状況	達成	未達成									
	5 水質・臭気等の異常発 生数	不具合発生件数	目標	1件以下	1件以下	1件以下	1件以下	1件以下	維持					
			実績	0件	0件									
			達成状況	達成	達成									
7 流域関連公共下 水道維持管理事業	1 流域関連公共下水道 利用者数	利用者数	目標	37,415人	37,728人	38,038人	38,346人	38,652人	維持	H30年度以降:目標の見直し を実施予定				
			実績	36,548人	36,583人									
			達成状況	未達成	未達成									
	2 流域関連公共下水道 管路延長	管路延長	目標	149.1km	150.9km	152.7km	157.8km	159.6km	維持	H30年度以降:目標の見直し を実施予定				
			実績	142.3km	150.3km									
			達成状況	未達成	未達成									
	3 ポンプ場及びマンホー ルポンプの数	管理施設数	目標	22箇所	23箇所	23箇所	24箇所	24箇所	維持					
			実績	21箇所	23箇所									
			達成状況	未達成	達成									
	4 管路閉塞、ポンプ故障 等による利用者の下 水排除支障発生件数	不具合発生件数	目標	2件以下	2件以下	2件以下	2件以下	2件以下	維持					
			実績	2件	1件									
			達成状況	達成	達成									
	5 水質・臭気等の異常発 生数	不具合発生件数	目標	0件	0件	0件	0件	0件	維持					
			実績	0件	0件									
			達成状況	達成	達成									
8 し尿浄化槽廃止 に対する補助事業	1 し尿浄化槽廃止に対 する補助金	交付件数	目標	140件	140件	140件	140件	140件	維持	H30年度以降:実績に合わせ た目標の見直しを実施予定				
			実績	72件	63件									
			達成状況	未達成	未達成									
	2 し尿浄化槽廃止に対 する補助金	交付額	目標	700千円	700千円	700千円	700千円	700千円	維持	H30年度以降:実績に合わせ た目標の見直しを実施予定				
			実績	360千円	315千円									
			達成状況	未達成	未達成									

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組								
			年度	H28	H29	H30	H31			H32							
			目標	実績	達成状況	目標	実績			達成状況	目標	実績	達成状況	目標	実績	達成状況	目標
	3	下水道工事に伴う住民説明会	説明会実施回数	目標	10回以上	10回以上	10回以上	10回以上	10回以上	維持							
				実績	11回	14回											
				達成状況	達成	達成											
	4	下水道展等イベント開催	下水道展入場者数	目標	250人	250人	250人	250人	250人	維持							
				実績	490人	250人											
				達成状況	達成	達成											
	9 低地私設ポンプ 設置補助事業	1	低地施設ポンプ設置補助金	交付件数	目標	1件	1件	1件	1件	1件	維持						
					実績	0件	0件										
達成状況					未達成	未達成											
2		低地施設ポンプ設置補助金	交付額	目標	600千円	600千円	600千円	600千円	600千円	維持							
				実績	0円	0円											
				達成状況	未達成	未達成											
3		下水道工事に伴う住民説明会	説明会実施回数	目標	10回以上	10回以上	10回以上	10回以上	10回以上	維持							
				実績	11回	14回											
				達成状況	達成	達成											
4		下水道展等イベント開催	下水道展入場者数	目標	250人	250人	250人	250人	250人	維持							
				実績	490人	250人											
				達成状況	達成	達成											
10 水洗便所改造 等資金融資斡旋利 子補給金補助事業	1	水洗便所改造資金等 融資斡旋利子補給金	交付件数	目標	1件以上	1件以上	1件以上	1件以上	1件以上	維持							
				実績	0件	0件											
				達成状況	未達成	未達成											
	2	水洗便所改造資金等 融資斡旋利子補給金	交付額	目標	57千円	57千円	57千円	57千円	57千円	維持	H30年度以降:実績に合わせ た目標の見直しを実施予定						
				実績	78千円	3千円											
				達成状況	達成	未達成											
	3	下水道工事に伴う住民説明会	説明会実施回数	目標	10回以上	10回以上	10回以上	10回以上	10回以上	維持							
				実績	11回	14回											
				達成状況	達成	達成											
	4	下水道展等イベント開催	下水道展入場者数	目標	250人	250人	250人	250人	250人	維持							
				実績	490人	250人											
				達成状況	達成	達成											

施策の方向	Ⅲ-5-34-(2)し尿・浄化槽汚泥の処理
-------	-----------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	供用開始後20年以上経過し、機器等の老朽化が進行している。今後は、施設の稼働状況のほか、人口減少、社会情勢等を勘案する中で、安定的な汚水処理のため、改築基本計画に基づき事業を進めていく。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	【78 衛生プラント維持管理業務の見直し】 汚泥処理については、外部搬出を中心とし、施設の再構築の検討のための調査・研究を行う。

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	改築基本計画に基づき、改築実施設計業務委託を実施する。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	【78 衛生プラント維持管理業務の見直し】 汚泥処理については、外部搬出を中心とし、施設の再構築の検討のための調査・研究を行う。

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	改築基本計画に基づき今後のスケジュールを決めていたため、実施設計業務委託の実施が出来なかったが、処分業者の焼却炉の不具合等の理由で脱水汚泥の受け入れが出来ないときのために、外部搬出可能な処分先を確保できた。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	【78 衛生プラント維持管理業務の見直し】 汚泥処理については、施設の再構築の検討を行い、脱水汚泥を全量外部搬出するために必要な施設の整備計画を作成した。

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	機器等の老朽化が進行しているため、更新の必要性を的確に判断し、計画的に事業を進めていく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	【78 衛生プラント維持管理業務の見直し】 汚泥処理については、汚泥を全量外部搬出するために作成した施設の整備計画に基づき整備を行っていく。

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績						今後の取組み方針		行政改革 大綱にお ける取組
			年度	H28	H29	H30	H31	H32	改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等		
1 衛生プラント管理 運営事業	1 運転管理	運転管理による放流水質・汚泥処分等の法令等の違反件数	目標	0件	0件	0件	0件	0件	維持		
			実績	0件	0件						
			達成状況	達成	達成						
	2 保守(保守委託・修繕)	機器・配管等の故障による汚泥流出事故等の重大件数	目標	0件	0件	0件	0件	0件	維持		
			実績	0件	0件						
			達成状況	達成	達成						
	3 電気使用量の適正使用	年間使用電力量	目標	500,000kWh	500,000kWh	500,000kWh	500,000kWh	500,000kWh	維持		
			実績	462,587kWh	443,075kWh						
			達成状況	達成	達成						
	4 臭気対策	苦情の件数	目標	0件	0件	0件	0件	0件	維持		
			実績	0件	0件						
			達成状況	達成	達成						
	5 衛生プラント維持管理 業務の見直し	焼却施設廃止	目標	改築基本計画の策定	—	—	—	—	維持	H29から「2 衛生プラント整備事業」により実施	○
			実績	策定済み							
			達成状況	達成							
	6 衛生プラント維持管理 業務の見直し	浄化槽汚泥処理再構築の検討	目標	調査・研究	—	—	—	—	維持	H29から「2 衛生プラント整備事業」により実施	○
			実績	実施							
			達成状況	達成							
2 衛生プラント整備 事業【行革取組番号 78】	1 衛生プラント維持管理 業務の見直し	焼却施設廃止	目標	—	改築設計の実施	改築工事	改築工事	改築工事	維持	策定済み計画に沿って事業費を平準化し、H30において処理機能維持のための関係工事を実施する。	○
			実績		未実施						
			達成状況		未達成						
	2 衛生プラント維持管理 業務の見直し	浄化槽汚泥処理再構築の検討	目標	—	調査・研究	調査・研究	他の処理方法の検討	他の処理方法の検討	維持		○
			実績		実施						
			達成状況		達成						

施策の方向	Ⅲ-5-34-(3)公共下水道未整備地区の生活排水処理
-------	-----------------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図るには、汲み取り便槽又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促進する必要があるため、浄化槽補助制度についての広報に努めることで、申請件数の増加を目指していく。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図るには、汲み取り便槽又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促進する必要がある。新規で合併処理浄化槽の設置や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切り替えの補助制度について啓発していく。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	合併処理浄化槽の設置は大規模造成に伴い、新規設置件数が増加した。浄化槽の補助制度については、広報、ホームページ等で啓発を行い、単独浄化槽から合併処理浄化槽への転換は1件あった。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図るには、汲み取り便槽又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促進する必要があるため、浄化槽補助制度についての広報等で啓発することで、申請件数の増加を目指していく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31			H32
1 合併処理浄化槽 設置整備事業(国・ 県支出金を伴う)	1 浄化槽設置事業費補 助金	交付件数	目標	20件	30件	30件	30件	30件	維持	
			実績	25件	84件					
			達成状況	達成	達成					
	2 浄化槽設置事業費補 助金	交付額	目標	7,532千円	11,078千円	11,078千円	11,078千円	11,078千円	維持	
			実績	9,604千円	28,924千円					
			達成状況	達成	達成					
2 合併処理浄化槽 設置整備事業(市 単独事補助分)	1 浄化槽設置事業費補 助金	交付件数	目標	1件	1件	1件	1件	1件	維持	
			実績	0件	0件					
			達成状況	未達成	未達成					
	2 浄化槽設置事業費補 助金	交付額	目標	332千円	332千円	332千円	332千円	332千円	維持	
			実績	0円	0円					
			達成状況	未達成	未達成					

施策の方向	Ⅲ-5-34-(4)大規模地震発生時の対応
-------	-----------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	大規模地震発生時における市民の生活排水処理の保全を図るため、仮設トイレの設置(借上げ)、し尿の汲み取りに係る協定を締結する。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	協定案について、平成28年度に策定された三島市災害廃棄物処理計画とのすり合わせを行うとともに、仮設トイレ設置事業者と再協議・再調整等を図り協定を締結する。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	仮設トイレ設置事業者(候補)と設置個数等の情報提供を受け、担当者レベルで三島市の危機管理部門との設置場所、個数などの検討が必要と判断。結果、協定締結には至らなかった。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	可能な条件の範囲での協定とするか、全市的な内容を目指すのか危機管理部門のアドバイスを受けながら、具体的なアクションにつなげる。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績						今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31	H32			
1 大規模地震発生 時における仮設トイレ の設置	1 仮設トイレ設置のため の協定締結	協定の締結状況	目標	協定継続	協定継続	協定継続	協定継続	協定継続	維持	条件を整理しながら、締結に 結び付ける。	
			実績	未締結	未締結						
			達成状況	未達成	未達成						

平成29年度 スケジュール表

所属部	都市基盤部	所属課	下水道課	正職員数	21人	その他職員数	6人	電話番号 (内線)	055-983-2661 (内線3547)
-----	-------	-----	------	------	-----	--------	----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅲ 環境を保全し人と文化を育むまち	施策名	34 生活排水処理の推進<生活排水>
	基本方針	5 環境を保全し継承するまちづくり		

1,295,318

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数	
														正職員
単独公共下水道整備事業	交付金予算内示 実施に関する計画 交付金交付申請		翌年度概算要望				内示変更	翌年度本要望	前年度完了検査	内示変更			3362H	0H
流域関連公共下水道整備事業													4482.6H	71,000
特定環境保全公共下水道整備事業	← 下水道工事の設計・説明会開催・各種協議・工事監督・検査・完了報告(引渡し) →												3362H	0H
終末処理場維持管理事業	①下水道法第22条第2項に係る法定業務												3961H	1470H
終末処理場整備事業	①交付金申請 ②設計・積算業務(土木・建築 2件 機械・電気 3件 委託 1件) ③施工監理(土木・建築 2件 機械・電気 3件 委託 1件)												3471H	490H
単独公共下水道維持管理事業	管渠、マンホール等の維持管理業務 水質検査・臭気検査(5, 8, 11, 2月)												5601H	1868H
流域関連公共下水道維持管理事業	管渠、マンホール等の維持管理業務 水質検査・臭気検査(5, 8, 11, 2月)												5601H	1868H
し尿浄化槽廃止に対する補助事業	し尿浄化槽廃止に対する補助事業交付事務												900H	10H

平成29年度 スケジュール表

所属部	都市基盤部	所属課	下水道課	正職員数	21人	その他職員数	6人	電話番号 (内線)	055-983-2661 (内線3547)
-----	-------	-----	------	------	-----	--------	----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅲ 環境を保全し人と文化を育むまち	施策名	34 生活排水処理の推進<生活排水>
	基本方針	5 環境を保全し継承するまちづくり		

1,295,318

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数	
													正職員	その他職員
低地私設ポンプ 設置補助事業				低地私設ポンプ設置補助金交付事									348H	5H
水洗便所改造 等資金融資幹 旋利子補給金 補助事業				水洗便所改造等資金融資幹旋利子補給金補助交付事務									620H	0.5H
衛生プラント管 理運営事業				①廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21条(技術管理者)に係る法定業務 (運転管理及び保守)									934H	561H
合併処理浄化 槽設置整備事 業				下水道法認可区域外の合併浄化槽設置事業の推進									450H	0H
大規模地震発 生時における仮 設トイレの設置				仮設トイレ取扱事業者との協議、調整等									117H	0H