

平成30年度 行政評価表

所属部	都市基盤部	所属課	都市整備課	正職員数	10人	その他職員数	1人	電話番号 (内線)	055-983-2634 (内線2338)
-----	-------	-----	-------	------	-----	--------	----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち
	基本方針	4 都市機能の整ったまちづくり
	施策名	23 快適な市街地の形成<市街地整備>

年度	H28	H29	H30	R01	R02
予算額 (千円)	65	65	3,065		
決算額 (千円)	51	40	26		
決算額の内 繰越明許分	-	-	-		

※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は含まれておりません。

※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び総括表に予算額及び決算額を記載しています。

※赤字: 補正・流用により当初予算額から変更した予算額

※繰越明許: 年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、議会の議決を得て翌年度に繰越して使用するもの。
予算要求年度に予算額を、実執行年度に決算額及び繰越明許額を記載。

所管する施策の 方向一覧	Ⅱ-4-23-(2)三島駅南北交通結節機能の充実
	Ⅱ-4-23-(3)電線類地中化の推進

成果指標 【行政改革大綱における取 組事項名】	指標計算式(指標の説明)	年度	H28	H29	H30	R01	R02
電線類地中化整備延長 【20 電線類地中化の推進】	電線類地中化の整備延長 の距離(累計)	目標	4,690m	4,790m	4,840m	4,890m	5,260m
		実績	4,700m	4,820m	4,870m		
		進捗状況	順調	順調	順調		
		目標					
		実績					
		進捗状況					
		目標					
		実績					
		進捗状況					
		目標					
		実績					
		進捗状況					

施策の方向	Ⅱ-4-23-(2)三島駅南北交通結節機能の充実
-------	--------------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	三島駅北口へのアクセス向上のため、(都)下土狩文教線建設事業及び(都)三島駅北口線建設事業の整備推進に努める。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	(都)下土狩文教線建設事業について、事業買収の整備及び歩道整備工事を行う。 (都)三島駅北口線建設事業について、事業用地の買収を行う。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	三島駅北口線建設事業について、土地開発公社の先行取得により1件の用地買収・物件移転補償、7件の借家人補償、1件の物件移転補償調査委託を行った。 下土狩文教線建設事業について、3件の用地買収・物件移転補償(うち、1件は土地開発公社の先行取得)、歩道整備工事を行った。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	次年度も引き続き、県との連携強化、情報収集に努めることで、事業遂行に不可欠な交付金を確保し、事業の早期完了を目指す。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績						今後の取組み方針		行政改革 大綱にお ける取組
			年度	H28	H29	H30	R01	R02	改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等		
1 三島駅北口線建設事業(施策24-(1)再掲)	1 交付金申請業務(施策24-(1)再掲)	申請数	目標	1件	1件	1件	1件	1件	維持		
			実績	1件	1件	1件					
			達成状況	達成	達成	達成					
	2 物件移転補償調査(施策24-(1)再掲)	調査件数	目標	1件	2件	2件	0件	1件	維持		
			実績	3件	0件	1件					
			達成状況	達成	未実施	未達成					
	3 用地買収(施策24-(1)再掲)	契約件数	目標	2件	1件	2件	2件	2件	維持		
			実績	4件	1件	1件					
			達成状況	達成	達成	未達成					
	4 物件補償(施策24-(1)再掲)	契約件数	目標	2件	1件	2件	2件	2件	維持		
			実績	3件	0件	1件					
			達成状況	達成	未達成	未達成					
	5 工事(施策24-(1)再掲)	施工延長	目標	0m	0m	0m	100m	0m	維持		
			実績	40m	0m	0m					
			達成状況	達成	未実施	未実施					
	6 事業用地管理(施策24-(1)再掲)	草刈り実施回数	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持		
			実績	2回	2回	2回					
			達成状況	達成	達成	達成					
	7 用地買収事務研修(施策24-(1)再掲)	受講回数	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持		
			実績	2回	2回	2回					
			達成状況	達成	達成	達成					
2 下土狩文教線建設事業(施策24-(1)再掲)	1 交付金申請業務(施策24-(1)再掲)	申請数	目標	1件	1件	1件	1件	1件	維持		
			実績	1件	1件	1件					
			達成状況	達成	達成	達成					
	2 物件移転補償調査(施策24-(1)再掲)	調査件数	目標	1件	0件	0件	0件	1件	維持		
			実績	1件	1件	0件					
			達成状況	達成	達成	達成					
	3 用地買収(施策24-(1)再掲)	契約件数	目標	2件	2件	3件	0件	0件	維持		
			実績	2件	0件	3件					
			達成状況	達成	未達成	達成					
	4 物件補償(施策24-(1)再掲)	契約件数	目標	2件	2件	3件	0件	0件	維持		
			実績	2件	0件	3件					
			達成状況	達成	未達成	達成					

事業名	手段・業務内容	活動指標	目標及び実績						今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組
			年度	H28	H29	H30	R01	R02		
	5 工事(施策24-(1)再掲)	施工延長	目標	0m	40m	440m	100m	0m	維持	
			実績	250m	40m	390m				
			達成状況	達成	達成	未達成				
	6 事業用地管理(施策24-(1)再掲)	草刈り実施回数	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持	
			実績	2回	2回	2回				
			達成状況	達成	達成	達成				
	7 用地買収事務研修(施策24-(1)再掲)	受講回数	目標	2回	2回	3回	2回	2回	維持	
			実績	2回	2回	3回				
			達成状況	達成	達成	達成				

施策の方向	Ⅱ-4-23-(3)電線類地中化の推進
-------	---------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	主要地方道三島停車場線(一番町工区)が静岡県無電柱化計画へ位置付けられるよう、事業主体である県へ要望していくとともに、地元商店会を中心とした組織との連携を深め、地元理解を深めるとともに構想を計画へと具体化させる。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	【20 電線類地中化の推進】 同上

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	7月をめどに景観提案書を完成させるため、県や地元組織である一番町まちづくり委員会と協議を重ねる。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	【20 電線類地中化の推進】 同上

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	主要地方道三島停車場線(一番町工区)無電柱化事業が静岡県無電柱化計画へ位置付けられた。 地元理解を深めるため、「一番町まちづくり委員会」(地元商店会、地元自治会からなる組織)と話し合いを重ねた。また、平成30年11月15日には事業区域沿線権利者を対象とした地元説明会を実施した。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	同上

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	主要地方道三島停車場線(一番町工区)無電柱化事業の設計業務が実施されるよう、県へ要望を伝えていくとともに、一番町まちづくり委員会と連携をとって、事業が円滑に進むようにする。 主要地方道三島裾野線無電柱化事業の事業化に向け、事業実施主体である県と協議を重ねる。 三島駅南口東街区再開発事業に伴う無電柱化事業が再開発事業の進捗に合わせて円滑に実施できるよう、事業実施課と連携をとる。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	同上

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績						今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	R01	R02			
1 電線類地中化推 進事業 【行政改革番号 20】	1 県の工程会議出席	会議出席回数	目標	4回	2回	0回	0回	6回	維持		○
			実績	4回	0回	1回					
			達成状況	達成	未達成	達成					
	2 電線事業者との調整 会議の開催	開催回数	目標	1回	1回	1回	1回	1回	維持		○
			実績	1回	1回	1回					
			達成状況	達成	達成	達成					
	3 地元説明会開催	開催回数	目標	0回	1回	1回	1回	1回	維持		○
			実績	0回	1回	2回					
			達成状況	未実施	達成	達成					
	4 地元関係者との交渉	交渉回数	目標	2回	1回	2回	1回	1回	維持		○
			実績	2回	2回	4回					
			達成状況	達成	達成	達成					
2 三島停車場線修 景整備事業	1 県の工程会議出席	会議出席回数	目標	4回	2回	0回	0回	6回	維持		
			実績	4回	0回	1回					
			達成状況	達成	未達成	達成					
	2 地元説明会開催	開催回数	目標	0回	1回	1回	1回	1回	維持		
			実績	0回	1回	2回					
			達成状況	未実施	達成	達成					
3 国・県建設事業に 係る負担金	1 修景整備延長	修景整備を実施した 延長	目標	0m	0m	0m	0m	220m	維持		
			実績	0m	0m	0m					
			達成状況	未実施	未実施	未実施					
	2 引込設備実施延長	引込設備を実施した 延長	目標	0m	0m	0m	0m	220m	維持		
			実績	0m	0m	0m					
			達成状況	未実施	未実施	未実施					

