三島市 個別施設計画（橋梁）

【計画期間】令和2年～令和11年（１０年間）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定　※診断Ⅳ判定の橋については直ちに対策を行う。　診断Ⅲ判定の橋については点検実施から５年以内に対策を行う。　診断Ⅱの橋については重要度や損傷の状況等を考慮し、計画を策定。

令和4年11月

橋梁の諸元に関する項目								老朽化対策に関する項目																																		
施設名		路線	架設年度	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋種	点検計画																点検記録		修繕計画																対策内容	概算対策費用（百万円）
								法定点検（第１期）					法定点検（第２期）					法定点検（第３期）					法定点検（第４期）	点検実施年度	判定区分																		
道路橋名	（ﾌﾘｶﾞﾅ）	路線名						H26	H27	H28	H29	H30	H31 R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	・H28年度 ・H29年度 ・H30年度 ・ ・ ・	・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	H26	H27	H28	H29	H30	H31 R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11		
中村橋(0003-1)	(ﾅｶﾑﾗﾊｼ)	市道佐野耕月線	1997	18.9	1	6.2	鋼橋					○					○					○		H30年度	Ⅰ																		
中村橋側道橋(0003-2)	(ﾅｶﾑﾗﾊｼ)	市道佐野耕月線	1982	17.6	1	2.5	PC橋					○					○					○		H30年度	Ⅰ																		
無名橋（0004）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道佐野24号線	不明	2.5	1	6.5	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0005）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道萩佐野線	不明	2.2	1	4.5	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0006）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道佐野62号線	不明	3.2	1	5.7	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0008）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道佐野4号線	不明	3.8	1	4.0	PC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0009）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道沢地42号線	不明	10.5	1	3.0	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
富士見ゆうほ橋（0010）	(ﾌｼﾞﾐﾕｳﾎﾊｼ)	市道萩36号線	不明	17.6	1	2.8	RC橋					○				○					○			H30年度	Ⅰ																		
無名橋（0012）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道徳倉49号線	不明	2.3	1	20.6	PC橋					○				○					○			H30年度	Ⅱ																		
無名橋（0013）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道徳倉49号線	不明	2.5	1	13.0	PC橋					○				○					○			H30年度	Ⅱ																		
無名橋（0015）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道沢地36号線	不明	7.0	1	2.5	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0016）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道徳倉19号線	不明	2.5	1	9.9	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅲ												○					修繕：内容精査中	
無名橋（0017）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道徳倉末広山線	不明	3.0	1	10.5	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
沢地橋（0018）	(ｻﾜｼﾞﾊｼ)	市道沢地48号線	不明	7.7	1	3.9	RC橋					○				○					○			H30年度	Ⅰ		○																
中沢地橋(0019)	(ﾅｶｻﾜｼﾞﾊｼ)	市道沢地富士見加茂線	1978	20.0	1	11.5	PC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅰ				○														
無名橋（0020）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道徳倉49号線	不明	2.5	1	6.7	PC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
観音洞橋（0022）	(ｶﾝﾉﾝﾎﾞﾗﾊｼ)	市道市山元山中線	不明	6.3	1	3.9	RC橋	○				○				○					○			H30年度	Ⅰ	○																	
無名橋（0023）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道川原ヶ谷元山中線	不明	3.1	1	5.8	RC橋			○					○					○				R3年度	Ⅰ							○										修繕:上部工断面修復	3
無名橋（0024）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道川原ヶ谷元山中線	不明	3.8	1	6.0	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0025）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道徳倉三丁目13号線	不明	3.6	1	5.2	PC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0026）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道徳倉文教線	不明	3.5	1	8.3	PC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0027）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道徳倉四丁目16号線	不明	2.3	1	6.8	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0029）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道三ｻ谷新田4号線	不明	6.2	1	5.5	PC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
こうしん橋（0030）	(ｺｳｼﾝﾊｼ)	市道沢地24号線	不明	10.0	1	6.2	RC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅰ																		
無名橋（0031）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道徳倉三丁目14号線	不明	6.0	1	4.4	RC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ																		
無名橋（0032）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道川原ヶ谷元山中線	不明	4.2	1	4.0	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0033）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道上沢地片平山線	不明	5.0	1	8.0	RC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ																		
中村橋（0034）	(ﾅｶﾑﾗﾊｼ)	市道徳倉文教線	不明	4.0	1	6.7	RC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ																		
無名橋（0035）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道徳倉三丁目19号線	不明	6.0	1	4.4	RC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ																		
青木橋（0036）	(ｱｵｷﾊｼ)	市道幸原萩線	1990	26.0	1	14.9	鋼橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ														○			修繕：塗装塗替え	89
沢地山橋（0037）	(ｻﾜｼﾞﾔﾏﾊｼ)	市道沢地8号線	1990	10.0	1	7.2	RC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ																		
無名橋（0038）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道三ｻ谷新田11号線	1985	5.2	1	4.4	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0039）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道市山元山中線	不明	11.9	1	4.4	RC橋					○				○					○			H30年度	Ⅱ																		
無名橋（0040）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道徳倉三丁目15号線	不明	4.0	1	6.8	RC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅰ																		
無名橋（0041）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道徳倉三丁目21号線	不明	8.0	1	4.5	RC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ																		
無名橋（0042）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道沢地8号線	不明	2.4	1	10.0	PC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
ネギトン橋（0043-1）	(ﾈｷﾞﾄﾝﾊｼ)	市道壱町田萩線	不明	8.0	1	8.9	RC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ																		
ネギトン橋歩道橋（0043-2）	(ﾈｷﾞﾄﾝﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	市道壱町田萩線	不明	9.0	1	1.7	鋼橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ																		
無名橋（0044）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道沢地12号線	不明	12.1	1	2.2	PC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0045）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道三ｻ谷新田14号線	不明	4.6	1	4.8	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
徳倉中橋（0046）	(ﾄｸﾗｿﾅｶﾊｼ)	市道幸原町一丁目1号線	1988	22.0	1	9.0	PC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ																○	修繕：伸縮装置取替	10
無名橋（0047）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道川原ヶ谷元山中線	不明	3.4	1	10.0	PC橋					○				○					○			H30年度	Ⅱ																		
無名橋（0049）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道川原ヶ谷元山中線	1985	5.7	1	6.1	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
幸原山橋（0050）	(ｺｳﾊﾞﾗﾔﾏﾊｼ)	市道幸原富士ﾋﾞﾚｯｼﾞ線	1994	24.0	1	9.8	鋼橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ																○	修繕：伸縮装置取替	11
沢地大橋（0052）	(ｻﾜｼﾞｵｵﾊｼ)	市道千枚原細田線	1969	128.6	4	10.0	鋼橋	○					○					○					○	H31年度	Ⅱ											○						修繕：塗装塗替え	119
鬼石橋（0053）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道塚原山田線	2017	13.0	1	5.2	PC橋					○				○					○			H30年度	Ⅰ																		
馬渡橋（0056）	(ﾏﾏﾜﾀﾘﾊｼ)	市道川原ヶ谷元山中線	1993	15.0	1	8.2	PC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ																		
九十九橋（0057）	(ﾂｸﾓﾊｼ)	市道川原ヶ谷元山中線	1992	14.0	1	9.8	PC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ																		
神川橋(0058-1)	(ｶﾝｶﾞﾜﾊｼ)	市道徳倉文教線	1970	40.6	2	9.1	鋼橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ	○														○		修繕：塗装塗替え	10
神川橋歩道橋(0058-2)	(ｶﾝｶﾞﾜﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ)	市道徳倉文教線	1987	55.2	2	2.0	鋼橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ			○															
向山橋（0059）	(ﾑｶｲﾔﾏﾊｼ)	市道壱町田1号線	1982	13.0	1	7.7	PC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ																		
無名橋（0060）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道玉沢19号線	不明	3.9	1	6.5	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0061）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道玉沢20号線	不明	3.4	1	5.2	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0062）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道玉沢21号線	不明	3.2	1	3.0	RC橋			○						○					○			H28年度	Ⅱ																		
無名橋（0063）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道若松町4号線	不明	2.5	1	5.6	RC橋				○					○					○			R3年度	Ⅱ																		
山田橋（0064）	(ﾔﾏﾀﾞﾊｼ)	市道初音台山田線	1978	18.5	1	8.3	鋼橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ			○															
無名橋（0065）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道山田7号線	不明	4.0	1	3.0	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
祇園大橋(0066)	(ｷﾞｵﾝｵｵﾊｼ)	市道三島駅北祇園原線	1980	99.6	2	9.5	鋼橋	○					○					○					○	H31年度	Ⅱ						○												

※社会情勢や財政状況により、計画に変更が生じる可能性があります。

三島市 個別施設計画（橋梁）

【計画期間】令和2年～令和11年（１０年間）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定　※診断Ⅳ判定の橋については直ちに対策を行う。　診断Ⅲ判定の橋については点検実施から５年以内に対策を行う。　診断Ⅱの橋については重要度や損傷の状況等を考慮し、計画を策定。

令和4年11月

橋梁の諸元に関する項目								老朽化対策に関する項目																																	
施設名		路線	架設年度	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋種	点検計画																点検記録		修繕計画																対策内容	概算対策費用（百万円）
								法定点検（第１期）					法定点検（第２期）					法定点検（第３期）					法定点検（第４期）	点検実施年度	判定区分																		
道路橋名	（ﾌﾘｶﾞﾅ）	路線名						H26	H27	H28	H29	H30	H31 R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	・H28年度 ・H29年度 ・H30年度 ・ ・ ・	・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	H26	H27	H28	H29	H30	H31 R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11		
第三天神原橋（0067）	(ﾀﾞｲｻﾝﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞﾗﾊｼ)	市道若松町28号線	1964	29.8	3	5.7	RC橋			○					○					○				R3年度	Ⅱ																		
第二天神原跨線橋（0068）	(ﾀﾞｲﾆﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞﾗｺｾﾝｷｮｳ)	市道加茂川町加茂線	1964	23.7	3	6.7	RC橋			○					○					○				R3年度	Ⅲ												○					修繕：内容精査中	
無名橋（0069）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道谷田212号線	不明	3.1	1	3.5	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
月見橋（0070）	(ﾂｷﾐﾊｼ)	市道大宮町三丁目1号線	1993	33.5	1	4.9	鋼橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ														○			修繕：塗装塗替え	49
無名橋（0071）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道加茂川町18号線	不明	2.8	1	5.0	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0072）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道加茂川町3号線	不明	4.8	1	5.8	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0073）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道加茂川町17号線	不明	5.6	1	1.6	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
天神原跨線橋（0074）	(ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞﾗｺｾﾝｷｮｳ)	市道加茂川町加茂線	1949	22.3	3	4.0	RC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅲ									○	○	○	○				更新：架替え	718
無名橋（0075）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道一番町3号線	不明	2.0	1	9.5	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋（0076）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道大宮町三丁目11号線	不明	3.5	1	12.2	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋（0077）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道一番町2号線	不明	2.0	1	7.8	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋（0078）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道愛染院祇園線	不明	2.7	1	7.0	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅲ								○									修繕：上部工断面修復	4
寿楽橋（0079）	(ｼﾞｭﾗｸﾊｼ)	市道愛染院祇園線	不明	4.9	1	13.3	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
祇園橋（0080）	(ｷﾞｵﾝﾊｼ)	市道愛染院祇園線	1982	26.0	1	8.8	鋼橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ		○																
上神川橋（0083）	(ｶﾐｶﾝｶﾞﾜﾊｼ)	市道大宮町二丁目5号線	1992	25.4	1	4.2	鋼橋					○					○					○		H30年度	Ⅲ										○							修繕：塗装塗替え	50
下神川橋（0084）	(ｼﾓｶﾝｶﾞﾜﾊｼ)	市道大宮町二丁目9号線	1995	30.2	1	7.6	鋼橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ												○					修繕：塗装塗替え	21
愛宕橋（0085）	(ｱﾀｺﾞﾊｼ)	市道川原ヶ谷7号線	1968	22.8	1	4.7	RC橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ			○															
心経橋（0086）	(ｼﾝｷｮｳﾊｼ)	市道大宮町一丁目5号線	1967	4.8	1	4.0	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（殿橋）（0087）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道大宮町一丁目4号線	不明	3.8	1	3.7	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0088）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道大宮町一丁目3号線	不明	3.6	1	2.0	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0089）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道泉町5号線	1994	7.7	1	2.2	木橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋（芝橋）（0090）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道泉町8号線	不明	5.5	1	2.6	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋（0091）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道泉町4号線	不明	5.9	1	6.5	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋（歌舞伎橋）（0093）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道広小路町1号線	不明	4.7	1	12.9	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
広瀬橋（0094）	(ﾋﾛｾﾊｼ)	市道広小路町1号線	1951	8.0	1	11.6	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
芝浦橋（0095）	(ｼﾊﾞｳﾗﾊｼ)	市道芝本町7号線	1927	7.2	1	5.7	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ									○								修繕：上部工ひび割れ補修	1
無名橋（0096）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道芝本町8号線	不明	3.3	1	4.0	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ									○								修繕：上部工ひび割れ補修	3
無名橋（0097）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道中央町1号線	不明	4.2	1	6.3	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ									○								修繕：上部工ひび割れ補修	3
無名橋（0098）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道芝本町9号線	不明	3.3	1	7.6	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
赤橋（0099）	(ｱｶﾊｼ)	市道中央町3号線	不明	5.4	1	6.2	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅲ												○						
無名橋（0100）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道玉沢9号線	1985	4.5	1	5.0	PC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
小山橋（0102-1）	(ｺﾔﾏﾊｼ)	市道小山三軒家線	1964	22.9	1	5.2	鋼橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ				○														
小山橋側道橋（0102-2）	(ｺﾔﾏﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ)	市道小山三軒家線	2013	27.0	1	2.0	RC橋					○					○					○		H30年度	Ⅰ																		
無名橋（0103）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道谷田2号線	不明	2.8	1	4.8	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0104）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道谷田3号線	不明	2.8	1	5.3	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0106）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道谷田133号線	不明	2.6	1	2.7	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0107）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道桜ヶ丘小山中島線	不明	2.2	1	5.3	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅲ																	修繕：内容精査中	
無名橋（0108）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道谷田118号線	不明	2.2	1	5.6	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0109）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道谷田122号線	不明	2.2	1	6.6	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0110）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道竹倉12号線	不明	3.5	1	4.5	PC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
平戸大橋（0111）	(ﾋﾗﾄｵｵﾊｼ)	市道塚原竹倉線	1984	29.8	1	8.2	RC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅰ																		
無名橋（0115）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道広小路町4号線	不明	3.9	1	7.1	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋（0116）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道広小路町8号線	不明	2.8	1	5.9	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋（0119）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道南本町17号線	不明	5.0	1	2.4	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅲ									○								修繕：上部工断面修復	1
無名橋（0121）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道東本町一丁目1号線	不明	2.2	1	6.7	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
御殿橋（0122）	(ｺﾞﾃﾝﾊｼ)	市道南本町14号線	不明	9.7	1	3.4	RC橋				○					○					○			R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0123）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道西本町1号線	不明	2.4	1	6.0	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋（0124）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道西本町西若線	不明	2.5	1	7.9	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅲ									○								修繕：上部工断面修復	4
無名橋（0125）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道加屋町1号線	不明	2.4	1	5.9	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅲ									○								修繕：上部工断面修復	3
時の鐘橋（0126）	(ﾄｷﾉｶﾈﾊｼ)	市道広小路町10号線	不明	11.4	1	6.4	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
源兵衛橋（0127）	(ｹﾞﾝﾍﾞｲﾊｼ)	市道緑町5号線	不明	7.6	1	5.5	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅲ																	修繕：内容精査中	
下源兵衛橋（0128）	(ｼﾓｹﾞﾝﾍﾞｲﾊｼ)	市道南本町清住線	1945	16.0	3	2.8	RC橋		○					○					○					R2年度	Ⅰ						○	○										修繕：上部工断面修復	15
無名橋(0129)	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道田町日の出町線	不明	2.2	1	7.6	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋(0130)	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道大社町15号線	不明	2.5	1	3.6	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅰ																		
無名橋(0131)	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道南本町5号線	不明	2.1	1	4.6	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋(0132)	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道南本町6号線	不明	2.0	1	3.2	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋(0133)	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道加屋町2号線	不明	2.1	1	5.9	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋(0134)	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道加屋町3号線	不明	6.4	1	6.7	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋(0135)	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道東本町一丁目4号線	不明	2.2	1	5.5	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅲ									○								修繕：上部工断面修復	1
無名橋(0136)	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道竹倉1号線	不明	3.2	1	6.5	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋(0137)	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道竹倉3号線	不明	2.3	1	3.9	RC橋					○					○					○		H30年度	Ⅰ																		
笠縫橋(0139)	(ｶｻﾇｲﾊｼ)	市道東本町一丁目5号線	不明	8.1	1	5.6	鋼橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
雪沢橋（0141）	(ﾕｷｻﾞﾜﾊｼ)	市道雪沢南本町線	1994	50.0	1	12.8	RC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ						○	○											

※社会情勢や財政状況により、計画に変更が生じる可能性があります。

三島市 個別施設計画（橋梁）

【計画期間】令和2年～令和11年（１０年間）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定　※診断Ⅳ判定の橋については直ちに対策を行う。　診断Ⅲ判定の橋については点検実施から５年以内に対策を行う。　診断Ⅱの橋については重要度や損傷の状況等を考慮し、計画を策定。

令和4年11月

橋梁の諸元に関する項目								老朽化対策に関する項目																																			
施設名		路線	架設年度	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋種	点検計画																点検記録		修繕計画																対策内容	概算対策費用（百万円）
								法定点検（第１期）					法定点検（第２期）					法定点検（第３期）					法定点検（第４期）	点検実施年度	判定区分																		
道路橋名	（ﾌﾘｶﾞﾅ）	路線名						H26	H27	H28	H29	H30	H31 R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	・H28年度 ・H29年度 ・H30年度 ・ ・ ・	・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	H26	H27	H28	H29	H30	H31 R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11		
無名橋（0142）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道雪沢南本町線	不明	2.4	1	5.6	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋（0143）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道雪沢南本町線	不明	3.4	1	5.6	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅲ									○								修繕：上部工断面修復	2
無名橋（0144）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道谷田102号線	不明	2.6	1	4.7	PC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
竹倉大橋（0145-1）	(ﾀｹｸﾗｵｵﾊｼ)	市道竹倉夏梅木線	1984	14.7	1	6.2	鋼橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ																		
竹倉下橋（0145-2）	(ﾀｹｸﾗｼﾓﾊｼ)	市道竹倉夏梅木線	不明	14.9	1	2.4	RC橋					○				○					○			H30年度	Ⅱ	○																	
中御殿橋（0146）	(ﾅｶｺﾞﾃﾝﾊｼ)	市道雪沢南本町線	不明	7.8	1	5.7	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋（0147）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道南本町8号線	不明	13.7	1	1.8	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅰ																		
無名橋（0148）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道緑町12号線	不明	4.0	1	3.5	PC橋				○				○					○				R3年度	Ⅲ																	修繕：内容精査中	
奈良橋（0149）	(ﾅﾗﾊｼ)	市道北田町新谷線	不明	6.4	1	6.7	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋（0150）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道中田町14号線	不明	9.1	1	3.0	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋（0153）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道南町2号線	不明	2.6	1	5.7	PC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
君ヶ沢橋（0154）	(ｷﾐｻﾜﾊｼ)	市道南田町4号線	不明	9.4	1	8.9	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋（0155）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道南田町4号線	不明	3.2	1	9.1	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋（0156）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道竹倉夏梅木線	不明	3.2	1	5.6	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																○	修繕：上部工ひび割れ補修	1
無名橋（0157）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道南町寿町線	不明	2.8	1	22.9	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0158）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道南二日町4号線	不明	2.3	1	5.2	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋（0159）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道南二日町4号線	不明	3.7	1	6.5	鋼橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ										○							修繕：上部工断面修復	2
下河原橋（0160）	(ｼﾓｶﾞﾜﾗﾊｼ)	市道谷田南二日町線	1994	53.3	2	10.2	RC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ												○					修繕：塗装塗替え	63
無名橋（0161）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道南町6号線	不明	3.5	1	4.3	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0162）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道南町7号線	不明	2.7	1	7.4	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0163）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道南町8号線	不明	3.0	1	5.6	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0164）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道南町8号線	不明	2.0	1	5.5	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0165）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道玉川1号線	不明	3.0	1	5.4	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0167）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道玉川4号線	不明	2.8	1	5.4	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0168）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道富田町3号線	不明	2.8	1	6.0	鋼とRC（PC）混合橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
下御殿橋（0169）	(ｼﾓｺﾞﾃﾝﾊｼ)	市道南二日町1号線	2015	13.8	1	10.5	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅰ																		
無名橋（0170）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道南二日町6号線	不明	2.7	1	4.1	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅲ									○								修繕：上部工ひび割れ補修	1
無名橋（0171）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道玉川南二日町線	不明	3.0	1	6.5	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋（0172）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道北田町新谷線	不明	2.8	1	9.1	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0173）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道北田町新谷線	不明	2.5	1	6.2	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0174）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道北田町新谷線	不明	3.5	1	6.7	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0175）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道富田町5号線	不明	2.5	1	4.2	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅰ																		
無名橋（0176）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道富田町1号線	不明	6.2	1	3.0	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅰ																		
無名橋（0177）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道中13号線	不明	2.4	1	3.9	RC橋			○					○					○				R3年度	Ⅲ																	修繕：内容精査中	
無名橋（0179）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道中16号線	不明	3.5	1	2.5	PC橋			○					○					○				R3年度	Ⅱ				○														
町田橋（0180）	(ﾏﾁﾀﾞﾊｼ)	市道錦田大場線	2006	16.0	1	10.8	RC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ				○														
無名橋（0181）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道谷田201号線	不明	2.1	1	6.4	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0182）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道谷田203号線	不明	2.9	1	10.2	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0183）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道谷田203号線	不明	2.2	1	11.8	鋼橋					○				○					○			H30年度	Ⅱ																		
中村橋（0185）	(ﾅｶﾑﾗﾊｼ)	市道鶴喰中村橋線	1989	51.6	2	7.5	鋼とRC（PC）混合橋					○				○					○			H30年度	Ⅱ		○																
無名橋（0186）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道玉川5号線	不明	4.0	1	3.4	RC橋			○					○					○				R3年度	Ⅰ							○										修繕：上部工断面修復	3
無名橋（0187）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道玉川南二日町線	不明	2.8	1	8.2	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅰ																		
無名橋（0188）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道玉川南二日町線	不明	3.4	1	7.5	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																○	修繕：上部工ひび割れ補修	2
無名橋（0189）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道鶴喰中村橋線	不明	2.2	1	6.4	PC橋					○				○					○			H30年度	Ⅱ																		
無名橋（0190）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道玉川南二日町線	不明	2.3	1	34.3	RC橋					○					○					○		H30年度	Ⅰ																		
無名橋（0191）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道玉川南二日町線	不明	3.3	1	5.9	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																○	修繕：上部工ひび割れ補修	1
無名橋（0192）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道玉川南二日町線	不明	3.1	1	7.5	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0193）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道玉川南二日町線	不明	3.8	1	5.2	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅰ																		
無名橋（0194）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道青木12号線	不明	3.6	1	2.5	PC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0195）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道中10号線	不明	4.7	1	5.3	PC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0196）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道中9号線	不明	4.4	1	4.0	石橋			○				○					○					R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0197）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道中1号線	不明	2.0	1	5.9	PC橋					○				○					○			H30年度	Ⅱ												○					修繕：上部工断面修復	1
鶴喰橋（0199）	(ﾂﾙﾊﾐﾊｼ)	市道鶴喰中村橋線	2013	17.7	1	7.7	PC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0200）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道中10号線	不明	2.6	1	6.4	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅲ																	修繕：内容精査中	
早川橋（0201）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道平田中島線	不明	3.8	1	6.0	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅰ																		
無名橋（0203）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道平田2号線	不明	6.4	1	4.4	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0204）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道平田3号線	不明	2.4	1	5.4	RC橋					○				○					○			H30年度	Ⅱ																		
無名橋（0205）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道平田7号線	不明	4.0	1	5.2	PC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0206）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道平田7号線	不明	2.6	1	4.7	PC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0207）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道平田2号線	不明	2.1	1	4.5	PC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0208）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道新谷7号線	不明	2.3	1	2.2	PC橋			○				○					○					R2年度	Ⅰ																		
無名橋（0209）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道新谷6号線	不明	2.8	1	3.6	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0210）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道平田中島線	不明	6.2	1	5.0	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																○	修繕：上部工ひび割れ補修	2

※社会情勢や財政状況により、計画に変更が生じる可能性があります。

三島市 個別施設計画（橋梁）

【計画期間】令和2年～令和11年（１０年間）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定　※診断Ⅳ判定の橋については直ちに対策を行う。　診断Ⅲ判定の橋については点検実施から５年以内に対策を行う。　診断Ⅱの橋については重要度や損傷の状況等を考慮し、計画を策定。

令和4年11月

橋梁の諸元に関する項目								老朽化対策に関する項目																																		
施設名		路線	架設年度	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋種	点検計画																点検記録		修繕計画																対策内容	概算対策費用（百万円）
								法定点検（第１期）					法定点検（第２期）					法定点検（第３期）					法定点検（第４期）	点検実施年度	判定区分																		
道路橋名	（ﾌﾘｶﾞﾅ）	路線名						H26	H27	H28	H29	H30	H31 R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	・H28年度 ・H29年度 ・H30年度 ・ ・ ・	・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	H26	H27	H28	H29	H30	H31 R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11		
古川橋（0213）	(ﾌﾙｶﾜﾊｼ)	市道大場1号線	1986	51.0	2	9.0	鋼橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ					○	○												
八反畑上橋（0214）	(ﾊｯﾀﾊﾞﾀｶﾐﾊｼ)	市道八反畑2号線	1998	24.1	1	7.2	鋼橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ																○	修繕：伸縮装置取替	8
無名橋（0215）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道新谷9号線	不明	2.0	1	12.0	PC橋					○				○					○			H30年度	Ⅱ																		
無名橋（0216）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道平田中島線	不明	3.3	1	6.1	PC橋			○				○					○					R2年度	Ⅰ																		
榊橋（0217）	(ｻｶｷﾊｼ)	市道平田8号線	不明	3.7	1	5.8	PC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0218）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道大場64号線	不明	4.1	1	4.3	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0219）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道大場63号線	不明	5.0	1	6.0	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0220）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道大場62号線	不明	5.0	1	6.7	PC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0221）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道大場61号線	不明	5.0	1	5.6	PC橋			○				○					○					R2年度	Ⅰ																		
無名橋（0222）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道大場60号線	不明	4.7	1	4.5	PC橋			○				○					○					R2年度	Ⅰ																		
無名橋（0223）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道大場57号線	不明	3.6	1	6.7	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0224）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道北沢2号線	不明	2.9	1	4.6	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
八反畑橋（0225）	(ﾊｯﾀﾊﾞﾀﾊｼ)	市道平田中島線	1991	23.0	1	11.0	鋼橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ																○	修繕：伸縮装置取替	12
無名橋（0227）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道平田八反畑線	不明	2.1	1	6.0	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																○	修繕：上部工ひび割れ補修	1
無名橋（0228）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道平田新谷線	不明	2.0	1	12.5	PC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0229）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道新谷9号線	不明	3.3	1	6.2	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0231）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道中島19号線	不明	2.5	1	5.6	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0232）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道中島22号線	不明	2.2	1	5.5	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0233）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道中島20号線	不明	2.6	1	8.6	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅰ																		
無名橋（0234）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道梅名32号線	不明	2.7	1	5.2	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0235）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道梅名32号線	不明	2.9	1	5.4	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0236）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道梅名32号線	不明	2.3	1	10.3	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅰ																		
無名橋（0237）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道平田八反畑線	不明	2.0	1	10.0	PC橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ																		
無名橋（0239）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道平田12号線	不明	3.6	1	6.4	RC橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ																		
無名橋（0240）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道梅名1号線	不明	2.8	1	4.5	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0241）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道松本梅名線	不明	3.1	1	5.3	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0242）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道松本梅名線	不明	3.9	1	4.8	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0244）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道平田八反畑線	不明	4.6	1	10.1	RC橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ																		
無名橋（0245）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道梅名2号線	不明	5.6	1	8.7	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0247）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道梅名1号線	不明	4.3	1	5.4	RC橋					○					○					○		H30年度	Ⅰ																		
無名橋（0248）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道梅名34号線	不明	2.1	1	5.5	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0249）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道梅名34号線	不明	2.0	1	5.0	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0250）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道松本梅名線	不明	5.6	1	8.3	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0253）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道梅名2号線	不明	2.3	1	5.0	RC橋					○					○					○		H30年度	Ⅰ																		
無名橋（0254）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道梅名2号線	不明	2.7	1	5.0	RC橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ																		
無名橋（0255）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道梅名3号線	不明	5.4	1	5.4	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0257）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道梅名4号線	不明	6.1	1	5.4	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0259）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道松本梅名線	不明	4.1	1	8.0	RC橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ																		
無名橋（0260）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道梅名70号線	不明	3.4	1	3.6	PC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0261）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道梅名55号線	不明	2.0	1	3.2	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
畑中橋（0262）	(ﾊﾀﾅｶﾊｼ)	市道松本畑中線	1999	14.6	1	6.2	PC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ														○			修繕：伸縮装置取替	7
無名橋（0263）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道松本10号線	不明	2.0	1	4.0	RC橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ																		
無名橋（0264）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道梅名4号線	不明	2.7	1	5.4	RC橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ																		
無名橋（0265）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道梅名4号線	不明	3.1	1	5.4	RC橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ																		
無名橋（0266）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道松本11号線	不明	2.0	1	3.8	RC橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ																		
無名橋（0267）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道梅名37号線	不明	2.1	1	4.0	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
梅名橋（0268）	(ｳﾒﾅﾊｼ)	市道梅名44号線	1970	37.3	2	6.9	鋼橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ														○			修繕：塗装塗替え	35
無名橋（0269）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道梅名49号線	不明	2.9	1	4.4	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
取上川処橋（0271）	(ﾄﾘｱｹﾞｶｼｮﾊｼ)	市道大場22号線	不明	9.0	1	6.7	PC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ																		
無名橋（0272）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道大場14号線	不明	3.5	1	4.5	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0273）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道大場14号線	不明	3.4	1	4.5	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0274）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道梅名6号線	不明	3.1	1	4.1	RC橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ																		
六反田橋（0275）	(ﾛｸﾀﾝﾀﾞﾊｼ)	市道バサディナ赤玉線	不明	4.5	1	6.5	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0276）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道バサディナ赤玉線	不明	4.7	1	7.7	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅰ																		
無名橋（0277）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道大場35号線	不明	3.6	1	9.0	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0278）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道梅名47号線	不明	2.3	1	6.1	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0279）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道梅名6号線	不明	3.2	1	4.5	RC橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ																		
安久橋（0280）	(ﾔｽﾋｻﾊｼ)	市道松本安久線	不明	55.2	3	7.0	PC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ											○						修繕：伸縮装置取替	8
無名橋（0281）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道梅名17号線	不明	3.0	1	5.5	RC橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ																		
無名橋（0282）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道梅名8号線	不明	3.0	1	7.7	PC橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ																		
無名橋（0283）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道梅名17号線	不明	4.9	1	4.8	RC橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ																		
無名橋（0285）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道梅名下松本線	不明	4.1	1	6.8	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0286）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道長伏16号線	不明	2.1	1	4.1	RC橋					○					○					○		H30年度	Ⅰ																		

※社会情勢や財政状況により、計画に変更が生じる可能性があります。

三島市 個別施設計画（橋梁）

【計画期間】令和2年～令和11年（１０年間）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定　※診断Ⅳ判定の橋については直ちに対策を行う。　診断Ⅲ判定の橋については点検実施から５年以内に対策を行う。　診断Ⅱの橋については重要度や損傷の状況等を考慮し、計画を策定。

令和4年11月

橋梁の諸元に関する項目								老朽化対策に関する項目																																		
施設名		路線	架設年度	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋種	点検計画																点検記録		修繕計画																対策内容	概算対策費用（百万円）
								法定点検（第１期）					法定点検（第２期）					法定点検（第３期）					法定点検（第４期）	点検実施年度	判定区分																		
道路橋名	（ﾌﾘｶﾞﾅ）	路線名						H26	H27	H28	H29	H30	H31 R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	・H28年度 ・H29年度 ・H30年度 ・ ・ ・	・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	H26	H27	H28	H29	H30	H31 R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11		
無名橋（0287）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道梅名下松本線	不明	5.5	1	8.5	PC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋（0288）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道松本安久線	不明	3.5	1	8.2	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋（0289）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道松本長伏公園線	不明	4.6	1	9.1	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋（0290）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道長伏11号線	不明	2.8	1	6.1	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅰ																		
無名橋（0291）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道松本長伏公園線	不明	3.5	1	8.5	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
道洞橋（0293）	(ﾄﾞｳﾎﾞﾗﾊﾞｼ)	市道御園安久線	不明	4.2	1	7.0	PC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋（0294）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道安久35号線	不明	2.0	1	4.5	PC橋				○					○					○			H29年度	Ⅰ																		
無名橋（0295）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道下松本松毛川線	不明	2.6	1	4.5	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ									○								修繕：橋台補修	1
無名橋（0297）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道御園7号線	不明	2.9	1	12.0	PC橋				○					○					○			H29年度	Ⅰ																		
無名橋（0298）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道安久30号線	不明	5.9	1	2.3	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋（0299）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道安久32号線	不明	4.5	1	5.5	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅰ																		
無名橋（0301）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道御園33号線	不明	2.6	1	4.3	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋（0302）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道御園26号線	不明	2.0	1	5.5	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋（0303）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道御園33号線	不明	3.5	1	4.0	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ									○								修繕：上部工断面修復	1
無名橋（0304）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道御園48号線	不明	2.0	1	10.7	PC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋（0305）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道御園48号線	不明	2.0	1	7.6	PC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋（0306）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道佐野24号線	不明	4.5	1	3.8	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0307）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道佐野24号線	不明	3.0	1	3.1	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0308）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道徳倉五丁目2号線	1969	3.2	1	5.8	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0309）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道徳倉四丁目14号線	不明	2.0	1	4.4	RC橋			○														H28年度	Ⅰ																		
無名橋（0310）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道徳倉一丁目17号線	不明	3.0	1	1.5	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0311）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道徳倉三丁目25号線	不明	7.0	1	6.3	PC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ																		
壱町田橋（0313）	(ｲｯﾁｮｳﾀﾞﾊﾞｼ)	市道壱町田25号線	不明	11.0	1	5.2	RC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ																		
無名橋（0314）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道若松町5号線	不明	2.6	1	5.7	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0315）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道若松町1号線	不明	2.4	1	8.2	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0316）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道広小路加屋町線	不明	3.8	1	15.9	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋（0317）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道谷田110号線	不明	2.4	1	4.0	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ				○														
無名橋（0318）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道清住町1号線	不明	7.0	1	1.3	RC橋				○													H29年度	Ⅱ																		
無名橋（0319）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道清住町2号線	不明	3.7	1	1.5	PC橋				○													H29年度	Ⅱ																		
無名橋（0320）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道南本町10号線	不明	2.4	1	3.6	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋（0321）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道南町10号線	不明	3.5	1	5.8	RC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
市の山跨道橋（0322）	(ｲﾁﾉﾔﾏｺﾄﾞｳｷｮｳ)	市道市山新田14号線	1985	24.8	1	5.2	RC橋					○					○					○		H30年度	Ⅰ	○																	
無名橋（0324）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道台崎11号線	不明	4.3	1	3.0	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0325）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道柳郷地1号線	不明	4.0	1	9.0	RC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ																		
無名橋（0326）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道柳郷地10号線	不明	4.0	1	9.0	RC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ																		
無名橋（0327）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道竹倉1号線	不明	2.3	1	18.1	RC橋					○					○					○		H30年度	Ⅲ										○							修繕：上部工ひび割れ補修	8
無名橋（0328）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道柳郷地9号線	不明	5.0	1	9.0	鋼橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ																		
無名橋（0329）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道柳郷地6号線	不明	5.0	1	4.8	RC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ																		
無名橋（0330）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道中18号線	不明	3.0	1	7.5	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
藤代橋（0331）	(ﾌｼﾞｼﾛﾊﾞｼ)	市道玉川南二日町線	不明	10.5	1	6.7	PC橋					○				○					○			H30年度	Ⅱ										○							修繕：塗装塗替え	7
無名橋（0332）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道平田久米田線	不明	3.4	1	3.9	PC橋					○				○					○			H30年度	Ⅱ																		
無名橋（0333）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道長伏2号線	不明	2.1	1	4.0	RC橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ																		
夏梅木橋（0336）	(ﾅﾂﾒｷﾞﾊﾞｼ)	市道谷田66号線	1984	25.6	1	7.7	RC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ																		
新城坊橋（0337）	(ｼﾝｼﾞｮｳﾎﾞｳﾊﾞｼ)	市道谷田夏梅木線	1983	19.3	1	6.7	PC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ																○	修繕：伸縮装置取替	8
無名橋（0338）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道谷田198号線	不明	2.0	1	6.0	RC橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ																		
仏橋（0340）	(ﾎﾄｹﾊﾞｼ)	市道ﾊﾞｻﾞｲｹ赤玉線	不明	11.0	1	10.9	RC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ																○	修繕：伸縮装置取替	12
関口橋（0341）	(ｾｷｸﾞﾁﾊﾞｼ)	市道ﾊﾞｻﾞｲｹ赤玉線	1986	10.0	1	7.2	PC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ																○	修繕：伸縮装置取替	8
無名橋（0342）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道日の出町東町線	不明	2.2	1	7.7	PC橋				○					○					○			R3年度	Ⅱ																		
無名橋（0343）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道佐野54号線	不明	3.4	1	3.3	PC橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ										○							修繕：上部工ひび割れ補修	0
無名橋（0344）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道梅名7号線	不明	3.1	1	6.5	PC橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ																		
初音跨道橋（0345）	(ﾊﾂﾈｺﾄﾞｳｷｮｳ)	市道山田2号線	1989	33.0	1	5.2	PC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ				○														
無名橋（0346）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道山田37号線	不明	2.2	1	10.5	PC橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ																		
無名橋（0347）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道徳倉49号線	不明	2.3	1	12.9	PC橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ																		
無名橋（0348）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道徳倉49号線	不明	2.3	1	24.4	鋼橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ																		
無名橋（0349）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道徳倉49号線	不明	2.1	1	16.0	RC橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ																		
五十路橋（0350）	(ｲﾂｼﾞﾊﾞｼ)	市道東本町一丁目4号線	1990	17.0	1	7.2	鋼橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅱ				○														
あゆどめ橋（0351）	(ｱﾕﾄﾞﾒﾊﾞｼ)	市道壱町田26号線	1990	32.7	1	3.8	RC橋					○					○					○		H30年度	Ⅲ										○							修繕：上部工ひび割れ補修	20
いずみ橋（0352）	(ｲｽﾞﾐﾊﾞｼ)	市道泉町5号線	不明	8.6	1	12.5	PC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
島田橋（0353）	(ｼﾏﾀﾞﾊﾞｼ)	市道川原ヶ谷34線	1990	18.5	1	6.2	鋼橋					○				○					○			H30年度	Ⅱ		○																
五十路大橋（0354）	(ｲﾂｼﾞｵｵﾊﾞｼ)	市道谷田幸原線	1992	221.0	7	10.2	RC橋			○					○					○				R3年度	Ⅱ							○										修繕：上部工ひび割れ補修＋耐震対策	220
平成台跨道橋（0356）	(ﾍｲｾｲﾀﾞｲｺﾄﾞｳｷｮｳ)	市道平成台1号線	1992	15.0	1	9.4	PC橋		○				○					○					○	H31年度	Ⅰ				○	○													
無名橋（0359）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道塚原竹倉線	不明	2.6	1	21.2	PC橋				○						○					○		H30年度	Ⅱ																		

※社会情勢や財政状況により、計画に変更が生じる可能性があります。

三島市 個別施設計画（橋梁）

【計画期間】令和2年～令和11年（１０年間）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定　※診断Ⅳ判定の橋については直ちに対策を行う。　診断Ⅲ判定の橋については点検実施から５年以内に対策を行う。　診断Ⅱの橋については重要度や損傷の状況等を考慮し、計画を策定。

令和4年11月

橋梁の諸元に関する項目								老朽化対策に関する項目																																			
施設名		路線	架設年度	橋長（m）	径間数	幅員（m）	橋種	点検計画																点検記録		修繕計画																対策内容	概算対策費用（百万円）
								法定点検（第１期）					法定点検（第２期）					法定点検（第３期）					法定点検（第４期）	点検実施年度	判定区分																		
道路橋名	（ﾌﾘｶﾞﾅ）	路線名						H26	H27	H28	H29	H30	H31 R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	・H28年度 ・H29年度 ・H30年度 ・ ・ ・	・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	H26	H27	H28	H29	H30	H31 R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11		
無名橋（0360）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道新谷11号線	不明	2.1	1	10.0	PC橋					○				○					○			H30年度	Ⅱ																		
無名橋（0361）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道長伏43号線	不明	3.2	1	6.8	PC橋					○					○					○		H30年度	Ⅰ																		
松戸橋（0362）	(ﾏﾂﾄﾞﾊｼ)	市道松本戸田線	1998	13.6	1	6.2	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
駒爪の橋（0363）	(ｺﾏﾂﾒﾉﾊｼ)	市道松本2号線	1998	14.5	1	4.0	RC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
無名橋（0364）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道南二日町9号線	不明	2.5	1	7.7	RC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
無名橋（0365）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道南本町18号線	不明	4.3	1	7.3	PC橋				○				○					○				R3年度	Ⅲ												○					修繕：上部工ひび割れ補修	1
無名橋（0366）	(ﾑﾒｲｷｮｳ)	市道南本町20号線	不明	2.4	1	4.0	PC橋				○					○					○			H29年度	Ⅱ																		
松本橋（0367）	(ﾏﾂﾓﾄﾊｼ)	市道松本5号線	2005	15.6	1	7.2	PC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ																		
平田橋（0368）	(ﾋﾗﾀﾊｼ)	市道平田久米田線	2006	19.0	1	6.2	PC橋			○				○					○					R2年度	Ⅱ													○				修繕：伸縮装置取替	7
壱町田大橋（上り）（0369-1）	(ｲｯﾁｮｳﾀﾞｵｵﾊｼﾉﾎﾞﾘ)	市道谷田幸原線	2010	39.0	1	12.5	PC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
壱町田大橋（下り）（0369-2）	(ｲｯﾁｮｳﾀﾞｵｵﾊｼｸﾀﾞﾘ)	市道谷田幸原線	2010	26.5	1	12.5	PC橋				○				○					○				R3年度	Ⅱ																		
大場川側道1号橋（0370）	(ﾀﾞｲﾊﾞｶﾞﾜｿｸﾄﾞｳｴｺﾞｳｷｮｳ)	市道縦貫道下萩線	2004	19.7	1	9.5	PC橋					○				○					○			H30年度	Ⅱ															○		修繕：伸縮装置取替	11
大場川街路1号橋（0371）	(ﾀﾞｲﾊﾞｶﾞﾜｶﾞｲﾛｴｺﾞｳｷｮｳ)	市道縦貫道下萩線	2006	18.8	1	11.7	PC橋					○				○					○			H30年度	Ⅱ															○		修繕：伸縮装置取替	13
上之橋（0372）	(ｶﾐﾉﾊｼ)	市道佐野26号線	2011	20.0	1	5.0	PC橋			○				○					○					R2年度	Ⅰ																		
塚原跨道橋（0375）	(ﾂｶﾊﾗｺｼﾄﾞｳｷｮｳ)	市道塚原新田7号線	2002	74.0	1	7.2	PC橋										○					○		H30年度	Ⅱ																		
川原ヶ谷跨道橋（0376）	(ｶﾜﾊﾗｶﾞﾔｺﾄﾞｳｷｮｳ)	市道山田20号線	2000	60.0	1	10.2	PC橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ																		
賀茂之洞跨道橋（0377）	(ｶﾓﾉﾎﾗｺｼﾄﾞｳｷｮｳ)	市道三島2号線	2002	100.0	3	8.2	PC橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ																		
沢地跨道橋（0378）	(ｻﾜｼﾞｺｼﾄﾞｳｷｮｳ)	市道徳倉46号線	2001	51.0	1	8.2	PC橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ																		
平田大橋（0379）	(ｻﾜｼﾞｺｼﾄﾞｳｷｮｳ)	市道平田新谷線	1997	18.2	1	25.8	PC橋					○				○					○			H30年度	Ⅰ																		
徳倉1号跨道橋（0382）	(ﾄｸﾗｴｺﾞｳｺｼﾄﾞｳｷｮｳ)	市道徳倉30号線	2003	58.4	1	6.2	鋼橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ																		
大場跨道橋（0383）	(ﾀﾞｲﾊﾞｺｼﾄﾞｳｷｮｳ)	市道玉沢向山線	2013	49.5	1	11.0	PC橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ															○		修繕：上部工ひび割れ補修	68
錦ヶ丘跨道橋（0384）	(ﾆｼｷｶﾞｵｶｺｼﾄﾞｳｷｮｳ)	市道谷田230号線	2011	28.5	1	6.2	鋼橋					○					○					○		H30年度	Ⅰ																		
竹倉跨道橋（0385）	(ﾀｹｸﾗｺｼﾄﾞｳｷｮｳ)	市道谷田165号線	2012	49.5	1	7.2	PC橋					○					○					○		H30年度	Ⅰ																		
沢地側道橋（0386）	(ｻﾜｼﾞｿｸﾄﾞｳｷｮｳ)	市道加茂沢地線	2009	76.0	2	7.2	PC橋						○										○	H31年度	Ⅱ																		
玉沢跨道橋（0387）		市道竹倉8号線		38.4	1	7.2	PC橋					○					○					○		H30年度	Ⅰ																		
大場川街路3号橋（0406）	(ﾀﾞｲﾊﾞｶﾞﾜｶﾞｲﾛｺｼﾞｳｷｮｳ)	市道縦貫道下萩線	2006	9.3	1	9.5	PC橋					○				○	×				○			H30年度	Ⅱ																		
徳倉2号跨道橋（0407）				52.0	1	6.2	PC橋					○					○					○		H30年度	Ⅱ																		

※社会情勢や財政状況により、計画に変更が生じる可能性があります。